

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» на 2015 год по итогам 2015 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на 01.01.2016 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»</b>	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	X	X	X	686 044,2	686 044,2	630 890,5	633 451,6	Не освоено 55 153,7 тыс. рублей, в том числе: 8 440,6 тыс. рублей - экономия от фактически выполненных работ и оказанных услуг; 0,3 тыс. рублей - экономия за счет округления; 599,0- тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>экономия по торгам (по отбору подрядных организаций); 30 498,8 тыс. рублей – позднее поступление средств Фонда ЖКХ в областной бюджет; 7 589,0 тыс. рублей в связи с отказом собственников 8 квартир в допуске в помещения для выполнения работ; 3 985,8 тыс. рублей непредъявление документов к финансированию выполненных работ; 4 040,2 тыс.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										рублей - отказ собственников помещений 2 многоквартирных домов от замены лифтов и перенос срока выполнения работ на 2016 год
2.	Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам (далее - ЖСК), жилищным или иным специализи-	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	реализация мероприятия завершена	07.04.2015	16.04.2015	17 170,0	17 170,0	17 170,0	17 170,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	роvanным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов									
3.	г. Ростов-на-Дону	Глава администрации С.И. Горбань	оплачены работы по капитальному ремонту 24 многоквартир- ных домов, выполненных в 2014 году, в сумме 17 170,0 тыс. рублей	07.04.2015	16.04.2015	17 170,0	17 170,0	17 170,0	17 170,0	0,0
4.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.1.</b> Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	платежное поручение от 16.04.2015	X	16.04.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Основное мероприятие 1.2. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	работы по капитальному ремонту 9 домов завершены. Перечислен имущественный взнос в размере 6 030,0 тыс. рублей за счет неиспользованных остатков 2014г. Экономия в сумме 67,3 тыс. рублей по итогам выполнения работ была возвращена в областной бюджет. Общая экономия средств Фонда ЖКХ, полученных в 2014 году, составила 613,6 тыс. рублей. Указанная экономия будет направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных	20.02.2015	–	37 075,1	37 075,1	5 962,7	5 962,7	Не освоено - 31 112,4 тыс. рублей, в том числе: 30 498,8 тыс. рублей – позднее поступление средств Фонда ЖКХ (30.12.2015); 613,6 тыс. рублей - экономия средств Фонда ЖКХ, полученных в 2014 году, в том числе 67,3 тыс. рублей в ходе выполнения работ; 546,3 тыс. рублей по итогам отбора подрядных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			домов в 2016 году. 30.12.2015 в областной бюджет поступили средства Фонда ЖКХ в сумме 30 498,8 тыс. рублей на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году. Реализация мероприятия завершена							
6.	г. Ростов-на-Дону	Директор некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" В.А. Крюков	завершен капитальный ремонт 9 многоквартирных домов	20.02.2015	–	37 075,1	37 075,1	5 962,7	5 962,7	31 112,4
7.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.2.</b> Завершение капитального ремонта много- квартирных домов	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	подписаны акты приемки выполненных работ по 9 многоквартирн ым домам от 28.09.2015	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Основное мероприятие 1.4. Расходы на оплату услуг и (или) работ организаций по расчету минимального размера взноса на капитальный ремонт, а также показателей, необходимых для реализации Региональной программы	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	завершены научно-исследовательские работы по расчету минимального размера взноса на капитальный ремонт, а также показателей, необходимых для реализации Региональной программы	09.06.2015	12.12.2015	5 900,0	5 900,0	5 850,0	5 850,0	Не освоено - 50,0 тыс. рублей экономия по итогам процедуры закупки работ
9.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.3.</b> Заключение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственный контракт от 22.07.2015	X	22.07.2015	X	X	X	X	X
10.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.4.</b> Исполнение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акт приемки выполненных работ б/н от 12.12.2015	X	12.12.2015	X	X	X	X	X
11.	Основное мероприятие 1.5. Информирование	Заместитель министра жилищно-	проведен форум по вопросам	01.01.2015	03.07.2015	541,7	541,7	539,0	539,0	Не освоено - 2,7 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	выполнения капитального ремонта многоквартирных домов. Произведена оплата работ по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами, выполненных в 2014 году, в сумме <b>161,7</b> тыс. рублей. Проведен форум "ЖКХ 2015". Подготовлена, издана и распространена брошюра по актуальным вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства по итогам 2014 года. Реализация мероприятия завершена							Экономия по итогам процедуры закупки работ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.5.</b> Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	платежное поручение от 30.04.2015	X	30.04.2015	X	X	X	X	X
13.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.6.</b> Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	заключены государственные контракты от: 25.03.2015 № 463/15; 30.06.2015 № 471/15; 01.07.2015 № 473/15; 01.07.2015 № 474/15	X	01.07.2015	X	X	X	X	X
14.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.7.</b> Исполнение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 01.04.2015, 01.07.2015, 03.07.2015	X	03.07.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирным и домами	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	реализовано государственное задание государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Реализация мероприятия завершена	01.01.2015	20.12.2015	98,0	98,0	98,0	98,0	0,0
16.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.8.</b> Выполнение государственного задания	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	обучено 39 слушателей – специалистов жилищно-коммунального комплекса	X	20.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проведено 48 семинаров в очной форме, обучен 961 слушатель. Произведена оплата работ за проведение специализированных семинаров, выполненных в 2014 году, в сумме <b>115,1</b> тыс. рублей. Реализация мероприятия завершена.	01.01.2015	08.12.2015	490,1	490,1	490,0	490,1	Не освоено - 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
18.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.9.</b>	Заместитель министра жилищно-коммунального	платежное поручение от 10.04.2015	X	10.04.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году	хозяйства Ростовской области В.В. Былков								
19.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.10.</b> Заключение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты от: 12.02.2015 № 458/15; от 21.04.2015 № 467/15; от 20.08.2015 № 479/15; от 19.10.2015 № 499/15	X	19.10.2015	X	X	X	X	X
20.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.11.</b> Исполнение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 15.04.2015, 01.07.2015, 07.09.2015, 08.12.2015	X	08.12.2015	X	X	X	X	X
21.	Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	выполнено сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» Произведена	01.01.2015	01.12.2015	560,7	560,7	560,6	560,7	Не освоено - 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оплата работ выполненных в 2014 году в сумме <b>180,7</b> тыс. рублей							
22.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.12.</b> Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	платежное поручение от 28.04.2015	X	28.04.2015	X	X	X	X	X
23.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.13.</b> Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты: от 13.02.2015 № 459/15; от 30.06.2015 № 472/15; от 01.09.2015 № 481/15; от 27.10.2015 № 500/15	X	27.10.2015	X	X	X	X	X
24.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.14.</b> Исполнение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 20.04.2015, 04.08.2015, 01.10.2015, 01.12.2015	X	01.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирным и домами	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области, определены победители в 5 номинациях. Победителям перечислены денежные премии. Реализация мероприятия завершена	01.12.2015	30.12.2015	1 425,0	1 425,0	1 425,0	0,0	0,0
26.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.15.</b> Сбор заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	конкурсные материалы представили 13 управляющих организаций и 14 товариществ собственников жилья	X	10.10.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.16.</b> Подведение итогов конкурса, определение победителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проведено заседание конкурсной комиссии, итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Ростовской области от 09.12.2015 № 124 "Об итогах областного конкурса "Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области" в 2015 году"	X	30.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	имущественный взнос предоставлен НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на сумму 137 763,5 тыс. рублей в установленном порядке. Реализация мероприятия завершена	01.01.2015	31.12.2015	139 028,6	139 028,6	137 763,5	137 763,5	Не освоено - 1 265,1 тыс. рублей - экономия от фактически оказанных услуг
29.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.17.</b> Использование имущественного взноса Ростовской области на обеспечение деятельности некоммерческой		ежеквартальные отчеты об использовании имущественного взноса. Срок предоставления отчета за IV квартал 2015 - 15.01.2016	X	15.04.2015, 15.07.2015, 15.10.2015	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту"									
30.	Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	заключено соглашение с некоммерческой организацией "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту". Взносы оплачены. Реализация мероприятия завершена	13.04.2015	16.12.2015	3 365,5	3 365,5	3 228,9	3 228,9	Не освоено - 136,6 тыс. рублей экономия от фактически оказанных услуг
31.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.18.</b> Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области, оплачены в полном объеме	X	16.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах	Директор некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» В.А. Крюков	заменено 60 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в МКД. Реализация мероприятия завершена	01.04.2015	18.12.2015	90 000,0	90 000,0	85 959,8	85 959,8	4 040,2 тыс. рублей - отказ собственников помещений 2 многоквартирных домов от замены лифтов и перенос срока выполнения работ на 2016 год
33.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.19.</b> Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты выполненных работ, акты полного технического освидетельствования по 60 лифтам от: 27.07.2015; 04.09.2015;	X	18.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	многоквартирных домах		15.10.2015; 02.11.2015; 06.11.2015; 09.11.2015; 15.12.2015; 18.12.2015							
34.	Основное мероприятие 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	заключено соглашение с муниципальным образованием г. Ростов-на-Дону на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 65 многоквартирных домов. Проведен отбор подрядных организаций. Работы по капитальному ремонту 65 многоквартирных домов завершены в полном объеме. Реализация мероприятия завершена	01.04.2015	—	291 579,1	291 579,1	283 838,3	287 824,2	Не освоено - 7 740,8 тыс. рублей, в том числе: 3 755,0 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ; 3 985,8 тыс. рублей непредъявление документов в к финансированию выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года									
35.	г. Ростов-на-Дону	Глава администрации С.И. Горбань	завершен капитальный ремонт 65 многоквартирных домов	01.04.2015	–	291 579,1	291 579,1	283 838,3	287 824,2	7 740,8
36.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.20.</b> Завершение капитального ремонта многоквартирных домов	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	подписаны акты приемки выполненных работ по 65 домам от: 18.09.2015; 01.10.2015; 15.10.2015; 16.10.2015; 23.10.2015; 26.10.2015; 29.10.2015; 30.10.2015; 06.11.2015; 12.11.2015; 13.11.2015; 18.11.2015; 20.11.2015; 23.11.2015; 24.11.2015; 25.11.2015; 26.11.2015; 30.11.2015; 01.12.2015; 02.12.2015; 03.12.2015; 07.12.2015;	X	21.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10.12.2015; 11.12.2015; 15.12.2015; 17.12.2015; 21.12.2015							
37.	Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета	Директор некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» В.А. Крюков	завершен капитальный ремонт 25 многоквартирных домов, в том числе по 1 дому в части усиления грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций; по 1 дому в части замены 4 ед. лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Реализация мероприятия завершена	01.04.2015	21.12.2015	98 810,4	98 810,4	88 004,7	88 004,7	Не освоено - 10 805,7 тыс. рублей, в том числе: 0,1 тыс. рублей - экономия за счет округления; 3 216,6 тыс.рублей экономия в ходе выполнения работ; 7 589,0 тыс. рублей в связи с отказом собственников 8 квартир в допуске в помещения для выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		выполнены работы по капитальному ремонту 23 многоквартирных домов	X	21.12.2015	79 164,7	79 164,7	75 948,1	75 948,1	Не освоено – 3 216,6 тыс.рублей экономия в ходе выполнения работ
39.	усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций		выполнены работы по капитальному ремонту 1 многоквартирного дома в части усиления грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций. Завершен I этап работ (усиление грунтов основания фундамента, кровли и подвального помещения центральной части здания). Собственникам и 8 квартир не был предоставлен доступ в	X	15.12.2015	16 534,1	16 534,1	8 945,1	8 945,1	Не освоено – 7 589,0 тыс. рублей в связи с отказом собственников 8 квартир в допуске в помещения для выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			квартиры для проведения работ по усилению строительных конструкций, документы направлены в суд. По результатам решения суда II этап работ будет выполняться в 2016 году							
40.	замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		выполнены работы по капитальному ремонту 1 многоквартирных домов в части замены 4 лифтов	X	04.09.2015	3 111,6	3 111,6	3 111,5	3 111,5	Не освоено - 0,1 тыс. рублей - экономия за счет округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.21.</b> Завершение капитального ремонта многоквартирных домов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	подписаны акты приемки выполненных работ по 25 домам; подписаны акты полного технического по 4 лифтам от:31.08.2015; 01.09.2015; 04.09.2015; 02.10.2015; 07.10.2015; 12.10.2015; 13.10.2015; 14.10.2015; 15.10.2016; 16.10.2015; 17.10.2015; 19.10.2015; 30.10.2015; 11.11.2015; 13.11.2015; 30.11.2015; 04.12.2015; 09.12.2015; 15.12.2015; 21.12.2015	X	21.12.2015	X	X	X	X	X
42.	<b>Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»</b>	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	X	X	X	4 300 796,7	4 300 796,7	3 899 494,8	4 276 584,9	Не освоено 401 301,9 тыс. рублей, в том числе: 11 817,5 тыс. рублей - экономия в ходе



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>выполнения работ; 4 576,7 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг 1,4 тыс.рублей экономия за счет округления; 1 739,6 тыс. рублей экономия по торгам; 153,4 тыс. рублей - возмещение убытков землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта, не освоены по причине продолжения</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>строительно-монтажных работ;  184 704,3 тыс.рублей  -в связи с невыполнением работ подрядной организацией;  149 039,7 тыс. рублей  в связи с поздними сроками заключения контракта;  10 500,0 тыс. рублей – непроведение процедур закупки работ в связи с предписанием УФАС РО;  25 039,0 тыс.рублей  в связи с поздним проведением процедур закупки</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										работ 179,5 тыс.рублей - сокращены бюджетные ассигнова- ния по результатам проверки Управления финансового контроля РО; 13 550,8 тыс.рублей в связи с непредстав- лением муниципа- льным образованием документов, подтвержд- ающих фактические объемы оказанных услуг
43.	Основное мероприятие 2.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего 48 объектов из них 19 объектов проектирования. По 20 объектам произведена оплата работ	01.01.2015	—	2 925 835,8	2 925 835,8	2 571 476,9	2 905 221,0	Не освоено 354 358,9 тыс. рублей, в том числе: 8 358,4 тыс. рублей - экономия в ходе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации		<p>выполненных в 2014 году в сумме 248 940,1 тыс. рублей.</p> <p>Подлежали реализации - 33 объекта, из них: по 15 объектам работы завершены; по 3 объектам не проведена процедура закупки работ; по 3 объектам отставание от графиков производства работ; 18 объектов переходящие на 2016 год.</p> <p>Выполнены работы по строительству- 44,9 км водопроводных сетей и 6,0 км канализации. Реконструировано 19,4 км сетей водоснабжения и 0,1 км сетей канализации.</p>							<p>выполнения работ; 1,3 тыс. рублей экономия за счет округления; 1601,8 тыс. рублей экономия по торгам; 153,4 тыс. рублей - возмещение убытков землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта, неосвоены по причине продолжения строительномонтажных работ; 184 704,3 тыс.рублей -в связи с</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>Построено 2 буровые на воду скважин, водопроводная насосная станция мощностью – 2 724 м3/сутки и очистные сооружения канализации производительность - 500 м3/сутки. Капитально отремонтировано 5,57 км водопроводных сетей</p>							<p>невыполнением работ подрядной организацией; 149 039,7 тыс. рублей в связи с поздними сроками заключения контракта; 10 500,0 тыс. рублей непроведением процедур закупки работ в связи с предписанием УФАС РО</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего 27 объектов. По 12 объектам произведена оплата работ выполненных в 2014 году, в сумме 196 308,3 тыс. рублей. Подлежали реализации - 19 объектов, из них: по 6 объектам работы завершены; по 2 объектам не проведена процедура закупки работ; по 3 объектам отставание от графиков производства работ; 13 объектов переходящие на 2016 год. Выполнены работы по строительству- 44,9 км водопроводных сетей и 6,0 км канализации.	01.01.2015	-	2 769 335,0	2 769 335,0	2 415 925,2	2 749 669,3	Не освоено 353 409,8 тыс. рублей, в том числе: 8 358,3 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ; 0,8 тыс. рублей экономия за счет округления; 1 153,3 тыс. рублей экономия по торгам; 153,4 тыс. рублей - возмещение убытков землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта, не освоены по причине

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Реконструировано 19,4 км сетей водоснабжения и 0,1 км сетей канализации. Построено 2 буровые на воду скважин, водопроводная насосная станция мощностью – 2 724 м3/сутки и очистные сооружения канализации производительностью - 500 м3/сутки							продолжения строительномонтажных работ; 184 704,3 тыс.рублей -в связи с невыполнением работ подрядной организацией; 149 039,7 тыс.рублей в связи с поздними сроками заключения контракта; 10 000,0 тыс.рублей – непроведение процедур закупки работ в связи с предписанием УФАС РО
45.	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской	проложено 6,98 км водовода Д=1000 мм. Работы проведены в соответствии с	12.01.2015	16.11.2015	387 251,5	387 251,5	387 029,6	387 029,6	Не освоено 221,9 тыс.рублей экономия в ходе выполнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	надежности системы водоснабжения г. Новошахтинска, г. Красный Сулин и прилегающих поселков	области А.Ф. Майер	графиком производства работ. Переходящий на 2016 год							работ
46.	реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1 этап)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	выполнены работы по монтажу трубопровода 1,9 км; монтаж ж/б колодцев с устройством запорной арматуры; рекультивации. Переходящий на 2016 год. В связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ и, учитывая дефицит средств, завершение реализации мероприятия и оформление акта ввода в эксплуатацию объекта - запланировано	01.01.2015	—	91 208,2	91 208,2	91 054,8	91 054,8	Не освоено 153,4 тыс. рублей - возмещение убытков землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта, неосвоены по причине продолжения строительно-монтажных работ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			на 2016 год							
47.	"Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап – «Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса "Южный" с насосной станцией"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	проложено 27,3 км трубопровода. Завершены работы для обеспечения подачи технической воды на площадку строительства аэропортового комплекса "Южный". Возмещены убытки землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта. Произведена оплата строительно-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>102246,4</b> тыс. рублей. Переходящий объект на 2016 год	01.01.2015	–	423 005,5	423 005,5	278 461,6	418 852,2	Не освоено - 144 543,9 тыс.рублей, в том числе 140 390,6 тыс.рублей в связи с невыполнением работ подрядной организацией, 4 153,3 тыс.рублей экономия в ходе выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	"Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса "Южный"»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	проложено 200 м питьевого водовода, ведутся работы по строительству сооружений объекта. Строительная готовность на 01.01.2015 - 0% на 01.01.2016 - 72,2%. Оплачены авансы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Переходящий на 2016 год	25.05.2015	22.12.2015	224 849,0	224 849,0	224 848,9	224 849,0	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
49.	строительство системы водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	выполнены работы по проведению охранных научно-исследовательских археологических работ, возмещены убытки землепользователям в связи с временным занятием земельных	28.05.2015	—	173 541,2	173 541,2	24 501,5	173 541,2	Не освоено – 149 039,7 тыс. рублей в связи с поздними сроками заключения контракта-30.11.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			участков под строительство объекта, оплачены авансы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Продолжительность выполнения работ по государственному контракту от 30.11.2015 № 9/15-ГК - 13 месяцев. Переходящий на 2016 год							
50.	перевод объектов ВКХ на безопасные способы обеззараживания	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>26 497,8</b> тыс. рублей	25.02.2015	13.04.2015	26 497,9	26 497,9	26 497,8	26 497,8	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
51.	строительство второй нитки Гуково-Гундоровского водопровода от НС-4 в сторону г. Звереве из ПЭ труб	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	проложено 14,3 км водопровода. Работы завершены	24.02.2015	29.12.2015	399 550,8	399 550,8	399 550,7	399 550,7	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за счет округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	<b>Азовский район</b>			X	X	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
53.	реконструкция канализационной насосной станции КНС № 2 с. Кулешовка Азовского района. Строительство напорной сети канализации от КНС-2 с. Кулешовка до ГКНС Новоалександровской промышленной зоны с подключением объекта «Завод по производству продуктов разделения воздуха и смесей технических газов» ООО Эйр Продактс Газ	Глава района В.Н. Бевзюк	администраций Кулешовского сельского поселения Азовского района не проведены процедуры закупки работ	23.09.2015	-	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	Не освоено -5 000,0 тыс. рублей не проведение процедур закупки работ в связи с предписанием УФАС РО
54.	<b>Каменский район</b>			X	X	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
55.	строительство, реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица х. Лесной Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Щевченко	администрацией Каменского района не проведены процедуры закупки работ	23.09.2015	-	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	Не освоено -5 000,0 тыс. рублей не проведение процедур закупки работ в связи с предписанием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										УФАС РО
56.	<b>Красносулинский район</b>			X	X	55 911,8	55 911,8	55 911,8	55 911,8	0,0
57.	строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин	Глава администрации Н.А. Альшенко	устройство блока биологической очистки, установка резервуара промывных вод V=200 м3, устройства аварийных иловых площадок, установка силового электрооборудования, укладка трубопроводов - 1,98 км. Работы проведены в соответствии с графиком производства работ. Переходящий на 2016 год	10.04.2015	25.12.2015	55 911,8	55 911,8	55 911,8	55 911,8	0,0
58.	<b>Куйбышевский район</b>			X	X	29 373,0	29 373,0	29 373,0	29 373,0	0,0
59.	реконструкция "Гидравлическое сооружение (Водовод от НС-2 подъема) "	Глава района А.С.Криворотов	проложено 10,4 км водовода. Работы проведены в	08.10.2015	18.12.2015	29 373,0	29 373,0	29 373,0	29 373,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Куйбышевского района, Ростовской области		соответствии с графиком производства работ. Переходящий на 2016 год							
<b>60.</b>	<b>Миллеровский район</b>			X	X	5 080,4	5 080,4	5 080,3	5 080,3	0,1
61.	разведочно-эксплуатационная на воду скважина в х. Туроверово-Глубокинский Миллеровского района Ростовской области	Глава района В.С.Макаренко	произведена оплата строительного-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>616,3</b> тыс. рублей	25.02.2015	07.04.2015	616,3	616,3	616,3	616,3	0,0
62.	строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово Ростовской области	Глава района В.С.Макаренко	произведена оплата строительного-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>4 464,0</b> тыс. рублей	25.02.2015	07.04.2015	4 464,1	4 464,1	4 464,0	4 464,0	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
<b>63.</b>	<b>Неклиновский район</b>			X	X	1 279,0	1 279,0	1 278,9	1 278,9	0,1
64.	внешнее водоснабжение с. Николаевка, Андреево-Мелентьево, Носово и 2-х жилых поселков ООО "ИК	Глава администрации В.Ф. Даниленко	произведена оплата строительного-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>1 278,9</b>	25.02.2015	07.04.2015	1 279,0	1 279,0	1 278,9	1 278,9	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за счет округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реалстройэстейт" х. Лотошники и х. Калиновка Неклиновского района Ростовской области		тыс. рублей							
65.	<b>Пролетарский район</b>			X	X	22 124,2	22 124,2	18 434,0	18 434,0	3 690,2
66.	строительство очистных сооружений канализации в г.Пролетарске Пролетарского района Ростовской области	Глава администрации С.Д. Гончар	исполнены обязательства по финансированию выполненных работ в 2014 году, в сумме <b>6 934,5</b> тыс. рублей. Построены очистные сооружения производительно стью - 500 м3/сут. Напорный коллектор - 1,4 км, водопровод - 0,97 км. Работы завершены	25.02.2015	25.12.2015	22 124,2	22 124,2	18 434,0	18 434,0	Не освоено - 3 690,2 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ
67.	<b>Родионово- Несветайский район</b>			X	X	6 155,1	6 155,1	6 155,1	6 155,1	0,0
68.	реконструкция насосной станции 2-го подъема и резервуаров чистой воды муниципального предприятия Родионово-	Глава района А.В. Кучмиёв	произведена оплата строительно- монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>6 155,1</b>	25.02.2015	10.04.2015	6 155,1	6 155,1	6 155,1	6 155,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Несветайского сельского поселения "Водоканал" в х. Павленков Родионово-Несветайского района		тыс. рублей							
69.	<b>Семикаракорский район</b>			X	X	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0
70.	реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения	Глава администрации В.Н. Талалаев	выполнены работы по монтажу лестниц со смотровыми площадками блока фильтрования, трубная обвязка фильтров-поглотителей; в производственном корпусе смонтирован шкаф управления водоподготовки. Переходящий на 2016 год	01.04.2015	18.11.2015	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0
71.	<b>Тарасовский район</b>			X	X	46 500,7	46 500,7	46 500,6	46 500,6	0,1
72.	реконструкция водопроводных сетей в х.Красновка	Глава района С.В. Сардак	исполнены обязательства по финансированию	25.02.2015	24.12.2015	46 500,7	46 500,7	46 500,6	46 500,6	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тарасовского района Ростовской области		выполненных работ в 2014 году, в сумме <b>21 827,3</b> тыс. рублей. В 2015 году проложено 2,14 км сетей. Работы завершены							счет округления
73.	<b>Усть-Донецкий район</b>			X	X	4 007,4	4 007,4	4 007,3	4 007,3	0,1
74.	строительство водопровода питьевой воды от ОСВ р.п. Усть-Донецкий и разводящих сетей водоснабжения х.Ещеулов Усть-Донецкого района Ростовской области	Глава района В.М. Гуснай	произведена оплата строительно-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>4 007,3</b> тыс. рублей	25.02.2015	07.04.2015	4 007,4	4 007,4	4 007,3	4 007,3	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
75.	<b>Целинский район</b>			X	X	1 790,9	1 790,9	976,9	976,9	814,0
76.	буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения п. Юловский Юловского сельского поселения Целинского района Ростовской области	Глава администрации Б.Н. Сорокин	пробурена 1 разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина. Работы завершены	20.10.2015	10.12.2015	1 790,9	1 790,9	976,9	976,9	Не освоено -814,0 тыс. рублей, в том числе: 761,2 тыс. рублей экономия по торгам, 52,8 тыс.рублей в ходе выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	<b>Шолоховский район</b>			X	X	1 562,2	1 562,2	1 170,1	1 170,1	392,1
78.	разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Нижнекривской, Шолоховского района, Ростовской области	Глава района О.Н. Дельнов	пробурена 1 разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина. Работы завершены	27.10.2015	11.11.2015	1 562,2	1 562,2	1 170,1	1 170,1	Не освоено -392,1 тыс. рублей экономия по торгам.
79.	<b>г. Батайск</b>			X	X	17 280,8	17 280,8	17 280,7	17 280,7	0,0
80.	строительство канализационной насосной станции в южной части города (ЗАО "Батайское") и канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО "Батайское") до КНС-2	Мэр города В.В. Путилин	произведена оплата строительномонтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>3 661,6</b> тыс. рублей	25.02.2015	10.04.2015	3 661,6	3 661,6	3 661,6	3 661,6	0,0
81.	реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска (КВС-1)	Мэр города В.В. Путилин	произведена оплата строительномонтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>13 619,1</b> тыс. рублей	25.02.2015	10.04.2015	13 619,2	13 619,2	13 619,1	13 619,1	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за счет округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	<b>г. Новошахтинск</b>			X	X	15 628,7	15 628,7	15 418,6	15 418,6	2 10,1
83.	реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта «Степановская») (Строительство площадки водопроводных сооружений) г. Новошахтинск	Мэр города И.Н. Сорокин	проложен водопровод - 0,1 км; канализация - 0,07 км; колодцы - 14 шт.; благоустройство - 1907 кв.м; водопроводная насосная станция - 2724 куб. м/сутки. Работы завершены.	20.02.2015	15.12.2015	15 628,7	15 628,7	15 418,6	15 418,6	Не освоено - 210,1 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ
84.	<b>г. Ростов-на-Дону</b>			X	X	788 736,7	788 736,7	744 393,0	788 706,7	44 343,7
85.	строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону	Глава администрации С.И. Горбань	проложено 0,85 км коллектора. Завершено строительство II этапа объекта. Переходящий на 2016 год	15.07.2015	07.12.2015	214 736,7	214 736,7	214 706,7	214 706,7	Не освоено - 30,0 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ.
86.	строительство водопроводных очистных	Глава администрации С.И. Горбань	выполнение работ на площадках	01.01.2015	—	574 000,0	574 000,0	529 686,3	574 000,0	Не освоено - 44 313,7 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сооружений в северо-западной части г.Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино		водозаборных и очистных сооружений. Строительная готовность на 01.01.2015 - 85,8% на 01.01.2016 - 96%. Переходящий на 2016 год							невыполнением работ подрядной организацией
87.	<b>г. Шахты</b>			X	X	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0
88.	строительство объектов канализации микрорайонов № 3, № 5 поселка им. Артем в г.Шахты Ростовской области	Глава администрации города И.И. Медведев	проложено 1,8 км сетей канализации. Работы проведены в соответствии с графиком производства работ. Переходящий на 2016 год. Произведена оплата строительного-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>5 000,0</b> тыс. рублей	25.02.2015	07.04.2015	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0
89.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.1. Выполнение</b>	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	акты выполненных работ КС-2 от: 02.02.2015; 25.03.2015;	X	16.11.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>работ по объекту</b> "Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинска, г. Красный Сулин и прилегающих поселков"	Ростовской области А.Ф. Майер	24.04.2015; 15.05.2015; 22.05.2015; 22.06.2015; 17.07.2015; 20.07.2015; 20.09.2015; 16.11.2015							
90.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.2.</b> Завершение реконструкции объекта "Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	отставание подрядной организации от графика производства работ завершение реализации мероприятия и оформление акта ввода в эксплуатацию объекта - запланировано на 2016 год. Акты выполненных работ (КС-2) от: 20.02.2015, 25.03.2015, 06.07.2015, 15.12.2015. Акты	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			выполненных работ (авторский надзор) от 21.12.2015							
91.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.3.</b> Завершение строительства объекта "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап – «Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ, завершение реализации мероприятия и оформление акта ввода в эксплуатацию объекта - запланировано на 2016 год. Акты выполненных работ (КС-2) от: 15.06.2015, 15.08.2015, 31.08.2015, 31.08.2015, 31.08.2015, 10.11.2015, 20.11.2015, 15.12.2015, 15.12.2015. Акты выполненных работ (авторский	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Южный" с насосной станцией"		надзор и строительный контроль) от: 30.07.2015, 01.10.2015, 11.11.2015, 01.12.2015, 15.12.2015. Платежные поручения (возмещение убытков землепользователям) от: 15.04.2015, 17.04.2015, 10.11.2015, 12.11.2015, 25.12.2015							
92.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.4.</b> Выполнение работ по объекту "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акты выполненных работ (КС-2) от: 25.09.2015, 05.10.2015, 23.10.2015, 16.11.2015, 10.12.2015, 15.12.2015. Акты выполненных работ (авторский надзор и строительный контроль) от 21.12.2015, 22.12.2015,	X	22.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аэропортового комплекса "Южный"		30.09.2015, 30.10.2015, 30.11.2015, 15.12.2015. Платежные поручения (аванс) от: 05.06.2015, 01.07.2015, 18.11.2015							
93.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.5.</b> Выполнение работ по объекту "Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	продолжительно сть выполнения работ по государственному контракту от 30.11.2015 13 месяцев. Переходящий на 2016 год. Акты выполненных работ от 18.11.2015, Платежные поручения (возмещение убытков землепользователям) от 25.12.2015. Платежные поручения (аванс) от: 06.07.2015, 17.09.2015, 20.11.2015	X	–	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.6.</b> Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году по объекту "Перевод объектов ВКХ на безопасные способы обеззараживания "	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	платежное поручение № 189 от 13.04.2014	X	13.04.2015	X	X	X	X	X
95.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.7.</b> Выполнение работ по объекту "Строительство второй нитки Гуково-Гундоровского водопровода от НС-4 в сторону г. Звереве из ПЭ труб "	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акты выполненных работ (КС-2) от: 25.02.2015, 08.04.2015, 27.04.2015, 28.05.2015, 23.06.2015, 30.07.2015, 28.08.2015, 08.12.2015, 14.12.2015	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
96.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.8.</b> Завершение строительства и реконструкции	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	акты выполненных работ (КС-2) от: 24.03.2015, 06.04.2015, 08.06.2015, 21.07.2015,	X	—	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объектов ВКХ и выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	А.Ф. Майер	05.08.2015, 07.09.2015, 08.09.2015, 09.09.2015, 10.09.2015, 21.09.2015, 23.09.2015, 08.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015, 19.10.2015, 21.10.2015, 02.11.2015, 11.11.2015, 18.11.2015, 30.11.2015, 04.12.2015, 08.12.2015. Акты приемки законченных работ: Акт № 11 от 11.11.2015, акт № 1 от 01.12.2015, акт № 1 от 10.12.2015, акт от 15.12.2015, акт № 1 от 17.12.2015							
97.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.9. Исполнение</b>	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	платежные поручения от: 14.04.2015, 16.04.2015, 23.04.2015,	X	07.08.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году	Ростовской области А.Ф. Майер	15.05.2015, 19.05.2015, 29.06.2015, 07.08.2015							
98.	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего 19 объектов проектирования. По 8 объектам произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в 2014 году, в сумме <b>52 631,8</b> тыс. рублей (из них 1 объект завершен в 2015 году). Выполнялось проектирование по 12 объектам, из них: по 8 объектам работы по проектированию завершены (по 7 объектам получено положительное заключение экспертизы); по 3 объектам выполнен этап	01.01.2015	–	145 547,0	145 547,0	144 598,0	144 598,0	Не освоено – 949,0 тыс. рублей, в том числе: – 0,4 тыс. рублей экономия за счет округления; – 0,1 тыс. рублей экономия в ходе работ; 448,5 тыс. рублей экономия по торгам; 500,0 тыс. рублей экономия в связи с отменой торгов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			проектирования - инженерные изыскания; по 1 объекту конкурс отменен в соответствии с предписанием УФАС по Ростовской области. 4 объекта переходящие на 2016 год.							
99.	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г.Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы. Произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в 2014 году, в сумме <b>3 387,4</b> тыс. рублей	01.01.2015	17.12.2015	34 394,1	34 394,1	34 394,0	34 394,0	Не освоено -0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
100.	строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	завершены проектные работы этапа 1.1. Выполнены изыскания 3-го	01.01.2015	09.12.2015	6 431,4	6 431,4	6 431,4	6 431,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Южный" и прилегающих населенных пунктов	Ростовской области А.Ф. Майер	этапа проектирования							
101.	разработка проекта планировки и проекта межевания территории "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы по проектированию завершены. Разработан проект планировки и проект межевания территории	07.12.2015	16.12.2015	2 450,0	2 450,0	2 350,0	2 350,0	Не освоено -100,0 тыс. рублей экономия по результатам конкурсных процедур
102.	<b>Аксайский район</b>			X	X	22 296,3	22 296,3	21 447,8	21 447,8	848,5
103.	ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района	Глава администрации В.И. Борзенко	конкурс по выбору проектной организации отменен в соответствии с предписанием УФАС по РО №1080/03 от 27.11.2015	-	-	500,0	500,0	0,0	0,0	Не освоено -500,0 тыс. рублей непроведение процедур закупки работ в связи с предписанием УФАС РО
104.	реконструкция разводящих водопроводных сетей ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в	25.02.2015	14.04.2015	7 141,4	7 141,4	7 141,4	7 141,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2014 году, в сумме <b>7 141,4</b> тыс. рублей							
105.	водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и других населенных пунктах Аксайского района	Глава администрации В.И. Борзенко	выполнен этап проектирования - инженерные изыскания	11.09.2015	14.12.2015	2 527,6	2 527,6	2 527,6	2 527,6	0,0
106.	водоотведение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос Аксайского района	Глава администрации В.И. Борзенко	выполнен этап проектирования - инженерные изыскания	11.09.2015	14.12.2015	3 000,0	3 000,0	2 651,5	2 651,5	Не освоено 348,5 тыс. рублей экономия по результатам конкурсных процедур
107.	строительство подводящего водопровода к ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	01.01.2015	24.07.2015	9 127,3	9 127,3	9 127,3	9 127,3	0,0
108.	<b>Белокалитвинский район</b>			X	X	4 276,8	4 276,8	4 276,8	4 276,8	0,0
109.	строительство сетей и сооружений водоснабжения х. Погорелов	Глава района О.А. Мельникова	произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации,	25.02.2015	23.04.2015	3 897,3	3 897,3	3 897,3	3 897,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Белокалитвинского района Ростовской области		выполненных в 2014 году, в сумме <b>3 897,3</b> тыс. рублей							
110.	разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трех канализационных коллекторов в г.Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области	Глава района О.А.Мельникова	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	15.06.2015	01.08.2015	379,5	379,5	379,5	379,5	0,0
111.	<b>Константиновский район</b>			X	X	10 053,2	10 053,2	10 053,1	10 053,1	0,1
112.	строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска Константиновского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Калмыков	произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в 2014 году, в сумме <b>10 053,1</b> тыс. рублей	25.02.2015	15.05.2015	10 053,2	10 053,2	10 053,1	10 053,1	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия в ходе работ
113.	<b>Орловский район</b>			X	X	8 147,2	8 147,2	8 147,2	8 147,2	0,0
114.	реконструкция очистных сооружений канализации п. Орловский Орловского района	Глава администрации Ю.В. Харенко	произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в	25.02.2015	07.08.2015	8 147,2	8 147,2	8 147,2	8 147,2	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области		2014 году, в сумме <b>5 437,8</b> тыс. рублей и 2 709,4 тыс. рублей (окончательный расчет по контракту)							
115.	<b>Сальский район</b>			X	X	574,5	574,5	574,4	574,4	0,1
116.	строительство очистных сооружений канализации в п. Гигант Сальского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Березовский	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	15.06.2015	01.08.2015	574,5	574,5	574,4	574,4	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия в ходе работ
117.	<b>Усть-Донецкий район</b>			X	X	5 618,1	5 618,1	5 618,1	5 618,1	0,0
118.	реконструкция насосной станции и строительство сетей водоснабжения от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский и ст. Раздорская Усть-Донецкого района Ростовской области	Глава района В.М. Гуснай	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	27.05.2015	23.09.2015	5 618,1	5 618,1	5 618,1	5 618,1	0,0
119.	<b>Целинский район</b>			X	X	22 440,3	22 440,3	22 440,3	22 440,3	0,0
120.	строительство системы водоснабжения п. Целина и	Глава администрации Б.Н. Сорокин	работы по проектированию завершены. Получено	10.07.2015	14.12.2015	22 440,3	22 440,3	22 440,3	22 440,3	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	населенных пунктов Целинского района Ростовской области		положительное заключение экспертизы							
121.	<b>Цимлянский район</b>			X	X	9 500,8	9 500,8	9 500,7	9 500,7	0,1
122.	строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области	Глава района А.К. Садымов	произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в 2014 году, в сумме <b>5 679,1</b> тыс. рублей и 3821,6 тыс.рублей (окончательный расчет по контракту)	25.02.2015	29.06.2015	9 500,8	9 500,8	9 500,7	9 500,7	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия в ходе работ
123.	<b>Шолоховский район</b>			X	X	2 328,5	2 328,5	2 328,5	2 328,5	0,0
124.	реконструкция водопроводной сети и водозаборных сооружений ст. Вешенской, Шолоховского района Ростовской области	Глава района О.Н. Дельнов	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	15.06.2015	01.08.2015	2 328,5	2 328,5	2 328,5	2 328,5	0,0
125.	<b>г. Донецк</b>			X	X	15 225,0	15 225,0	15 225,0	15 225,0	0,0
126.	реконструкция очистных сооружений и строительство сетей канализации в г. Донецке	Глава администрации и города А.В. Ковалев	произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации,	25.02.2015	19.05.2015	15 225,0	15 225,0	15 225,0	15 225,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области		выполненных в 2014 году, в сумме <b>15 225,0</b> тыс. рублей							
127.	<b>г. Шахты</b>			X	X	1 810,8	1 810,8	1 810,7	1 810,7	0,1
128.	реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты	Глава администрации города И.И. Медведев	произведена оплата работ по разработке проектно-сметной документации, выполненных в 2014 году, в сумме <b>1 810,7</b> тыс. рублей	16.04.2015	16.04.2015	1 810,8	1 810,8	1 810,7	1 810,7	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
129.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.10.</b> Завершение этапа работ по проектированию.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	отчеты о проведении инженерных изысканий от: 09.12.2015, 14.12.2015	X	14.12.2015	X	X	X	X	X
130.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.11.</b> Завершение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ и выполнение работ в полном объеме	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	получено положительное заключение по 7 объектам от: 11.06.2015, 10.07.2015, 24.07.2015, 28.07.2015, 14.12.2015, 17.12.2015 16.12.2015 разработан проект планировки и	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			проект межевания территории по 1 объекту							
131.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.12.</b> Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	платежные поручения от: 14.04.2015, 16.04.2015, 23.04.2015, 15.05.2015, 19.05.2015, 01.06.2015, 25.06.2015, 07.08.2015	X	07.08.2015	X	X	X	X	X
132.	Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего 2 объекта. Завершены работы по 1 объекту, 1 объект переходящий на 2016 год. Капитально отремонтировано 5,57 км водопроводных сетей	31.03.2015	07.12.2015	10 953,8	10 953,8	10 953,7	10 953,7	Не освоено - 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
<b>133.</b>	<b>Боковский район</b>			X	X	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0
134.	капитальный ремонт водопроводных сетей ст. Краснокутская, х. Свиридов, х. Илларионов, х. Каменка Боковского района Ростовской	Глава администрации Ю.А. Пятиков	работы выполнены в соответствии с графиком производства работ, проложено 4,3 км. Переходящий на 2016 год	30.10.2015	07.12.2015	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области									
135.	<b>г. Новошахтинск</b>			X	X	5 953,8	5 953,8	5 953,7	5 953,7	0,1
136.	капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске	Мэр города И.Н. Сорокин	проложено 1,27 км водопроводной линии. Работы завершены. Экономия за счет округления – 0,1 тыс. рублей	31.03.2015	11.08.2015	5 953,8	5 953,8	5 953,7	5 953,7	Не освоено - 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
137.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.13.</b> Выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акты выполненных работ (КС-2) от: 16.11.2015, 07.12.2015	X	07.12.2015	X	X	X	X	X
138.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.14.</b> Завершение капитального ремонта объектов ВКХ	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акт приемки объекта законченного капитальным ремонтом от 11.08.2015	X	11.08.2015	X	X	X	X	X
139.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики,	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего 2 объекта, из них: по 1 объекту работы завершены; по 1 объекту произведена	01.01.2015	10.04.2015	12 123,6	12 123,6	12 123,5	12 123,5	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия за счет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	включая разработку проектно-сметной документации	А.Ф. Майер	оплата строительно-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме 1 048,5 тыс. рублей							округления
140.	Мероприятие 2.2.1. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего 2 объекта, из них: по 1 объекту работы завершены; по 1 объекту произведена оплата строительно-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме 1 048,5 тыс. рублей Реализация мероприятия завершена	01.01.2015	10.04.2015	12 123,6	12 123,6	12 123,5	12 123,5	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления
141.	<b>Целинский район</b>			X	X	11 075,0	11 075,0	11 074,9	11 074,9	0,1
142.	установка блочной котельной для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. 7 линия, 234 и ул. Строителей, 31 в пос. Целина	Глава администрации Б.Н. Сорокин	работы завершены 03.01.2015	01.01.2015	03.01.2015	11 075,0	11 075,0	11 074,9	11 074,9	Не освоено 0,1 тыс. рублей экономия за счет округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	<b>г.Каменск-Шахтинский</b>			X	X	1 048,6	1 048,6	1 048,6	1 048,6	0,0
144.	строительство котельной в МКР Заводской г. Каменск-Шахтинский	Глава администрации О.Э. Каюдин	произведена оплата строительно-монтажных работ, выполненных в 2014 году, в сумме <b>1 048,5</b> тыс. рублей	25.02.2015	10.04.2015	1 048,6	1 048,6	1 048,6	1 048,6	0,0
145.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.14./1</b> Выполнение работ в полном объеме по объекту «Установка блочной котельной для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. 7 линия, 234 и ул. Строителей, 31 в пос. Целина»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акт № 1 от 03.01.2015	X	03.01.2015	X	X	X	X	X
146.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.15.</b> Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	платежное поручение от 10.04.2015 № 177	X	10.04.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	Основное мероприятие 2.3.Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего 3 объекта переходящие на 2016 год. Работы по 1 объекту не завершены.	01.01.2015	–	154 726,9	154 726,9	129 550,1	154 589,1	Не освоено – 25 176,8 тыс. рублей, в том числе: 137,8 тыс. рублей экономия от проведения конкурсных процедур; 25 039,0 тыс.рублей - в связи с поздним проведением процедур закупки работ
148.	мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	Глава администрации А.Н. Иванов	выполнены работы по устранению сверх нормативного крена и просадки здания на 9 блок-секции и 8 блок-секции (50%). Отставание от графика производства работ в связи с поздним проведением администрацией	01.01.2015	–	96 261,4	96 261,4	81 658,4	96 261,4	Не освоено 14 603,0 тыс. рублей в связи с поздним проведением администрацией г.Волгодонска процедур закупки работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			г.Волгодонска процедур закупки работ. Открытый конкурс проведен 27.10.2015. Переходящий на 2016 год							
149.	мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Волгодонске Ростовской области	Глава администрации А.Н. Иванов	выполнены работы усилению стальными поясами 1,25 тонн (75%), монтажу оконных блоков 75,4 м3 (55%), устройству торкретирования 540 м2 (50%). Отставание от графика производства работ в связи с поздним проведением администрацией г.Волгодонска процедур закупки работ. Открытый конкурс проведен 22.10.2015.	01.01.2015	–	24 385,2	24 385,2	17 990,8	24 247,4	Не освоено – 6 394,4 тыс. рублей, в том числе: 137,8 тыс. рублей экономия по итогам процедур закупки работ 6 256,6 тыс. рублей в связи с поздним проведением администра- цией г.Волгодонска процедур закупки работ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Переходящий на 2016 год							
150.	мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	Глава администрации А.Н. Иванов	выполнены работы по укреплению грунтов основания (95%), усилению стен обоями 390 м2 (75%), усилению стен 0,7 тонн. (35%). Отставание от графика производства работ в связи с поздним проведением администрацией г.Волгодонска процедур закупки работ. Открытый конкурс проведен 22.10.2015. Переходящий на 2016 год	01.01.2015	–	34 080,3	34 080,3	29 900,9	34 080,3	Не освоено –4 179,4 тыс. рублей в связи с поздним проведением администрацией г.Волгодонск процедур закупки работ
151.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.16.</b> Завершение работ по реконструкции	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской	акты выполненных работ от: 20.11.2015; 01.12.2015; 21.12.2015	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР	области А.Ф. Майер								
152.	Основное мероприятие 2.5. Мероприятие по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения	Начальник отдела финансового планирования Л.Н. Авдеева	всего 35 муниципальных образований. По 33 муниципальным образованиям мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	–	555 753,3	555 753,3	537 446,4	555 753,3	18 307,0
153.	Мероприятие 2.5.1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги. Всего 35 муниципальных образований, по 33 муниципальным образованиям мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	–	421 215,9	421 215,9	403 295,8	421 215,9	Не освоено - 17 920,1 тыс.рублей, в том числе: - 179,5 тыс.рублей - сокращены бюджетные ассигнования по результатам проверки Управления финансового контроля РО; - 13 550,8 тыс.рублей в связи с непредставлением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										муниципальным образованием документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг; - 4 189,8 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
154.	Азовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	239,4	239,4	224,7	239,4	Не освоено -14,7 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
155.	Аксайский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	31,5	31,5	29,5	31,5	Не освоено -2,0 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева								оказанных услуг
156.	Верхнедонской район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	333,3	333,3	330,7	333,3	Не освоено -2,6 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
157.	Волгодонской район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.07.2015	31,5	31,5	31,5	31,5	0,0
158.	Дубовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	23 728,5	23 728,5	23 728,5	23 728,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.Н. Авдеева								
159.	Егорлыкский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.12.2015	19,3	19,3	19,3	19,3	0,0
160.	Заветинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	4 106,0	4 106,0	4 106,0	4 106,0	0,0
161.	Зерноградский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	2 201,3	2 201,3	2 201,1	2 201,3	Не освоено -0,2 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	Каменский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.07.2015	16,8	16,8	16,7	16,8	Не освоено -0,1 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
163.	Красносулинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	4 696,6	4 696,6	4 238,4	4 696,6	Не освоено -458,2 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
164.	Куйбышевский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	278,6	278,6	278,6	278,6	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Мартыновский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.07.2015	61,7	61,7	61,6	61,7	Не освоено -0,1 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
166.	Миллеровский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	1 626,9	1 626,9	1 384,6	1 626,9	Не освоено -242,3 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
167.	Морозовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.12.2015	25,8	25,8	25,8	25,8	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Мясниковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	1 227,4	1 227,4	1 227,4	1 227,4	0,0
169.	Октябрьский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	24 988,9	24 988,9	23 151,5	24 988,9	Не освоено -1837,4 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
170.	Орловский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	7 811,1	7 811,1	7 811,1	7 811,1	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Песчанокопский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	1 411,1	1 411,1	1 411,0	1 411,1	Не освоено -0,1 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
172.	Ремонтненский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	9 943,8	9 943,8	9 943,8	9 943,8	0,0
173.	Родионово-Несветайский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.07.2015	304,3	304,3	304,3	304,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Сальский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	215,8	215,8	175,8	215,8	Не освоено - 40,0 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
175.	Усть-Донецкий район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	16 791,4	16 791,4	16 791,4	16 791,4	0,0
176.	Целинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	1 432,3	1 432,3	1 432,3	1 432,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Чертковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	1 956,0	1 956,0	1 696,5	1 956,0	Не освоено -259,5 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
178.	Шолоховский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	1 168,7	1 168,7	1 016,7	1 168,7	Не освоено -152,0 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
179.	г.Батайск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	1 968,8	1 968,8	1 680,0	1 968,8	Не освоено -288,8 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	г.Волгодонск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	25 572,7	25 572,7	25 358,6	25 572,7	Не освоено -214,1 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
181.	г.Донецк	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.07.2015	131,7	131,7	131,7	131,7	0,0
182.	г.Зверево	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	17 527,7	17 527,7	17 527,6	17 527,7	Не освоено -0,1 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	г.Каменск-Шахтинский	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	18 943,0	18 943,0	18 893,8	18 943,0	Не освоено - 49,2 тыс.рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
184.	г.Новочеркасск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	31.07.2015	667,5	667,5	667,5	667,5	0,0
185.	г.Новошахтинск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	282,7	282,7	103,2	282,7	Не освоено - 179,5 тыс.рублей сокращены бюджетные ассигнования по результатам проверки Управления финансового контроля РО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	г.Ростов-на-Дону	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	218 579,3	218 579,3	217 950,9	218 579,3	Не освоено - 628,4 тыс.рублей экономия в связи с фактически м объемом оказанных услуг
187.	г.Таганрог	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.04.2015	–	32 146,9	32 146,9	18 596,1	32 146,9	Не освоено - 13 550,8 тыс.рублей в связи с непредстав- лением муниципа- льным образованием документов, подтверж- дающих фактические объемы оказанных услуг
188.	г.Шахты	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	747,6	747,6	747,6	747,6	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		области Л.Н. Авдеева								
189.	Мероприятие 2.5.2. Возмещение части платы граждан за потребленную тепловую энергию в связи с решением, принятым органом исполнительной власти Ростовской области в сфере регулирования тарифов	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	сдерживание роста тарифа населению за теплоснабжение, экономия - 299,0 тыс.рублей	01.01.2015	25.12.2015	134 537,4	134 537,4	134 150,5	134 537,4	Не освоено - 386,9 тыс. рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
190.	г. Ростов-на-Дону	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие выполнено в полном объеме	01.01.2015	25.12.2015	134 537,4	134 537,4	134 150,5	134 537,4	Не освоено 386,9 тыс. рублей экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг
191.	Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В.Тимченко	всего 1 объект. Реализация мероприятия завершена	01.01.2015	28.12.2015	638 039,4	638 039,4	634 580,3	634 580,3	Не освоено – 3 459,1 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Мероприятие 2.6.1. Строительство газовых сетей	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В.Тимченко	всего 1 объект. Реализация мероприятия завершена	01.01.2015	28.12.2015	638 039,4	638 039,4	634 580,3	634 580,3	Не освоено - 3 459,1 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ
193.	строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г.Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между ГРС Ростов-4 и ГРС Ростов-5	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В.Тимченко	работы завершены. Построено 16,9 км стального газопровода Д=500 мм. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы	01.01.2015	28.12.2015	638 039,4	638 039,4	634 580,3	634 580,3	Не освоено - 3 459,1 тыс. рублей экономия в ходе выполнения работ
194.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.18.</b> Завершение строительства объекта	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В.Тимченко	акты ввода в эксплуатацию объекта, акты выполненных работ КС-2 от: 15.01.2015, 13.02.2015, 13.03.2015, 19.03.2015, 01.04.2015, 09.04.2015, 05.05.2015, 13.05.2015, 01.06.2015, 11.06.2015, 30.06.2015, 30.06.2015,	X	28.12.2015	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13.07.2015, 31.07.2015, 14.08.2015, 31.08.2015, 14.09.2015, 11.12.2015, 28.12.2015							
195.	Основное мероприятие 2.7. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В.Тимченко	всего 1 объект. Реализация мероприятия завершена. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в сумме 14 317,7 тыс. рублей	01.01.2015	31.03.2015	14 317,7	14 317,7	14 317,7	14 317,7	0,0
196.	Мероприятие 2.7.1. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В.Тимченко	всего 1 объект. Реализация мероприятия завершена. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в сумме 14 317,7 тыс. рублей	01.01.2015	31.03.2015	14 317,7	14 317,7	14 317,7	14 317,7	0,0
197.	г. Шахты			X	X	14 317,7	14 317,7	14 317,7	14 317,7	0,0
198.	строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований	Глава администрации и города И.И.Медведев	произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в сумме 14 317,7 тыс. рублей	01.01.2015	31.03.2015	14 317,7	14 317,7	14 317,7	14 317,7	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(наружное освещение) г. Шахты Ростовской области									
199.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.19.</b> Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2014 году	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В.Тимченко	платежное поручение от 31.03.2015	X	31.03.2015	X	X	X	X	X
200.	<b>Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы»</b>	Главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства области Н.А.Пахомова	X	X	X	68 686,9	68 686,9	66 813,4	1 979,2	1 873,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Н.А.Пахомова	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2015	31.12.2015	68 686,9	68 686,9	66 813,4	1 979,2	Не освоено 1873,5 тыс. рублей, в том числе: 1339,8 тыс. рублей в связи с продлением срочных служебных контрактов гос.служащим и не выходом на пенсию; 533,7 тыс. рублей - в связи с фактически оказанными услугами
202.	<b>Итого по государственной программе</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 055 527,8</b>	<b>5 055 527,8</b>	<b>4 597 198,7</b>	<b>4 912 015,7</b>	Не освоено 458 329,1 тыс. рублей, в том числе: 11 817,5 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ; 13 551,0 тыс. рублей экономия в связи с фактическим

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>объемом оказанных услуг 1,7 тыс. рублей экономия за счет округления; 2 338,6 тыс. рублей экономия по торгам; 153,4 тыс. рублей - возмещение убытков землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта, не освоены по причине продолжения строительно-монтажных работ; 184 704,3 тыс.рублей -в связи с</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										невыполнением работ подрядной организацией; 149 039,7 тыс. рублей в связи с поздними сроками заключения контракта; 10 500,0 тыс. рублей - непроведение процедур закупки работ в связи с предписанием УФАС РО; 25 039,0 тыс. рублей в связи с поздним проведением процедур закупки работ; 179,5 тыс. рублей сокращены бюджетные ассигнования по результатам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										проверки Управления финансового контроля РО; 17 536,6 тыс.рублей в связи с непредстав лением муниципа- льным образованием документов, подтвержда ющих фактические объемы оказанных услуг; 30 498,8 тыс. рублей – позднее поступление средств Фонда ЖКХ в областной бюджет; 7 589,0 тыс. рублей в связи с отказом собствен- ников 8 квартир в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										допуске в помещения для <b>выполнения</b> работ; 4 040,2 тыс. рублей - отказ собствен- ников помещений 2 многокврти рных домов от замены лифтов и перенос срока выполнения работ на 2016 год; 1 339,8 тыс. рублей в связи с продлением срочных служебных контрактов государстве нным служащим и не выходом на пенсию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Министерство жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	X	X	X	4 403 170,7	4 403 170,7	3 948 300,7	4 263 117,7	Не освоено 454 870,0 тыс. рублей, в том числе: 8 358,4 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ; 13 551,0 тыс.рублей экономия в связи с фактически м объемом оказанных услуг 1,7 тыс. рублей экономия за счет округления; 2 338,6 тыс. рублей экономия по торгам; 153,4 тыс. рублей - возмещение убытков землепольз ователям в связи с временным занятием



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>земельных участков под строительство объекта, не освоено по причине продолжения строительномонтажных работ;  184 704,3 тыс.рублей -в связи с невыполнением работ подрядной организацией;  149 039,7 тыс. рублей в связи с поздними сроками заключения контракта;  10 500,0 тыс. рублей - непроведение процедур закупки работ в связи с предписан</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>ием УФАС РО; 25 039,0 тыс.рублей в связи с поздним проведением процедур закупки работ; 179,5 тыс.рублей сокращены бюджетные ассигнования по результатам проверки Управления финансового контроля РО; 17 536,6 тыс.рублей в связи с непредстав лением муниципа- льным образованием документов, подтвержд ающих фактические объемы оказанных</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>услуг; 30 498,8 тыс. рублей – позднее поступление средств Фонда ЖКХ в областной бюджет; 7 589,0 тыс. рублей в связи с отказом собствен- ников 8 квартир в допуске в помещения для выполнения работ; 4 040,2 тыс. рублей - отказ собственни- ков помещений 2 много- квартирных домов от замены лифтов и перенос срока выполнения</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										работ на 2016 год; 1 339,8 тыс. рублей в связи с продлением срочных служебных контрактов государственным служащим и не выходом на пенсию
		Министерство промышленности и энергетики Ростовской области	X	X	X	652 357,1	652 357,1	648 898,0	648 898,0	3 459,1 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ