

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы»  
на 2015 год по итогам 2015 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов Начальник управления - главный бухгалтер министерства	X	X	X	20 131 398,0	20 126 668,3	16 925 480,2	16 062 336,6	Не освоены средства в размере 3 201 188,1 тыс. рублей, в том числе: 382 047,7 тыс. рублей - экономия, 2 566 810,0 тыс. рублей - неисполнение обязательств заказчиком и подрядчи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>транспорта Ростовской области А.А. Борисова Начальник от- дела коорди- нации работы с федераль- ными органа- ми и муници- пальными об- разованиями министерства транспорта Ростовской области А.С. Харито- нов</p>								<p>ком, 180 500,0 тыс. рублей - планирует- ся исклю- чение объ- екта из го- сударствен- ной про- граммы, 23 570,2 тыс. рублей - торги отме- нены по Решению УФАС (от 17.06.2015 №10688/03, №10691/03) 25 590,9 тыс. рублей - не состоялись торги, 19 507,4 тыс. рублей - снято по приказам министер- ства финан- сов Ростов- ской обла-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										сти, 3 161,9 тыс. рублей - неиспол- ненные обя- зательства 2015 года, в связи с осущест- влением ра- бот по 31.12.2015.
2	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечено 100% содержание 7552,545 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	01.01.2015	31.12.2015	2 518 797,7	2 518 797,7	2 507 604,5	2 514 832,7	Не освоены средства в размере 11 193,2 тыс. рублей, в том числе: 3 965,0 тыс. рублей - экономия по торгам, 7 228,2 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком обязательств по контрактам 2014 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Контрольное событие государственной программы 1.1: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключено 11 государственных контрактов	X	17.11.2015	X	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтировано 289,89 км автомобильных дорог, произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 113 573,8 тыс. рублей	01.01.2015	-	1 897 536,9	1 897 536,9	1 868 552,1	1 756 438,3	Не освоены средства в размере 28 984,8 тыс. рублей, в том числе: 19 500,8 тыс. рублей - экономия по результатам проведения торгов, 8 039,7 тыс. рублей - экономия, возникшая при исполнении государственных контрактов, 1 444,3 тыс. рублей - неисполненные обязательства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										подрядчика по государственному контракту
5	Контрольное событие государственной программы 1.2: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключено 126 государственных контрактов	X	15.10.2015	X	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировано 5,285 км автомобильной дороги, 65,2 п.м. моста и 63,46 п.м. труб. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 58 056,0 тыс. рублей	01.01.2015	31.12.2015	193 648,0	193 648,0	192 999,7	193 000,2	Не освоены средства в размере 648,3 тыс. рублей - экономия, возникшая при исполнении государственного контракта
7	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт мостового перехода	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 3 455,6 тыс. рублей	X	01.05.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на км 43 + 276 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск г. Волгодонск» – х. Титов х. Потапов									
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт моста на км 6 + 260 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Гапкин в Константиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировано 65,2 п.м. моста, акт приемки от 30.06.2015	X	30.06.2015	X	X	X	X	X
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.3:	Заместитель министра транспорта Ростовской	Капитально отремонтировано 33,33 п.м. водопропуск-	X	30.11.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитальный ремонт водопропускной трубы на км 3 + 070 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «с. Кашары – с. Первомайское-ст. Милютинская г. Морозовск» к ст. Селивановская в Милютинском районе	области А.В. Колбин	ной трубы, акт приёмки от 30.11.2015. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 2 421,0 тыс. рублей							
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 9 + 520 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировано 30,13 п.м. водопропускной трубы, акт приёмки от 30.11.2015	X	30.11.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пос. Красноармейский» - х. Шаминка – х. Золотаревка – х. Старокузнецовский – Старокузнецовское лесничество									
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт моста на км 23 + 130 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Тарасовский – сл. Большинка в Тарасовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 1 645,0 тыс. рублей	X	01.05.2015	X	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировано 5,285 км автомобильной дороги, акт приёмки от 14.10.2015	X	14.10.2015	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	значения г. Аксай – х. Большой Лог – г. Новочеркасск на участке км 3 + 830 – км 9 + 000									
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке км 82 + 430 – км 87 + 430 в Зимовниковском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 26 952,2 тыс. рублей	X	01.05.2015	X	X	X	X	X
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт автомобильной дороги	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 10 948,8 тыс. рублей	X	01.05.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Гуково – п. Углеродовский на участке км 5 + 000 – км 15 + 000 в Красносулинском и Каменском районах									
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Васильево-Ханжоновка – с. Федоровка на участке км 8 + 250 – км 12 + 677	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 4 280,4 тыс. рублей	X	01.05.2015	X	X	X	X	X
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт автомо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 8 353,0 тыс. рублей	X	01.05.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>бильной дороги общего пользования муниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 34 + 000 – км 44 + 500</p>									
17	<p>Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица- а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0+000 – км 12+000</p>	<p>Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин</p>	<p>Работы, запланированные в 2015 году, выполнены. Завершены подготовительные работы, работы по восстановлению и закреплению трассы, устройству земляного полотна, дорожной одежды, укреплению обочин, ремонту существующих труб и работы по обустрой-</p>	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ству							
18	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Разработана проектная документация по 3 объектам, произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 5 607,8 тыс. рублей	01.01.2015	-	29 782,8	29 782,8	14 683,9	9 076,1	Не освоены средства в размере 15 098,9 тыс. рублей, в том числе: 582,9 тыс. рублей - экономия по торгам, 14 516,0 тыс. рублей - неисполнение проектными организациями своих обязательств
19	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Получено 3 положительных заключения Главгосэкспертизы от 30.01.2015 № 61-1-5-0040-15, от 02.10.2015 № 61-1-5-0171-15, от 30.11.2015 № 61-1-5-0219-15	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построено и реконструировано 65,7 км автомобильных дорог. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 442 209,7 тыс. рублей	01.01.2015	-	4 154 132,3	4 154 132,3	3 783 422,8	1 007 752,6	Не освоены средства в размере 370 709,5 тыс. рублей, в том числе: 24 896,9 тыс. рублей - экономия по факту выполнения работ, 23 979,5 тыс. рублей - экономия по торгам, 141 333,1 тыс. рублей - неисполнение обязательств заказчиком и подрядчиком, 180 500,0 тыс. рублей - планируется исключение объема из го-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										сударственной программы
21	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: завершение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростова-Дону (от магистрали «Дон») г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, автомобильная дорога введена в эксплуатацию 26.08.2015, произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 77 643,9 тыс. рублей	X	26.08.2015	X	X	X	X	X
22	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: завершение строительства автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Выполнены работы по устройству водопропускной трубы, отсыпано земляное полотно, уложены слои оснований дорожной одежды. Ведется претензионная работа, в связи с неисполнением подрядчиком своих	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			обязательств. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 01.05.2016 года							
23	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: завершение реконструкции мостового перехода на км 0 + 700 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Миллерово – ст. Вешенская» к сл. Поповка в Кашарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 30.10.2015	X	30.10.2015	X	X	X	X	X
24	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: завершение реконструкции автомобильной до-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2015, произведена оплата работ,	X	30.06.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	роги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе		выполненных в 2014 году на сумму 284 891,9 тыс. рублей							
25	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская-г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена частичная оплата за техническое присоединение освещения, произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 58 873,5 тыс. рублей. Завершить работы планируется в 2016 году	X	-	X	X	X	X	X
26	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: реконструкция автомобильной дороги общего	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 20 800,4 тыс. рублей	X	07.05.2015	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск, на участке км 25 + 334 – км 41 + 920 (3-й пусковой комплекс) в Веселовском районе									
27	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы, запланированные в 2015 году, выполнены. Произведено межевание и выкуп земельных участков под дорогу, проведены мероприятия охраны культурного наследия (археология)	X	15.12.2015	X	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена частичная оплата за техническое присоединение освещения. Завершить работы планируется в 2016	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х. Щепкин а/д «г. Ростов-на-Дону сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП«Темерницкое»		году							
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Подготовлена конкурсная документация. Проведение торгов запланировано на 2016 год	X	-	X	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального зна-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведена частичная оплата за техническое присоединение освещения. Завершить работы планируется в 2016 году	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе									
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	На стадии проектирования объекта установлено значительное превышение первоначально заявленной стоимости строительных работ, принято решение отказаться от строительства новой автомобильной дороги. Планируется исключение объекта из государственной программы в 2016 году	X	-	X	X	X	X	X
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: строительство автомобильной	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Произведено межевание и выкуп земельных участков под дорогу. Выполнение строительного	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»		монтажных работ запланировано на 2016 год							
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция автомобильной дороги регионального значения х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск, на км 1+000 – км 7+650 в Багаевском и Зерноградском районах	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 18.11.2015	X	18.11.2015	X	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 15.12.2015	X	15.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе									
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция автомобильной дороги г. Азов – г. Ейск (до границы Краснодарского края), на участке км 5+000 – км 10+000 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 20.11.2015	X	20.11.2015	X	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск, на участке км 14+900 – км 25+334 в Зерноградском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 13.11.2015	X	13.11.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: реконструкция автомобильной дороги "ст. Обливская – ст. Советская – ст.Боковская – ст. Каргинская" – х. Новомосковка х. Дёмин (до границы Волгоградской области), на участке км 5+400 – км 8+400 в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 14.12.2015	X	14.12.2015	X	X	X	X	X
38	Контрольное событие государственной программы 1.5.18: реконструкция автомобильной дороги г. Миллерово – ст. Вешенская км 101+000 – км 106+000 в Боковском районе Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию от 26.11.2015	X	26.11.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Разработана проектная документация по 3 объектам, произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 47 747,4 тыс. рублей	01.01.2015	-	83 942,2	83 942,2	54 640,2	6 892,8	Не освоены средства в размере 29 302,0 тыс. рублей, в том числе: 23 570,2 тыс. рублей - торги отменены по Решению УФАС (от 17.06.2015 №10688/03, №10691/03) 5 731,8 тыс. рублей - неисполнение проектными организациями своих обязательств
40	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Получено 3 положительных заключения Главгосэкспертизы от 23.01.2015 № 61-1-5-0023-15, от 03.04.2015 № 61-1-5-	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0092-15, от 06.08.2015 № 61-1-5-0160-15							
41	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Начальник управления - главный бухгалтер министерства транспорта Ростовской области А.А. Борисова	Выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов, произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 430,9 тыс. рублей	01.01.2015	31.12.2015	512 489,5	508 689,0	505 461,6	8 932,8	Не освоены средства в размере 3 227,4 тыс. рублей, в том числе: 158,9 тыс. рублей - неисполненные обязательства 2015 года, в связи с осуществлением работ по 31.12.2015, 3 068,5 тыс. рублей - экономия
42	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Автотранспортные услуги оказаны в полном объеме, произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 2 266,4 тыс. рублей	01.01.2015	31.12.2015	313 301,0	312 371,8	306 171,5	307 397,4	Не освоены средства в размере 6 200,3 тыс. рублей, в том числе: 3 003,0 тыс. рублей - неисполненные обязательства



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2015 года, в связи с осуществлением работ по 31.12.2015, 3 197,3 тыс. рублей - экономия
43	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ре-	Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципальными образованиями министерства транспорта Ростовской области А.С. Харитонов	Заключено 153 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Зарегистрировано 928 му-	01.01.2015	-	8 090 627,0	8 090 627,0	5 489 863,3	7 978 318,0	Не освоены средства в размере 2 600 763,7 тыс. рублей, в том числе: 71 923,0 тыс. рублей - экономия по торгам, 160 504,2 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ, 25 590,9 тыс. рублей - не состоялись торги, 19 507,4 тыс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		ниципальных контрактов. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 923 513,0 тыс. рублей							рублей - снято по приказам министерства финансов Ростовской области, 2 323 238,2 тыс. рублей, неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
44	Контрольное событие государственной программы 1.10: проведение аукционов	Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципальными образованиями министерства транспорта Ростовской области	Заключено 12 муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских	X	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А.С. Харитонов	населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Обеспечены дорогами с твердым покрытием 9 населенный пунктов в Азовском (1 дорога), Верхнедонском (1 дорога), Кагальницком (1 дорога), Красносулинском (5 дорог), Матвеево-Курганском районах (1 дорога)							
45	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области	Согласован проект планировки и межевания территории для размещения объекта инфраструктуры фе-	01.01.2015	31.12.2015	4 120,8	4 120,8	4 101,0	1 495,9	Не освоены средства в размере 19,8 тыс. рублей - экономии по договорам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ние государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	С.И. Соколов	дерального значения «Строительство самотечного коллектора аэропортового комплекса «Южный» в границах Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Оформлен договор аренды № 604 земельного участка площадью 258,96 га сроком на 49 лет. Подписаны договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям. Утверждена Дорожная карта по реализации проектов инженерно-транспортной							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>инфраструктуры аэропортового комплекса «Южный». Выполнены работы по подводящему водоводу и очистным сооружениям, земляные работы по разработке выемки грунта и устройству насыпи. Произведена забивка свай на зданиях контрольно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной службы, проведены работы по испытанию свай. Выполнены земляные работы по подъему высотной отметки до проектной по зданиям: пассажирский</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			терминал, административно-технологического комплекса и здания государственных контролирующих органов.							
46	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципальными образованиями министерства транспорта Ростовской области А.С. Харитонов	Заключено 46 муниципальных контрактов. Отремонтировано 13,8 км, построено и реконструировано 34,6 км автомобильных дорог	01.01.2015	-	2 333 019,8	2 333 019,8	2 197 979,6	2 278 199,8	Не освоены средства в размере 135 040,2 тыс. рублей, в том числе: 54 820,0 тыс. рублей - экономия по торгам, 6 901,8 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ, 73 318,4 тыс. рублей - неисполнение подрядными организациями обяза-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										тельств по контрактам
47	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	X	108 779,7	108 779,7	98 066,3	92 083,9	Не освоены средства в размере 10 713,4 тыс. рублей - экономия
48	Основное мероприятие 2.4 <sup>1</sup> : создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 - км 1035	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Создан поисково-спасательный отряд с базированием в г. Миллерово Миллеровского района, что позволило сократить время реагирования на дорожно-транспортные происшествия, повысило эф-	01.01.2015	31.12.2015	12 440,6	12 440,6	11 990,4	11 669,4	Не освоены средства в размере 450,2 тыс. рублей - экономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>фективность системы спасения и эвакуации на территории Миллеровского района и автомобильной дороге М-4.</p> <p>Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 108,2 тыс. рублей</p>							
49	Контрольное событие государственной программы 2.4 <sup>1</sup> : строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Завершен ввод в эксплуатацию модульного здания в г. Миллерово (акт приема-передачи от 11.12.2015 № 471), подключены внешние коммуникации	X	11.12.2015	X	X	X	X	X
50	Основное мероприятие 2.5: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поиско-	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области	Сформирован кадровый состав поисково-спасательного отряда, проведены обучение и аттестация спасателей,	01.01.2015	15.12.2015	20,0	20,0	20,0	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	во-спасательных отрядов	С.П. Панов	организовано дежурство отряда в полном составе, что позволило повысить эффективность системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 20,0 тыс. рублей							
51	Контрольное событие государственной программы 2.5: обучение и аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Аттестовано 15 спасателей вновь созданного отряда (Протокол от 28.10.2015 №5)	X	28.10.2015	X	X	X	X	X
52	Основное мероприятие 2.6: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-	Определены зоны ответственности поисково-спасательного отряда	01.11.2015	15.12.2015	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	ций Ростовской области С.П. Панов								
53	Контрольное событие государственной программы 2.6: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Закреплены за поисково-спасательным отрядом зоны ответственности, сокращено время прибытия спасателей на место дорожно-транспортных происшествий	X	15.12.2015	X	X	X	X	X
54	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Вынесено 1 089 567 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 1 123,8 млн рублей, средства в полном	01.01.2015	31.12.2015	96 319,1	96 319,1	86 055,9	80 414,5	Не освоены средства в размере 10 263,2 тыс. рублей - экономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			объеме поступили в областной бюджет. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 5 161,5 тыс. рублей							
55	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	X	-	-	-	-	-
56	Основное мероприятие 3.1: оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техни-	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100% автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техни-	01.01.2015	31.12.2015	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ки									
57	Контрольное событие государственной программы 3.1: подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Оснащены навигационно-связным оборудованием 1335 автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, 118 единиц навигационно-связного оборудования передано государственному унитарному предприятию Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». Сведения о передвижении транспортных средств, используемых	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных навигационно-связным оборудованием, предоставляются в региональную информационно-навигационную систему							
58	Итого по государственной программе «Развитие транспортной систе-	X	X	X	X	20 240 177,7	20 235 448,0	17 023 546,5	16 154 420,5	Не освоены средства в размере 3 211 901,5 тыс. руб-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЫ»									<p>лей, в том числе: 392 761,1 тыс. рублей - экономия, 2 566 810,0 тыс. рублей - неисполнение обязательств заказчиком и подрядчиком, 180 500,0 тыс. рублей - планируется исключение объекта из государственной программы, 23 570,2 тыс. рублей - торги отменены по Решению УФАС (от 17.06.2015 №10688/03, №10691/03)</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										25 590,9 тыс. рублей - не состоялись торги, 19 507,4 тыс. рублей - снято по приказам министерства финансов Ростовской области, 3 161,9 тыс. рублей - неисполненные обязательства 2015 года, в связи с осуществлением работ по 31.12.2015
		Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	X	X	X	20 227 717,1	20 222 987,4	17 011 536,1	16 142 751,1	Не освоены средства в размере 3 211 451,3 тыс. рублей, в том числе: 392 310,9 тыс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>рублей - экономия, 2 566 810,0 тыс.</p> <p>рублей - неисполнение обязательств заказчика и подрядчиком, 180 500,0 тыс.</p> <p>рублей - планируется исключение объекта из государственной программы, 23 570,2 тыс.</p> <p>рублей - торги отменены по Решению УФАС (от 17.06.2015 №10688/03, №10691/03) 25 590,9 тыс.</p> <p>рублей - не состоялись</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										торги, 19 507,4 тыс. рублей - снято по приказам министер- ства финан- сов Ростов- ской обла- сти, 3 161,9 тыс. рублей - неиспол- ненные обя- зательства 2015 года, в связи с осущест- влением ра- бот по 31.12.2015
		Директор де- партамента по предупрежде- нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	X	12 460,6	12 460,6	12 010,4	11 669,4	Не освоены средства в размере 450,2 тыс. рублей - экономика