

ОТЧЕТ
 об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы»
 на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, (количество и тыс. рублей)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская Начальник управления транспорта министерства транспорта	X	X	X	19 513 976,0	19 513 976,0	3 318 488,1	8 781 011,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области С.И. Соколов								
2	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обеспечено содержание 7552,545 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	01.01.2016	31.12.2016	2 698 282,4	2 698 282,4	1 146 494,0	1 435 564,7	-
3	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 32 государственных контракта	X	29.06.2016	X	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомо-	Заместитель министра транспорта	начато выполнение работ по ре-	01.01.2016	31.12.2016	2 091 327,7	2 091 327,7	602 289,6	1 862 343,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Ростовской области А.В. Колбин	монту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них							
5	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 118 государственных контрактов	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	начато выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных со-	01.01.2016	31.12.2016	2 442 477,1	2 442 477,1	42 455,6	503 878,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оружений на них							
7	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены земляные работы, работы по устройству дорожной одежды, устройству тротуаров и присыпных обочин	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	аукцион не состоялся, организовано повторное проведение процедуры закупки	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин									
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 23,57 п.м. водопропускной трубы, акт приемки от 30.06.2016	X	30.06.2016	X	X	X	X	X
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64+013 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 25,04 п.м. водопропускной трубы, акт приемки от 30.06.2016	X	30.06.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт мостового перехода на км 36+605 автомобильной дороги ст. Вешенская - ст. Казанская	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 22.06.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 22.06.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт мостового перехода на км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5+588 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "ст. Обливская - ст. Советская - ст. Боковская - ст. Каргинская" - пос. Каштановский в Обливском районе		ремонт 22.06.2016							
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: Капитальный ремонт моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 22.06.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
15	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	заключен государственный	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.3.9: капитальный ремонт мостового перехода на км 7+705 автомобильной дороги сл. Колушкино – сл. Ефремово-Степановка – сл. Криворожье	Ростовской области А.В. Колбин	контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 14.06.2016							
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 29.06.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.11:	Заместитель министра транспорта Ростовской	аукцион не состоялся, организовано повторное	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитальный ремонт водопропускной трубы на км 134+428 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск	области А.В. Колбин	проведение процедуры закупки							
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км 0+000 – км 4+800 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению трассы, фрезерованию существующего покрытия, разборке щебеночного основания, начаты работы по устройству основания покрытия методом холодной регенерации и устройству нижнего слоя асфальтобе-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тонного покрытия							
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 38+000 - км 40+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению трассы, фрезерованию существующего покрытия, начаты работы по устройству основания покрытия методом холодной регенерации	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикара-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 19.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	корск – г. Волго-донск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 19+580 - км 23+000									
21	Контрольное событие государственной программы 1.3.15: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20+000 – км 21+000 в Матвеево-Курганском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению трассы, фрезерованию существующего покрытия, начаты работы по устройству основания покрытия методом холодной регенерации	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
22	Контрольное событие государственной программы 1.3.16:	Заместитель министра транспорта Ростовской	заключен государственный контракт на	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2+980 - км 4+000	области А.В. Колбин	выполнение работ по капитальному ремонту 21.06.2016							
23	Контрольное событие государственной программы 1.3.17: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30+500 - км 35+800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 19.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
24	Контрольное событие государственной программы 1.3.18: капитальный ре-	Заместитель министра транспорта Ростовской области	ведется процедура заключения государственного	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35+500 - км 41+500 в Азовском районе	А.В. Колбин	контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 19.07.2016							
25	Контрольное событие государственной программы 1.3.19: капитальный ремонт мостового перехода на км 45 + 200 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта август 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Контрольное событие государственной программы 1.3.20: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 56+200 – км 62+000) в Морозовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта июль 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
27	Контрольное событие государственной программы 1.3.21: капитальный ремонт путепровода на км 0+990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска в Морозовском	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта июль 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	районе									
28	Контрольное событие государственной программы 1.3.22: капитальный ремонт мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская ст. Киргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта июль 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
29	Контрольное событие государственной программы 1.3.23: капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г.Новочеркасск – пос. Каменоломни» до	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта август 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	а/д «г.Шахты – ст.Раздорская – а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» на участке км 0+000 км 8+200 в Октябрьском районе									
30	Контрольное событие государственной программы 1.3.24: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на участке км 8+000 – км 10+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта июль 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
31	Контрольное событие государственной программы 1.3.25: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вания регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 32+200 - км 34+800 в Родионово-Несветайском районе		заключения контракта август 2016 года							
32	Контрольное событие государственной программы 1.3.26: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+902 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г.Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» - х. Шаминка - х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта июль 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кузнецовское лесничество в Семикаракорском районе									
33	Контрольное событие государственной программы 1.3.27: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 - км 82+400 (км 79+700– км 80+250) в Цимлянском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта июль 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.3.28: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Пешково -	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 19.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с. Займо-Обрыв на участках км 0+000 – км 2+000, км 6+000 - км 10+500 в Азовском районе									
35	Контрольное событие государственной программы 1.3.29: капитальный ремонт подъезда от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск –г. Волгодонск» к х. Елкин на участке км 0+000 – км 3+050	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 18.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.3.30: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Волгодонск пос. Зимовники на участке км 37+300 - км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 18.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41+500									
37	Контрольное событие государственной программы 1.3.31: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская - х. Кавалерский на участке км 17+400 - км 19+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 19.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
38	Контрольное событие государственной программы 1.3.32: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – с. Гуляй Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36+000 - км 40+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 19.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Контрольное событие государственной программы 1.3.33: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0+000 – км 3+300 в Константиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 18.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
40	Контрольное событие государственной программы 1.3.34: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тацинский (от а/д «Волгоград - Каменск-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 19.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Шахтинский») - ст. Милютинская на участке км 46+300 - км 52+700 в Милютинском районе									
41	Контрольное событие государственной программы 1.3.35: капитальный ремонт автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 0+000 - км 6+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта август 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
42	Контрольное событие государственной программы 1.3.36: капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0+000 - км 3+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата проведения торгов 29.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Контрольное событие государственной программы 1.3.37: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган - сл. Большекрепинская-сл. Родионово-Несветайская на участке км 52+800 - км 57+800 в Родионово-Несветайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 18.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
44	Контрольное событие государственной программы 1.3.38: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется процедура заключения государственного контракта. Предполагаемая дата заключения контракта 18.07.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участке км 40+000 - км 44+000 в Усть- Донецком районе									
45	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.39: капитальный ре- монт автомо- бильной дороги г. Ростов-на- Дону – сл. Роди- оново-Несветайс- кая – г. Ново- шахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется про- цедура за- ключения государ- ственного контракта. Предпола- гаемая дата заключения контракта август 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
46	Основное мероприятие 1.4: проектные рабо- ты по капиталь- ному ремонту автомобильных дорог общего пользования ре- гионального и межмуниципаль- ного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разработана проектная документа- ция по 1 объ- екту. Заключено 25 государ- ственных контрактов	01.01.2015	31.12.2016	174 000,0	174 000,0	3 300,0	152 870,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 1 положительное заключение Главгосэкспертизы от 22.01.2016 № в реестре 61-1-1-3-0005-16	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
48	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами	01.01.2016	31.12.2016	3 473 110,1	3 473 110,1	679 055,4	2 750 601,7	-
49	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростова-Дону (от ма-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	произведена оплата за технологическое присоединение освещения. Ведется работа с собственниками земельных участков по	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	гистральной «Дон» – г. Азов в Азовском районе		подписанию соглашений об изъятии земельных участков							
50	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется подготовка документов для выкупа земельных участков, попадающих в полосу постоянного отвода	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
51	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егор-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнено технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов, подготовлены документы для опла-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе		ты технологического присоединения, проводятся подготовительные работы для выкупа земельных участков, попадающих в полосу постоянного отвода							
52	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 02.06.2016. Ведутся строительномонтажные работы, выполняются работы по археологическим раскопкам, переустройству коммуника-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ций, устройству земляного полотна, устройству водопропускных труб, строительству путепроводов							
53	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 10.05.2016. Ведутся строительномонтажные работы, геологические раскопки, работы по археологическим раскопкам, переустройству коммуникаций, устройству земляного полотна, строи-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тельству водопроектных труб, ведется подготовка комплекта документов для изъятия земельных участков							
54	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов– на-Дону –сл. Родионово– Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов– на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнено технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов, произведена оплата, проводятся подготовительные работы для выкупа земельных участков, попадающих в полосу постоянного отвода	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
55	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	ведутся подготовительные работы	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.5.7: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	Ростовской области А.В. Колбин	по отводу земельных участков, попадающих в полосу постоянного отвода. Оплата за технологическое присоединение будет произведена в 4 квартале 2016 года							
56	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по строительству линии электропередач для последующего технологического присоединения электроосвещения транспортной развязки. Отвод земельных участков будет произве-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ден до 31.12.2016							
57	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы 24.05.2016. Ведутся строительно-монтажные работы, выполняются работы по археологическим раскопкам, переустройству коммуникаций, устройству земляного полотна	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
58	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги обход территории Украины авто-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	объект введен в эксплуатацию 01.06.2016	X	01.06.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мобильной дорогой общего пользования г. Миллеро-во – г. Луганск (до границы Украины)									
59	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Новосо – с. Натальевка в Неклиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 22.06.2016. Ведутся строительномонтажные работы	X	15.12.2016	X	X	X	X	X
60	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального зна-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 15.06.2016. Ведутся строительномонтажные	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокое (от границы Волгоградской области) в Про- летарском районе		работы							
61	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.5.13: реконструкция моста на км 166 + 808 авто- мобильной до- роги общего пользования ре- гионального зна- чения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокое (от границы Волгоградской области) в Про- летарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государ- ственный контракт на строительно- монтажные работы 15.06.2016. Ведутся строительно- монтажные работы	X	15.12.2016	X	X	X	X	X
62	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.5.14:	Заместитель министра транспорта Ростовской	заключен государ- ственный контракт на	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе	области А.В. Колбин	строительно-монтажные работы 22.06.2016. Ведутся строительно-монтажные работы							
63	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся подготовительные работы по отводу земельных участков для государственных нужд	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
64	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	объявлены конкурсные процедуры	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.5.16: реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск- г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 51+000 – км 52+000) в Багаевском районе	Ростовской области А.В. Колбин	на строительномонтажные работы, предполагаемая дата подписания государственного контракта август 2016 года							
65	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: строительство транспортной развязки с путепроводом на км 1+650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г. Ростов-на-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	объявлены конкурсные процедуры на строительномонтажные работы, предполагаемая дата подписания государственного контракта август 2016 года	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск -г.Волгодонск на км 0+000 - км 88+500» в Аксайском районе Ростовской области									
66	Контрольное событие государственной программы 1.5.18: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	предусмотрено исключение объекта из государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	X	01.12.2016	X	X	X	X	X
67	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регио-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разработана проектная документация по 1 объекту. Заключено 14 государственных контрактов	01.01.2016	31.12.2016	90 000,0	90 000,0	0,0	80 528,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них									
68	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 1 положительное заключение Главгосэкспертизы от 11.03.2016 № в реестре 61-1-1-3-0035-16	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
69	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	01.01.2016	31.12.2016	567 878,1	567 878,1	288 615,0	8 274,0	-
70	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской	заключено 2 государственных контракта. Автотранспортные	01.01.2016	31.12.2016	325 027,9	325 027,9	120 050,2	245 357,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	области С.И. Соколов	услуги оказаны в полном объеме							
71	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобиль-	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 85 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Зарегистриро-	01.01.2016	31.12.2016	5 417 649,4	5 417 649,4	434 532,7	1 595 882,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		ван 401 муниципальный контракт							
72	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 6 муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования							
73	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	ведутся работы по устройству искусственных покрытий аэродрома и сооружений, в том числе перрона, устройство деформационных швов на бетонных покрытиях, работы по устройству водоотводных систем, устройство коллекторов, нагорной канавы, работы	01.01.2016	31.12.2016	4 120,8	4 120,8	1 695,6	1 330,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			по наружным инженерным сетям и благоустройству в том числе: электро-снабжение и электро-освещение, сети водоснабжения, сети бытовой канализации, наружные сети электро-снабжения и наружного освещения, наружные сети связи, благоустройство территории							
74	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 9 муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значе-	13.05.2016	31.12.2016	1 756 566,5	1 756 566,5	0,0	144 380,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	финансовое обеспечение дорожной деятельности		ния							
75	Основное мероприятие 1.15: субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	открыто 3 новых направления полетов, субсидируемых из областного бюджета, из аэропорта г. Ростова-на-Дону в г. Казань, г. Екатеринбург, г. Сочи	07.04.2016	31.12.2016	73 536,0	73 536,0	0,0	0,0	-
76	Основное мероприятие 1.16: иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	ведется процедура торгов	23.06.2016	31.12.2016	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия									
77	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	X	108 809,1	108 809,1	30 300,8	67 907,6	-
78	Основное мероприятие 2.4 ¹ : создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района; на авто-	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	осуществляется внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы» в части	01.01.2016	15.12.2016	12 490,0	12 490,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 - км 1035		изменения места дислокации поисково-спасательного отряда с базированием на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 - км 1035 на КСП им. Ленина Аксайского района. Проект постановления проходит установленную процедуру согласования							
79	Контрольное событие государственной программы 2.4 ¹ : строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	после внесения изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы» в части	X	01.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			изменения места дислокации поисково-спасательного отряда будет начата работа по строительству модульного здания и подключению к коммуникациям							
80	Основное мероприятие 2.5: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	после внесения изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы» в части изменения места дислокации поисково-спасательного отряда будет начата работа по форми-	01.01.2016	01.12.2016	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			рованию кадрового состава по- исково- спасательно- го отряда							
81	Контрольное со- бытие государ- ственной программы 2.5: обучение и атте- стация спасате- лей	Директор де- партамента по предупрежде- нию и ликвида- ции чрезвычай- ных ситуаций Ростовской об- ласти С.П. Панов	после внесе- ния измене- ний в госу- дарственную программу Ростовской области «Развитие транспорт- ной систе- мы» в части изменения места дисло- кации поис- ково-спаса- тельного от- ряда будет начата рабо- та по отбору кандидатов и их обучению	X	01.12.2016	X	X	X	X	X
82	Основное мероприятие 2.6: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС	Директор де- партамента по предупрежде- нию и ликвида- ции чрезвычай- ных ситуаций	после внесе- ния измене- ний в госу- дарственную программу Ростовской	01.11.2016	01.12.2016	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Ростовской области С.П. Панов	области «Развитие транспортной системы» в части изменения места дислокации поисково-спасательного отряда будет начата работа по уточнению зон ответственности поисково-спасательного отряда							
83	Контрольное событие государственной программы 2.6: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	после внесения изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы» в части изменения места дислокации поис-	X	01.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ково- спасательного отряда будет начата работа по закреплению за поисково-спасательным отрядом зон ответственности							
84	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	выполнение функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Вынесено 534 770 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения,	01.01.2016	31.12.2016	96 319,1	96 319,1	30 300,8	67 907,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 489 700,0 тыс. рублей, средства в полном объеме поступили в областной бюджет							
85	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	X	-	-	-	-	-
86	Основное мероприятие 3.1: оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специ-	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100 % автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тя-	01.01.2016	31.12.2016	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	альных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники		желовесных грузов, дорожной техники оснащены навигационно-связным оборудованием. Подключение к региональной информационно-навигационной системе запланировано на 4 квартал 2016 года							
87	Контрольное событие государственной программы 3.1: подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской по-	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	осуществляется передача сведений о передвижении транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммуналь-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС		ных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в региональную информационно-навигационную систему							
88	Итого по государственной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	X	X	19 622 785,1	19 622 785,1	3 348 788,9	8 848 919,4	-
		Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	X	X	X	19 610 295,1	19 610 295,1	3 348 788,9	8 848 919,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	X	12 490,0	12 490,0	-	-	-