

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>
						предусмотрено государственной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату <2>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	X	X	31.12.2016	621 745,8	660 140,7	161 168,8	658 428,3	0,0
2.	Основное мероприятие 1.2. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	заключено Соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» от 05.05.2016 № 60-Фонд ЖКХ. Неиспользованные остатки средств Фонда содействия реформированию жилищно-	01.01.2016	28.06.2016	31 112,4	31 112,4	31 112,4	31 112,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			коммунального хозяйства, полученные в 2015 году, для использования в 2016 году, в сумме 31 112,4 тыс. рублей перечислены в полном объеме							
3.	г. Ростов-на-Дону	Глава администрации С.И. Горбань		01.01.2016	28.06.2016	31 112,4	31 112,4	31 112,4	31 112,4	0,0
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение соглашения на предоставление имущественного взноса	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	соглашение от 05.05.2016 № 60-Фонд ЖКХ	X	28.06.2016	X	X	X	X	X
5.	Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	издано учебно-методическое пособие; организована и проведена научно-практической конференция по актуальным вопросам действующего законодательства в сфере управления многоквартирными домами. Заключён контракт на издание учебно-методического пособия	01.01.2016	31.12.2016	362,7	362,7	154,8	253,8	0,0
6.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты: от 14.03.2016 №5/16 от 18.04.2016 №12/16 от 30.06.2016 №23/16	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
7.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Исполнение государственных	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	акты приемки выполненных работ: от 18.03.2016 №177 от 19.05.2016 №1	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контрактов	В.В. Былков								
8.	Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	реализация данного мероприятия запланирована в III квартале 2016 года	01.01.2016	31.12.2016	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0
9.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Выполнение государственного задания	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проходит согласование соглашения о предоставлении субсидий на оказание услуги по организации мероприятий на 2016 год	X	20.12.2016	X	X	X	X	X
10.	Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проведено 13 специализированных семинаров на тему: «Актуальные изменения в жилищном законодательстве» в 10 муниципальных образованиях области, приняли участие 260 человек. Заключен государственный контракт на проведение 14 специализированных семинаров	01.01.2016	21.12.2016	410,1	410,1	96,5	196,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах									
11.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Заключение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты: от 14.03.2016 №4/16 от 6.06.2016 №16/16	X	01.12.2016	X	X	X	X	X
12.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Исполнение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от 01.04.2016.	X	21.12.2016	X	X	X	X	X
13.	Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	доработано ранее разработанное пользовательское приложение «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства»; разработаны выходные формы базы данных в разрезе муниципальных образований области Заключён Государственный контракт на формирование показателей на 1.07.2016	01.01.2016	18.12.2016	361,0	361,0	97,2	194,5	0,0
14.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты: от 29.03.2016 № 10/16 от 30.06.2016 № 22/16	X	01.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Исполнение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ: от 18.04.2016 №200	X	18.12.2016	X	X	X	X	X
16.	Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	реализация данного мероприятия запланирована в IV квартале 2016 года, осуществляется предварительный сбор заявок	01.01.2016	10.11.2016	1 130,0	1 130,0	0,0	0,0	0,0
17.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Сбор заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проведение конкурса	X	10.10.2016	X	X	X	X	X
18.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Подведение итогов конкурса, определение победителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	протокол заседания конкурсной комиссии, распоряжение Правительства Ростовской области об итогах конкурса	X	10.11.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности из областного бюджета в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на сумму 114 910,8 тыс. рублей. Утвержден график финансирования НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" в 2016 году. Оплата осуществляется согласно графику финансирования и утвержденного финансового плана	01.01.2016	31.12.2016	114 910,8	114 910,8	75 907,2	114 910,8	0,0
20.	Контрольное событие государственной программы 1.11. Использование имущественного взноса Ростовской области на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	15.04.2016 представлен отчет об использовании имущественного взноса за 1 квартал 2016 года	X	15.04.2016, 15.07.2016, 15.10.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	заключено соглашение с некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области. Оплата осуществляется согласно графику финансирования	01.01.2016	31.12.2016	3 365,4	3 365,4	858,5	3 365,4	0,0
22.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
23.	Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	заключено Соглашение с некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту». Проведены конкурсы по отбору подрядных организаций, заключены договора подряда. Работы ведутся согласно графику производства работ.	01.01.2016	31.12.2016	90 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Контрольное событие государственной программы 1.13. Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты выполненных работ	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
25.	Основное мероприятие 1.13. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	соглашение между министерством ЖКХ области и муниципальным образованием городом Ростовом-на-Дону заключено. Проведены конкурсы по отбору подрядных организаций, заключены договора подряда. Работы ведутся согласно графику производства работ	01.01.2016	31.12.2016	285 000,0	285 000,0	31 755,6	285 000,0	0,0
26.	г. Ростов-на-Дону	Глава администрации С.И. Горбань		01.01.2016	31.12.2016	285 000,0	285 000,0	31 755,6	285 000,0	0,0
27.	Контрольное событие государственной программы 1.14. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета	Директор некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» В.А. Крюков		01.01.2016	31.12.2016	95 000,0	133 394,9	21 186,6	133 394,9	0,0
29.	капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		средства предусмотрены областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС. Соглашения с муниципальными образованиями, некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» заключены. Ведется процедура отбора подрядных организаций, по результатам которых будут определены графики производства работ	01.07.2016	31.12.2016	0,0	38 394,9	0,0	38 394,9	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы		соглашение между министерством ЖКХ области и муниципальным образованием городом Ростовом-на-Дону заключено. Проведены конкурсы по отбору подрядных организаций, заключены договора. Работы ведутся согласно графику производства работ	01.01.2016	31.12.2016	95 000,0	95 000,0	21 186,6	95 000,0	0,0
31.	Контрольное событие государственной программы 1.15. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов, разработки проектно-сметной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
32.	Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	X	X	X	3 477 167,2	3 320 697,1	867 839,7	2 369 717,6	0,1 - экономия в результате округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего - 76 объектов, из них: процедуры закупок не проведены на - 16 объектах, работы выполняются с отставанием от графика производства работ на 8 объектах, работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ на 48 объектах. По 4 объектам (ПСД) работы по проектированию завершены, получены положительные заключения экспертизы Профинансировано 195 423,9 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных обязательств выделенных в 2015 году	01.01.2016	31.12.2016	2 469 495,2	2 302 568,3	452 485,8	1 571 602,1	0,0
34.	Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего - 27 объектов, из них: процедуры закупок не проведены на - 5 объектов, работы выполняются с отставанием от графика производства работ на 7 объектах, работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ на 15 объектах Профинансировано 195 423,9 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных обязательств выделенных в 2015 году	01.01.2016	31.12.2016	1 937 883,2	1 819 190,1	343 809,3	1 170 217,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	оплачен аванс на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ по графику	21.06.2016	31.12.2016	208 221,9	208 221,9	19 487,0	196 260,2	0,0
36.	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям, объявлены торги по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ	01.09.2016	31.12.2016	100 908,7	100 908,7	0,0	20 327,3	0,0
37.	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. В рамках проведения торгов проводится общественное обсуждение (публичное слушание)	01.10.2016	31.12.2016	245 991,3	245 991,3	0,0	0,0	0,0
38.	реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы ведутся с нарушением графика производства работ.	01.01.2016	31.12.2016	91 162,4	91 162,4	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - "Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса "Южный" с насосной станцией	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы ведутся с нарушением графика производства работ. Прирост технической готовности с начала года - 4,3%. Профинансировано 46 384,2 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных обязательств выделенных в 2015 году	01.01.2016	01.01.2017	140 390,7	140 390,7	46 384,2	140 390,6	0,0
40.	строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса "Южный"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы ведутся с нарушением графика производства работ. Прирост технической готовности с начала года - 10,1%	01.01.2016	31.12.2016	94 035,6	94 084,7	34 206,2	94 084,7	0,0
41.	строительство системы водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы ведутся с нарушением графика производства работ. Прирост технической готовности с начала года - 29,2%. Профинансировано 149 039,7 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных обязательств выделенных в 2015 году	01.01.2016	31.12.2016	392 436,7	392 436,7	198 984,9	370 787,5	0,0
42.	Азовский район			X	X	51 518,0	51 518,0	9 137,1	51 518,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Азовский район, водоснабжение и канализация объектов туристско-рекреационной зоны (водоснабжение) (1-й этап реконструкции магистральных сетей водопровода с. Займо-Обрыв-Стефанинодар, Азовского района, Ростовской области) (Азовский район, проектирование водоснабжения и канализации объектов туристско-рекреационной зоны (водоснабжение) - 1 этап. - Реконструкция магистральных сетей водопровода с. Займо-Обрыв-Стефанинодар Азовского района Ростовской области)	Глава района В.Н. Бевзюк	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2016	31.12.2016	40 563,3	40 563,3	9 137,1	40 563,3	0,0
44.	реконструкция канализационной насосной станции КНС № 2 с. Кулешовка Азовского района. Строительство напорной сети канализации от КНС-2 с. Кулешовка до ГКНС Новоалександровской промышленной зоны с подключением объекта «Завод по производству продуктов разделения воздуха и смесей технических газов» ООО Эйр Продактс Газ	Глава района В.Н. Бевзюк	работы ведутся с нарушением графика производства работ	01.01.2016	31.12.2016	10 954,7	10 954,7	0,0	10 954,7	0,0
45.	Аксайский район			X	X	53 000,0	155 914,9	0,0	155 914,9	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	строительство подводящего водовода к ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской области	Глава района В.И. Борзенко	корректировка сводной бюджетной росписи предусмотрена областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС	30.05.2016	31.12.2016	53 000,0	155 914,9	0,0	155 914,9	0,0
47.	Боковский район			X	X	3 644,2	3 644,2	0,0	3 471,0	0,0
48.	"Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства по ул. Заречная в ст.Боковская, Боковского района, Ростовской области" (водоснабжение)	Глава администрации Ю.А. Пятиков	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Аукцион по определению исполнителя работ на объекте проведен 06.06.2016	26.06.2016	31.12.2016	2 111,1	2 111,1	0,0	2 011,0	0,0
49.	"Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства по пер.Виноградный в ст. Боковская, Боковского района, Ростовской области" (водоснабжение)	Глава администрации Ю.А. Пятиков	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Аукцион по определению исполнителя работ на объекте проведен 06.06.2016	26.06.2016	31.12.2016	1 533,1	1 533,1	0,0	1 464,0	0,0
50.	Зерноградский район			X	X	2 883,5	2 883,5	0,0	0,0	0,0
51.	разведочно-эксплуатационная на воду скважина на территории ст. Мечетинская ул. Победы, 31 "б", Зерноградского района, Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Аукцион по определению исполнителя работ на объекте проведен 30.06.2016	20.07.2016	31.12.2016	2 883,5	2 883,5	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Каменский район			X	X	52 900,0	52 900,0	0,0	52 900,0	0,0
53.	строительство, реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица х. Лесной Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	15.04.2016	31.12.2016	52 900,0	52 900,0	0,0	52 900,0	0,0
54.	Красносулинский район			X	X	90 337,4	2 440,9	2 440,8	2 440,9	0,0
55.	строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин	Глава администрации Н.А. Альшенко	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, в связи с необходимостью корректировки ПСД и значительным удорожанием оборудования планируется расторжение муниципального контракта. Корректировка сводной бюджетной росписи предусмотрена областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС	01.01.2016	31.12.2016	90 337,4	2 440,9	2 440,8	2 440,9	0,0
56.	Куйбышевский район			X	X	15 637,9	15 637,9	4 021,4	12 637,9	0,0
57.	реконструкция "Здания НС-1, гидравлического сооружения (Площадка НС-2) и водовода фильтрованной воды в с. Куйбышево" Куйбышевского района, Ростовской области	Глава района А.С. Криворотов	торги не проведены. Проведение торгов запланировано на 31.08.2016. Корректировка ПСД	01.12.2016	31.12.2016	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
58.	реконструкция "Гидравлическое сооружение (Водовод от НС-2 подъема) " Куйбышевского района, Ростовской области	Глава района А.С. Криворотов	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2016	31.12.2016	12 637,9	12 637,9	4 021,4	12 637,9	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Морозовский район			X	X	1 891,5	1 891,5	0,0	1 349,1	0,0
60.	буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина на территории х. Беляев, Морозовского района Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Муниципальный контракт заключен 30.06.2016	30.06.2016	31.12.2016	1 891,5	1 891,5	0,0	1 349,1	0,0
61.	Мясниковский район			X	X	4 444,3	4 444,3	0,0	3 467,0	0,0
62.	водовод протяженностью 3,9 км к х. Калинин Мясниковского района Ростовской области	Глава администрации В.С. Килафян	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 18.02.2016 № 490-ЗС. муниципальный контракт заключен 22.06.2016	22.06.2016	31.12.2016	4 444,3	4 444,3	0,0	3 467,0	0,0
63.	Семикаракорский район			X	X	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
64.	реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения	Глава администрации В.Н. Талалаев	работы ведутся с нарушением графика производства работ в связи с отсутствием оборотных средств у подрядной организации.	01.01.2016	31.12.2016	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
65.	Тарасовский район			X	X	16 474,9	16 474,9	0,0	16 134,4	0,0
66.	строительство резервуара питьевой воды в п. Тарасовский Тарасовского района	Глава района Е.С. Щепелев	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Муниципальный контракт заключен 30.06.2016	30.06.2016	31.12.2016	16 474,9	16 474,9	0,0	16 134,4	0,0
67.	Усть-Донецкий район			X	X	4 374,7	4 374,7	3 185,3	4 374,7	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения) для малоэтажной жилой застройки из 24-х домов в Апаринском сельском поселении Усть-Донецкого района Ростовской области. (водоотведение)	Глава района В.М. Гуснай	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	12.04.2016	31.12.2016	4 374,7	4 374,7	3 185,3	4 374,7	0,0
69.	Целинский район			X	X	2 670,4	2 670,4	0,0	2 486,9	0,0
70.	буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х.Карла Маркса Юловского сельского поселения Целинского района Ростовской области	Глава администрации Б.Н. Сорокин	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Аукцион по определению исполнителя работ на объекте проведен 14.06.2016	06.07.2016	31.12.2016	2 670,4	2 670,4	0,0	2 486,9	0,0
71.	г. Каменск-Шахтинский			X	X	150 000,0	16 239,4	0,0	0,0	0,0
72.	строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр-на Лиховского в г. Каменск-Шахтинский	Глава администрации О.Э. Каюдин	корректировка средств предусмотрена областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС. Ведется корректировка ПСД, Торги не проведены	01.01.2016	31.12.2016	150 000,0	16 239,4	0,0	0,0	0,0
73.	г. Ростов-на-Дону			X	X	148 287,2	148 287,2	0,0	0,0	0,0
74.	строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону	Глава администрации города С.И. Горбань	работы не ведутся, в связи с непроведением торгов	01.01.2016	31.12.2016	53 301,0	53 301,0	0,0	0,0	0,0
75.	строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г.Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино	Глава администрации города С.И. Горбань	работы ведутся с нарушением графика производства работ	01.01.2016	31.12.2016	94 986,2	94 986,2	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	г.Шахты			X	X	41 671,9	41 671,9	25 962,4	41 671,9	0,0
77.	строительство объектов канализации микрорайонов № 3, № 5 поселка им. Артем в г.Шахты Ростовской области	Глава администрации города И.И. Медведев	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, проложено 2,99 км сетей канализации	01.01.2016	31.12.2016	41 671,9	41 671,9	25 962,4	41 671,9	0,0
78.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Выполнение работ по объекту "Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	счет на аванс от 22.06.2016 № 13	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
79.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Выполнение работ по объекту Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г.Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	конкурсные процедуры в стадии проведения	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Выполнение работ по объекту Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	торги в стадии проведения	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
81.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Выполнение работ по объекту "Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы ведутся с нарушением графика производства работ	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
82.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Завершение работ по объекту "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса "Южный"»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы ведутся с нарушением графика производства работ	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Выполнение работ по объекту "Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акты выполненных работ авторский надзор: № 1 от 25.03.2016, № 2 от 25.03.2016, № 3 от 28.03.2016, № 4 от 18.04.2016, № 5 от 29.04.2016, № 6 от 31.05.2016; СМР: № 1 от 15.02.2016, № 2 от 29.02.2016, № 3 от 15.03.2016, № 4 от 18.04.2016, № 5 от 29.04.2016, № 6 от 31.05.2016. Платежные поручения (аванс) тех.присоединение от 26.05.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
84.	Контрольное событие государственной программы 2.7. Завершение строительства и реконструкции объектов ВКХ и выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акты выполненных работ (КС-2) от: 25.01.2016; 11.05.2016; 08.06.2016; 22.06.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
85.	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего -18 объектов проектирования. По 4 объектам работы по проектированию завершены, получены положительные заключения экспертизы. По 5 объектам процедуры закупок не проведены. По 6 объектам работы выполняются в соответствии с графиком. По 3 объектам заключение контракта	01..01.2016	25.12.2016	232 585,2	155 071,5	75 276,3	124 580,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	01.01.2016	01.05.2016	5 960,0	5 960,0	5 960,0	5 960,0	0,0
87.	реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (2 этап). Разработка проекта планировки и проекта межевания территории	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Конкурс объявлен 30.06.2016	01.05.2016	25.12.2016	6 385,4	6 385,4	0,0	0,0	0,0
88.	строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	исключен 09.06.2016 . Необходимость уточнения проектных решений	01.05.2016		63 820,7	0,0	0,0	0,0	0,0
89.	Азовский район			X	X	3 095,1	3 095,1	0,0	0,0	0,0
90.	реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области	Глава администрации В.Н. Бевзюк	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Конкурс проведен, заключение контракта до 15.07.2016	01.05.2016	25.12.2016	3 095,1	3 095,1	0,0	0,0	0,0
91.	Аксайский район			X	X	22 528,7	22 528,6	0,0	22 528,6	0,0
92.	водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и других населенных пунктах Аксайского района	Глава администрации В.И. Борзенко	работы ведутся в соответствии с графиком	01.01.2016	25.12.2016	11 922,4	11 922,4	0,0	11 922,4	0,0
93.	водоотведение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос Аксайского района	Глава администрации В.И. Борзенко	работы ведутся в соответствии с графиком	01.01.2016	25.12.2016	10 606,3	10 606,2	0,0	10 606,2	0,0
94.	Зерноградский район			X	X	23 530,0	23 530,0	23 530,0	23 530,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	строительство второй нитки зерноградского магистрального водопровода	Глава администрации В.В. Панасенко	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	01.01.2016	01.03.2016	23 530,0	23 530,0	23 530,0	23 530,0	0,0
96.	Неклиновский район			X	X	5 029,5	5 029,5	0,0	5 029,5	0,0
97.	капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения с. Ефремовка Неклиновского района Ростовской области	Глава администрации В.Ф. Даниленко	работы ведутся в соответствии с графиком	01.01.2016	25.12.2016	5 029,5	5 029,5	0,0	5 029,5	
98.	Сальский район			X	X	4 963,5	4 963,5	0,0	0,0	0,0
99.	реконструкция системы водоотведения г.Сальск Ростовской области	Глава администрации В.И. Березовский	конкурс проведен, заключение контракта до 20.07.2016	01.01.2016	25.12.2016	4 963,5	4 963,5	0,0	0,0	0,0
100.	г.Азов			X	X	734,4	734,4	0,0	0,0	0,0
101.	капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г.Азове Ростовской области (2 этап)	Глава администрации В.В. Ращупкин	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение конкурса - до 01.08.2016	01.05.2016	25.12.2016	734,4	734,4	0,0	0,0	0,0
102.	г.Гуково			X	X	5 550,2	9 852,4	0,0	5 550,2	0,0
103.	строительство канализационных сетей в юго-восточной части г. Гуково	Глава администрации города В.А. Горенко	работы ведутся в соответствии с графиком	01.01.2016	01.09.2016	5 550,2	5 550,2	0,0	5 550,2	0,0
104.	внутриплощадочные сети водоснабжения ТЭСЭР "Гуково"	Глава администрации города В.А. Горенко	средства предусмотрены областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС Внесен в план-график закупок. Объявление конкурса - до 01.08.2016	20.07.2016	25.12.2016	0,0	2 799,9	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	внутриплощадочные сети водоотведения ТОСЭР "Гуково"	Глава администрации города В.А. Горенко	средства предусмотрены областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС. Внесен в план-график закупок. Объявление конкурса - до 01.08.2016	20.07.2016	25.12.2016	0,0	1 502,3	0,0	0,0	0,0
106.	г. Донецк			X	X	37 845,0	37 845,0	37 845,0	37 845,0	0,0
107.	мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок г. Донецка	Глава администрации города А.В. Ковалев	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы.	01.01.2016	01.06.2016	37 845,0	37 845,0	37 845,0	37 845,0	0,0
108.	г. Новошахтинск			X	X	16 195,8	16 195,8	0,0	16 195,8	0,0
109.	капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области	Мэр города И.Н. Сорокин	работы ведутся в соответствии с графиком	01.01.2016	25.12.2016	7 690,7	7 690,7	0,0	7 690,7	0,0
110.	капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области	Мэр города И.Н. Сорокин	работы ведутся в соответствии с графиком	01.01.2016	25.12.2016	8 505,1	8 505,1	0,0	8 505,1	0,0
111.	г. Ростов-на-Дону			X	X	29 005,6	9 924,5	0,0	0,0	0,0
112.	канализационный коллектор № 68 г.Ростова-на-Дону. Мероприятия по предотвращению разрушения коллектора (Тоннельный участок канализации от коллектора К-1, расположенного в 13,75 м севернее от КНС "Северная-1" по ул. Освобождения, 2 до ШС-8, расположенного в 20,0 м на запад по ул. Железнодорожной Нижний проезд, 7 а. Вывод из эксплуатации и консервация участка	Глава администрации города С.И. Горбань	исключен 09.06.2016 . Необходимость уточнения проектных решений	01.05.2016		19 081,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коллектора от ШС-16 -ШС-3А)									
113.	инструментальное обследование объекта "Канализационный коллектор № 68 г.Ростова-на-Дону. Мероприятие по приведению коллектора в безопасное состояние	Глава администрации города С.И. Горбань	конкурс проведен, заключение контракта до 15.07.2016	01.01.2016	25.12.2016	9 924,5	9 924,5	0,0	0,0	0,0
114.	г. Таганрог			X	X	0,0	1 086,0	0,0	0,0	0,0
115.	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории	Исполняющий обязанности мэра города А.М. Махов	средства предусмотрены областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС. Внесен в план-график закупок. Объявление конкурса - до 01.08.2016	20.07.2016	25.12.2016	0,0	1 086,0	0,0	0,0	0,0
116.	г. Шахты			X	X	7 941,3	7 941,3	7 941,3	7 941,3	0,0
117.	реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты	Глава администрации города И.И. Медведев	работы по проектированию завершены. Получено положительное заключение экспертизы	01.01.2016	01.05.2016	7 941,3	7 941,3	7 941,3	7 941,3	0,0
118.	Контрольное событие государственной программы 2.8. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	получено положительное заключение по 4 объектам от: 01.03.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 16.12.2015 разработан проект планировки и проект межевания территории по 1 объекту	X	25.12.2016	X	X	X	X	X
119.	Контрольное событие государственной программы 2.9. Завершение этапа работ по проектированию	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	отчеты о проведении инженерных изысканий	X	25.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего 31 объекта: - не проведены торги - 16 объектов; - работы ведутся с отставанием от графика производства работ - 1 объект; - работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ - 14 объектов. Выполнен капитальный ремонт 6,12 км сетей водоснабжения	01.01.2016	31.12.2016	299 026,8	328 306,7	33 400,2	276 804,7	0,0
121.	Боковский район			X	X	16 671,7	16 671,6	704,4	16 671,7	0,0
122.	капитальный ремонт водопроводных сетей ст.Краснокутская, х. Свиридов, х. Илларионов, х.Каменка Боковского района Ростовской области	Глава администрации Ю.А. Пятиков	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, проложено 1,75 км водопроводных сетей, корректировка сводной бюджетной росписи предусмотрена областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС	01.01.2016	31.12.2016	16 671,7	16 671,6	704,4	16 671,7	0,0
123.	Зерноградский район			X	X	12 499,8	12 499,8	0,0	0,0	0,0
124.	капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Шукшина в г.Зернограде Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение аукциона в июле 2016	20.08.2016	31.12.2016	1 621,9	1 621,9	0,0	0,0	0,0
125.	капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Седова в г.Зернограде Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение аукциона в июле 2016	20.08.2016	31.12.2016	3 299,7	3 299,7	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гагарина в г.Зернограде Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение аукциона в июле 2016	20.08.2016	31.12.2016	969,6	969,6	0,0	0,0	0,0
127.	капитальный ремонт водонасосной станции по ул. им. Шукшина , 98, е в г. Зернограде Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение аукциона в июле 2016	20.08.2016	31.12.2016	1 373,2	1 373,2	0,0	0,0	0,0
128.	капитальный ремонт водопроводных сетей по пер. Авиационный в г.Зернограде Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение аукциона в июле 2016	20.08.2016	31.12.2016	492,7	492,7	0,0	0,0	0,0
129.	капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Жуковского в г.Зернограде Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение аукциона в июле 2016	20.08.2016	31.12.2016	2 428,2	2 428,2	0,0	0,0	0,0
130.	капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Манычская в г.Зернограде Ростовской области	Глава администрации В.В. Панасенко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС. Проведение аукциона в июле 2016	20.08.2016	31.12.2016	2 314,5	2 314,5	0,0	0,0	0,0
131.	Зимовниковский район			X	X	6 156,6	6 156,6	0,0	5 815,8	0,0
132.	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1056 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 27.06.2016	27.06.2016	31.12.2016	1 919,2	1 919,2	0,0	1 844,7	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1055 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 27.06.2016	23.06.2016	31.12.2016	1 480,6	1 480,6	0,0	1 314,8	0,0
134.	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1054 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 27.06.2016	23.06.2016	31.12.2016	1 288,2	1 288,2	0,0	1 244,6	0,0
135.	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 1241 на территории Зимовниковского группового водозабора, Зимовниковского района Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 27.06.2016	23.06.2016	31.12.2016	1 468,6	1 468,6	0,0	1 411,7	0,0
136.	Каменский район			X	X	0,0	15 373,8	0,0	0,0	0,0
137.	капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) участка водовода от участка 1 км (от колодца) до участка 3,8 км (до колодца пер. Индустриальный) водозабора "Таловая Балка" протяженностью 2,8 км. Глубокий Каменского района		предусмотрено областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС, проведение аукциона в августе	01.09.2016	31.12.2016	0,0	15 373,8	0,0	0,0	0,0
138.	Матвеево-Курганский район			X	X	3 968,8	3 968,8	0,0	0,0	0,0
139.	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 8114 на территории п. Ленинский, Матвеево-Курганского района, Ростовской области	Глава администрации А.А. Рудковский	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, торги проведены 30.06.2016	20.07.2016	31.12.2016	2 152,3	2 152,3	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	капитальный ремонт скважины № 1136, расположенной на водозаборе в 2000 метрах от восточной границы с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района	Глава администрации А.А. Рудковский	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 30.06.2016	01.01.2016	31.12.2016	1 816,5	1 816,5	0,0	0,0	0,0
141.	Миллеровский район			X	X	199 007,4	199 007,4	3 688,8	194 037,9	0,0
142.	капитальный ремонт ОСК г.Миллерово Миллеровского района Ростовской области (2-й этап)	Глава района Макаренко В.С.	работы ведутся с нарушением графика производства работ	01.01.2016	31.12.2016	199 007,4	199 007,4	3 688,8	194 037,9	0,0
143.	Милютинский район			X	X	2 652,1	2 652,1	0,0	2 528,2	0,0
144.	капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв.№ 1612), находящегося по адресу: Милютинский район, х.Широко-Бахолдинский, в 100 м на юг от дома № 23 по ул. Школьная	Глава администрации А.Н. Королев	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 22.06.2016	01.01.2016	31.12.2016	2 652,1	2 652,1		2 528,2	0,0
145.	Тацинский район			X	X	10 093,6	24 024,2	0,0	9 835,8	0,0
146.	капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, корректировка сводной бюджетной росписи предусмотрена областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС	01.01.2016	31.12.2016	5 631,2	5 559,0	0,0	5 559,0	0,0
147.	капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области (II этап)	Глава района Н.Н. Кошелев	корректировка сводной бюджетной росписи предусмотрена областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС, проведение аукциона в августе 2016	20.09.2016	31.12.2016	0,0	14 002,8	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 7035 на территории ст. Тагинская, восточная окраина, Тагинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 22.06.2016	22.06.2016	31.12.2016	1 866,7	1 866,7	0,0	1 789,9	0,0
149.	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 4950 на территории ст. Тагинская, юго-западная окраина, Тагинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 22.06.2016	22.06.2016	31.12.2016	2 595,7	2 595,7	0,0	2 486,9	0,0
150.	Целинский район			X	X	1 163,0	1 163,0	0,0	1 125,9	0,0
151.	капитальный ремонт буровой разведочной эксплуатационной буровой на воду скважины № 268 в х.Северный Кировского сельского поселения Ростовской области	Глава администрации Б.Н. Сорокин	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, муниципальный контракт заключен 01.07.2016	01.07.2016	31.12.2016	1 163,0	1 163,0	0,0	1 125,9	0,0
152.	г. Новошахтинск			X	X	46 813,8	46 789,4	29 007,0	46 789,4	0,0
153.	капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области	Мэр города И.Н. Сорокин	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, проложено 6,03 км водопроводных сетей, корректировка сводной бюджетной росписи предусмотрена областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС	17.02.2016	31.12.2016	34 419,3	34 419,3	22 600,1	34 419,3	0,0
154.	капитальный ремонт водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области	Мэр города И.Н. Сорокин	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, проложено 0,9 км водопроводных сетей, предусмотрено областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС	04.04.2016	31.12.2016	12 394,5	12 370,1	6 406,9	12 370,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Контрольное событие государственной программы 2.10. Завершение капитального ремонта объектов ВКХ	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акт о приемки объекта законченного капитальным ремонтом	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
156.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего - 4 объекта. По 1 объекту торги не проведены администрацией г.Каменск-Шахтинска. По 3 объектам работы выполняются по графику	01.01.2016	31.12.2016	135 251,5	145 708,3	33 093,6	110 312,1	0,0
157.	Мероприятие 2.2.1. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	Всего - 4 объекта. По 1 объекту торги не проведены администрацией г.Каменск-Шахтинска	01.01.2016	31.12.2016	135 251,5	145 708,3	33 093,6	110 312,1	0,0
158.	Целинский район			X	X	15 139,4	25 596,2	0,0	0,0	0,0
159.	блочно-модульная котельная по ул. Механизаторов, 9-а в п.Целина, Ростовской области	Глава администрации Б.Н. Сорокин	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, дата заключения муниципального контракта 04.07.016	04.07.2016	31.12.2016	15 139,4	15 139,4	0,0	0,0	0,0
160.	блочно-модульная котельная по ул. 3-я линия, 115 "А" в п. Целина, Ростовской области	Глава администрации Б.Н. Сорокин	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 16.06.2016 № 541-ЗС, дата заключения муниципального контракта 04.07.2016	04.07.2016	31.12.2016	0,0	10 456,8	0,0	0,0	0,0
161.	г.Каменск-Шахтинский			X	X	120 112,1	120 112,1	33 093,6	110 312,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	реконструкция котельной № 19 по пер.Володарского, 84 А и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной № 10 и № 16	Глава администрации О.Э. Каюдин	предусмотрено областным законом об областном бюджете от 28.04.2016 № 508-ЗС, торги не проведены администрацией г.Каменск-Шахтинский. Проведение торгов запланировано на 3 квартал	01.10.2016	31.12.2016	9 800,0	9 800,0	0,0	0,0	0,0
163.	строительство котельной в МКР Заводской г. Каменск-Шахтинский	Глава администрации О.Э. Каюдин	оплачен аванс на выполнение строительно-монтажных работ	26.05.2016	31.12.2016	110 312,1	110 312,1	33 093,6	110 312,1	0,0
164.	Контрольное событие государственной программы 2.11. Завершение строительства котельной по ул. Механизаторов, 9-а в п.Целина, Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акт приемки объекта законченного строительством	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
165.	Контрольное событие государственной программы 2.12. Выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	счет на оплату аванса от 26.05.2016 № 24	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
166.	Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	всего - 3 объекта. По 1 объекту работы завершены. По 2 объекту работы завершены, оформляются разрешительные документы. По 3 объекту работы выполняются по графику. Профинансировано 36 217,1 тыс. рублей, в том числе 25 039,0 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных	01.01.2016	31.12.2016	141 255,8	141 255,8	64 691,9	141 255,8	0,1 экономия в результате округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			обязательств выделенных в 2015 году и 11 178,1 тыс. рублей выделенных в 2014 году							
167.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	Глава администрации Иванов А.Н	выполнены работы по укреплению грунтов на всех 9 блок-секциях, подъему блок-секций № 1-3, 5-9, установке окна ПВХ в подъездах установлены противопожарные двери на всех б/с, выполняются отделочные работы на всех б/с, по замене внутренних сетей ХВС и ГВС в блок-секции № 8,9, по устройству наружных сетей водопровода. Работы выполняются по графику. Профинансировано 25 781,1 тыс.рублей. в том числе 14 603,0 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных обязательств выделенных в 2015 году и 11 178,1 тыс. рублей выделенных в 2014 году	01.01.2016	31.12.2016	124 444,6	124 444,6	52 541,7	124 444,6	0,0
168.	мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Волгодонске Ростовской области	Глава администрации Иванов А.Н	строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. Укреплены грунты основания фундамента, усилены конструкции стен, заменены сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения,	01.01.2016	15.04.2016	6 256,7	6 256,7	6 256,6	6 256,7	0,1 Экономия в результате округления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ремонт балконов, фасада и кровли жилого дома Профинансировано 6 256,6 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных обязательств выделенных в 2015 году							
169.	мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	Глава администрации Иванов А.Н	строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Ведутся работы по оформлению документов для ввода объекта в эксплуатацию Профинансировано 4 179,4 тыс. рублей финансовое обеспечение расходных обязательств выделенных в 2015 году	01.01.2016	31.12.2016	10 554,5	10 554,5	5 893,6	10 554,5	0,0
170.	Контрольное событие государственной программы 2.13. Завершение работ по реконструкции жилых домов № 13 по пер. Донскому и № 1 по ул. 50 лет СССР	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	акты выполненных работ от 16.03.2016, 24.03.2016, 21.04.2016, 29.04.2016; от 16.03.2016, 24.03.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
171.	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	всего - 28 муниципальных образований. По 2 муниципальным образованиям финансирование не производится в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	553 384,7	553 384,7	317 568,4	546 547,6	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	Мероприятие 2.5.1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	всего 28 муниципальных образований. По 2 муниципальным образованиям финансирование не производится в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	553 384,7	553 384,7	317 568,4	546 547,6	0,0
173.	Азовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	102,9	102,9	58,9	102,9	0,0
174.	Аксайский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	45,2	45,2	28,7	45,2	0,0
175.	Верхнедонской район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	24,2	22,8	11,2	22,8	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	Дубовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	23 983,2	24 287,1	10 003,7	23 983,2	0,0
177.	Егорлыкский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	лимит бюджетных обязательств утвержден Областным законом от 16.06.2016 №541-ЗС	01.01.2016	25.12.2016	0,0	389,7	0,0	0,0	0,0
178.	Заветинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	4 178,6	4 178,6	1 592,4	4 178,6	0,0
179.	Зерноградский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	1 952,2	1 952,2	1 021,2	1 952,2	0,0
180.	Красносулинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	3 818,8	2 813,1	1 153,8	2 813,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области Л.Н. Авдеева								
181.	Куйбышевский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	158,0	158,0	67,5	158,0	0,0
182.	Миллеровский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	2 925,8	1 578,2	694,5	1 578,2	0,0
183.	Мясниковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	839,6	839,6	64,0	839,6	0,0
184.	Неклиновский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	лимит бюджетных обязательств утвержден Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС	01.01.2016	25.12.2016	0,0	625,9	0,0	0,0	0,0
185.	Октябрьский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных	01.01.2016	25.12.2016	26 007,8	24 344,8	7 204,6	24 344,8	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	услуг							
186.	Орловский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	7 671,6	7 644,5	3 197,0	7 644,5	0,0
187.	Песчанокопский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	1 294,8	1 294,8	554,9	1 294,8	0,0
188.	Ремонтненский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	10 156,4	10 253,0	4 232,0	10 156,4	0,0
189.	Сальский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	лимит бюджетных обязательств увеличен Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС	01.01.2016	25.12.2016	144,6	2 195,7	25,2	144,6	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Усть-Донецкий район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	12 048,2	13 982,7	4 694,7	12 048,2	0,0
191.	Целинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	1 294,6	1 273,1	507,3	1 273,1	0,0
192.	Чертковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	2 057,8	3 493,2	230,2	2 057,8	0,0
193.	Шолоховский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	1 249,8	1 120,5	337,2	1 120,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	г.Батайск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	2 758,0	2 758,0	1 827,2	2 758,0	0,0
195.	г.Волгодонск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	2 642,8	775,3	0,0	775,3	0,0
196.	г.Зверево	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	16 950,8	16 176,8	6 152,9	16 176,8	0,0
197.	г.Каменск-Шахтинский	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	19 765,7	19 765,7	9 629,4	19 765,7	0,0
198.	г.Ростов-на-Дону	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	350 748,3	350 748,3	257 072,6	350 748,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области Л.Н. Авдеева								
199.	г. Таганрог	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	59 802,2	59 802,2	6 768,0	59 802,2	0,0
200.	г. Шахты	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2016	25.12.2016	762,8	762,8	439,3	762,8	0,0
201.	Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно- сметной документации	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко	всего - 3 объекта. По 1 объекту контракт заключен. По 2 объектам (ПСД) конкурсные процедуры не завершены, замечания УФАС	01.01.2016	25.12.2016	172 187,0	172 187,0	0,0	0,0	0,0
202.	Мероприятие 2.6.1. Строительство газовых сетей	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко	всего 1 объект. Контракт заключен	01.01.2016	25.12.2016	158 701,6	158 701,6	0,0	0,0	0,0
203.	Газопровод высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко	контракт заключен 30.06.2016 по результатам конкурсных процедур	01.01.2016	25.12.2016	158 701,6	158 701,6	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	Контрольное событие государственной программы 2.14. Завершение строительства объекта	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко	акты ввода в эксплуатацию объекта	X	25.12.2016	X	X	X	X	X
205.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко	всего 2 объекта. Конкурсные процедуры не завершены, замечания УФАС	01.01.2016	25.12.2016	13 485,4	13 485,4	0,0	0,0	0,0
206.	Тагинский район			X	25.12.2016	13 485,4	13 485,4	0,0	0,0	0,0
207.	строительство распределительных газовых сетей в п. Быстрореченский, Тагинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	предписание УФАС по результатам конкурсных процедур со сроком до 20.07.2016	01.01.2016	25.12.2016	6351,5	6351,5	0,0	0,0	0,0
208.	строительство распределительных газовых сетей в х. Исаев, Тагинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	предписание УФАС по результатам конкурсных процедур со сроком до 20.07.2016	01.01.2016	25.12.2016	7133,9	7133,9	0,0	0,0	0,0
209.	Контрольное событие государственной программы 2.15. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко	положительные заключения государственной экспертизы	X	25.12.2016	X	X	X	X	X
210.	Основное мероприятие 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области И.В. Ялырева	всего - 3 муниципальных образования. Реализация мероприятия начнется после согласования заявки		25.12.2016	5 593,0	5 593,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011.	Белокалитвинский район	Глава района О.А. Мельникова	заявка на предоставление финансовой поддержки Ростовской области за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ находится на рассмотрении		25.12.2016	2 071,8	2 071,8	0,0	0,0	0,0
2012.	Зерноградский район	Глава администрации В.В.Панасенко	заявка на предоставление финансовой поддержки Ростовской области за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ находится на рассмотрении		25.12.2016	1 175,0	1 175,0	0,0	0,0	0,0
2013.	г.Гуково	Глава администрации В.А. Горенко	заявка на предоставление финансовой поддержки Ростовской области за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ находится на рассмотрении		25.12.2016	1 267,6	1 267,6	0,0	0,0	0,0
2014.	г.Зверево	Мэр города И.Ю. Зюзин	заявка на предоставление финансовой поддержки Ростовской области за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ находится на рассмотрении		25.12.2016	1 078,6	1 078,6	0,0	0,0	0,0
2015.	Контрольное событие государственной программы 2.16. Завершение работ по разработке конкурсной документации на заключение концессионных соглашений	Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко	работы будут начаты после принятия решения о выделении средств	X	25.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2016.	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы»	Главный бухгалтер министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Н.А. Пахомова	X	X	X	69 825,0	69 825,0	30 463,6	1 130,1	0,0
2017.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	Главный бухгалтер министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Н.А. Пахомова	реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального хозяйства	01.01.2016	31.12.2016	69 825,0	69 825,0	30 463,6	1 130,1	0,0
2018	Итого по государственной программе	Министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области В.С. Вагин	X	X	X	4 168 738,0	4 050 662,8	1 059 472,1	3 029 276,0	0,1 экономия в результате округления
2019.		Министерство жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	X	X	X	3 996 551,0	3 878 475,8	1 059 472,1	3 029 276,0	0,1 экономия в результате округления
220.		Министерство промышленности и энергетики Ростовской области	X	X	X	172 187,0	172 187,0	0,0	0,0	0,0