

ОТЧЕТ
 об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы»
 на 2017 год по итогам I полугодия 2017 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская Начальник управления транспорта министерства транспорта	X	X	X	17 147 611,2	17 147 556,4	4 099 486,7	7 283 034,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области С.И. Соколов								
2	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обеспечено содержание 7552,545 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	01.01.2017	31.12.2017	2 658 282,4	2 658 282,4	1 236 782,2	320 859,8	-
3	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 2 государственных контракта	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомо-	Заместитель министра транспорта	ведутся работы по ре-	01.01.2017	31.12.2017	1 891 471,0	1 891 471,0	888 631,8	1 860 936,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Ростовской области А.В. Колбин	монтажу автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них							
5	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 95 государственных контрактов	X	04.05.2017	X	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	01.01.2017	31.12.2017	848 091,0	848 091,0	149 582,5	559 565,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 1,1 км автомобильной дороги, акт приемки от 16.05.2017	X	16.05.2017	X	X	X	X	X
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 – км 35 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по переустройству искусственных сооружений, устройству земляного полотна, дорожной одежды, обочин, съездов, автобусных остановок и	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			автопа- вильона, укреплению кюветов по основному направлению							
9	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.3: капитальный ре- монт соедини- тельной автомо- бильной дороги общего пользо- вания региональ- ного значения от а/д «г. Новочер- касск – пос. Ка- меноломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонти- ровано 8,2 км автомобиль- ной дороги, акт приемки от 29.05.2017	X	29.05.2017	X	X	X	X	X
10	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.4: капитальный ре-	Заместитель министра транспорта Ростовской области	капитально отремонти- ровано 3,6 км автомобиль- ной дороги,	X	29.03.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600	А.В. Колбин	акт приемки от 29.03.2017							
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по устройству водоотвода с проезжей части	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, устройству временных зданий и сооружений, разборке мо-	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин		ста, ремонту опор, пролетных строений и укреплению конусов							
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт мостового перехода на км 34+116 автомобильной дороги ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке моста, устройству монолитных насадок опор, шкафных стенок, открылков, подферменных площадок, переходных плит и упоров	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт мостового перехода на км 72 + 251 автомо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке моста, устрой-	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бильной дороги с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины)		ству опор и пролетных строений							
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт мостового перехода на км 71+050 участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 в Цимлянском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке моста, устройству шкафных стенок, открылок, монолитной плиты проезжей части, переходных плит, упора и укреплению конусов	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт автомо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы,	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 25 + 600 – км 30 + 500		устройству земляного полотна, дорожной одежды и искусственных сооружений							
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» - ст. Малая Лучка на участках км 5+087 – км 6+346, км 7+548 – км 8+119, км 13+250 – км 14+050, км 17+132 – км 18+387 в Дубовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке существующей дорожной одежды, лотков, устройству земляного полотна, дорожной одежды	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
18	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	выполнены работы по отводу земли	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 8+600 – км 11+000	Ростовской области А.В. Колбин	и ее оформлению, разборке существующей дорожной одежды, устройству земляного полотна, дорожной одежды							
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростова-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 33+000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (I этап)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке существующей дорожной одежды, фрагментация цементно-бетонного основания, устройству подстилающего, нижнего и выравнивающего слоев, устройству верхнего	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			слоя основания							
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суворовкино (до границы Волгоградской области) на участке км 0+000 – км 2+000 в Цимлянском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке существующей дорожной одежды, устройству нижнего и верхнего слоя основания	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования ре-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разработана проектная документация по 1 объекту. Заключено 16 государственных	01.01.2017	31.12.2017	152 335,8	152 335,8	1 793,6	121 095,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них		контрактов							
22	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 1 положительное заключение государственной экспертизы от 13.01.2017 № 61-1-1-3-0002-17	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
23	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	01.01.2017	31.12.2017	2 381 704,2	2 381 704,2	380 525,3	97 891,6	-
24	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	осуществлена регистрация права	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростова-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Ростовской области А.В. Колбин	собственности Ростовской области по 42 земельным участкам. Продолжаются работы по регистрации земельных участков полосы постоянного отвода							
25	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные работы по разработке проекта межевания территории размещения автомобильной дороги для последующего изъятия	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
26	Контрольное событие государ-	Заместитель министра	заключен контракт на	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории, работы ведутся							
27	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы ведутся согласно разработанного календарного плана работ, строительная готовность объекта 60,8%. Выполнены работы по отсыпке земляного полотна, устройству водопропускных труб, выполняются рабо-	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ты по строительству мостовых сооружений, устройству дорожной одежды							
28	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Ново-шахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	подготовлена документация для повторного конкурса по строительству объекта	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: реконструкция	Заместитель министра транспорта Ростовской области	работы ведутся согласно разработанного календарного	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)	А.В. Колбин	плана работ, строительная готовность объекта 72,4%. Выполняются работы по отсыпке земляного полотна, устройству дорожной одежды							
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории, работы ведутся	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»									
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории, работы ведутся	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории, работы ведутся	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы ведутся согласно разработанного календарного плана работ, строительная готовность объекта 90,8%. В полном объеме выполнены работы по устройству дорожной одежды, строительству путепровода, выполняются работы по обустройству	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего поль-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заклучен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории, работы ведутся	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)									
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция мостового перехода на км 3 + 018 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Малоорловский в Мартыновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы ведутся согласно разработанного календарного плана работ, строительная готовность объекта 10,8%. Ведутся подготовительные работы на строительной площадке	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция автомобильной дороги общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе		территории, работы ве- дутся							
37	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.5.14: строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования ре- гионального зна- чения от а/д «Се- верный обход г. Ростова-на- Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово- Несветайская – г. Новошах- тинск» в Аксай- ском и Мясни- ковском районах	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	конкурсные процедуры по определе- нию подряд- ной органи- зации прове- дены, ведут- ся подгото- вительные работы	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
38	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.5.15: реконструкция	Заместитель министра транспорта Ростовской области	ведется под- готовка кон- курсной до- кументации для опреде-	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	А.В. Колбин	ления подрядной организации							
39	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонс-Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по разработке проектно-сметной документации	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
40	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и рекон-	Заместитель министра транспорта Ростовской области	разработана проектная документация по 3 объектам.	01.01.2017	31.12.2017	160 150,9	160 150,9	10 175,1	123 712,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	струкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	А.В. Колбин	Заключено 9 государственных контрактов							
41	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 2 положительных заключения государственной экспертизы от 16.01.2017 №№ 61-1-1-3-0004-17, 61-1-1-3-0005-17, постановлением Правительства Ростовской области от 27.04.2017 № 308 утверждена 1 документация по планировке территории	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	01.01.2017	31.12.2017	648 779,2	648 724,4	303 465,6	7 895,6	-
43	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	заключено 2 государственных контракта. В 1 полугодии автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	01.01.2017	31.12.2017	340 676,2	340 676,2	138 491,0	340 676,2	-
44	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств,	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 102 соглашения с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строитель-	01.01.2017	31.12.2017	5 853 947,2	5 853 947,2	889 568,1	2 872 383,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих		ство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Зарегистрировано 511 муниципальных контрактов							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования									
45	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение муниципальных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 5 муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
46	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государ-	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской	выполнены работы по строительству внутренних линий электро-	01.01.2017	31.12.2017	4 120,8	4 120,8	1 757,1	1 475,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>ственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»</p>	<p>области С.И. Соколов</p>	<p>снабжения, линий связи и управления, кабельного блока, кабельной канализации и кабельных переходов, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, периметрового ограждения аэродрома, завершены работы по монтажу технологического оборудования, ведется подготовительная работы по проведению пусконаладочных работ. В здании пассажирского терми-</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>нала завершено закрытие «теплового контура»: выстроен железобетонный каркас здания, смонтированы все пешеходные мосты, металлоконструкции, поддерживающие кровлю. Завершены работы по монтажу внутренних перегородок, устройству кровли и фасадов административно-технологического комплекса. Завершены работы по устройству кровли и фасаду, выпол-</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>нен монтаж внутренних перегородок и внутренней отделке помещений, внутренние инженерные сети грузового терминала подготовлены к проведению пусконаладочных работ. Завершены работы по устройству сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей. Завершены земляные работы на привокзальной площади «Плаза», ведутся работы по благоустройству</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 43 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог местного значения	01.01.2017	31.12.2017	1 499 984,1	1 499 984,1	98 228,9	976 055,5	-
48	Основное мероприятие 1.15: субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	произведена оплата неисполненных расходных обязательств 2016 года	16.02.2017	13.06.2017	485,6	485,6	485,5	485,5	-
49	Основное мероприятие 1.17: субсидии на закупку пасса-	Начальник управления транспорта министерства	ведется подготовка документов для проведения	01.01.2017	31.12.2017	707 582,8	707 582,8	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	жирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	транспорта Ростовской области С.И. Соколов	процедуры торгов							
50	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	X	136 059,2	136 059,2	35 548,2	80 952,4	-
51	Основное мероприятие 2.1: устройство шумовых полос на	Заместитель министра транспорта Ростовской	нанесено 285 кв.м. шумовых полос термопла-	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участках приближения к пешеходным переходам	области А.В. Колбин	стичными материалами, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения							
52	Основное мероприятие 2.2: оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обустроено 48 пешеходных переходов светодиодными знаками, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных проис-	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шестий на дорогах регионального и межмуниципального значения							
53	Основное мероприятие 2.3: создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разрабатывается техническое задание на создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-
54	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	И.о. директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Е.В. Прушин-	выполнение функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности	01.01.2017	31.12.2017	136 059,2	136 059,2	35 548,2	80 952,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ский	дорожного движения». Вынесено 720 048 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 509 737,5 тыс. рублей, средства в полном объеме поступили в областной бюджет							
55	Итого по государственной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	X	X	17 283 670,4	17 283 615,6	4 135 034,9	7 363 986,4	-
	Министр транспорта Ростовской области А.Н. Иванов		X	X	X	17 283 670,4	17 283 615,6	4 135 034,9	7 363 986,4	-