

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
за отчетный период 6 месяцев 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин, заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	X	X	X	16 694 312,5	16 694 285,2	4 918 816,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обеспечено содержание 7565,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2018	31.12.2018	2 732 032,5	2 732 032,5	1 172 644,6	-
3	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 54 государственных контракта	X	31.12.2018	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	отремонтировано 58,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2018	31.12.2018	1 784 130,9	1 784 130,9	793 972,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 100 государственных контрактов	X	31.12.2018	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	начаты работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2018	31.12.2018	1 659 692,1	1 659 692,1	0,0	-
7	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кугей - пос. Новомирский - с. Гусарева Балка - до магистрали "Дон" на участке км 23+692 -	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 24.05.2018 № 015820000 0518000113_71556-ГК выполнены подготовительные работы по восстановлению	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	км 29+000 в Азовском районе		и закреплению оси трассы, временному устройству и срезке почвенно-растительного слоя						
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040 – км 210+000 (км 96+040 – км 99+000) в Семикаракорском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 015820000 0518000114_71556-ГК выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, срезке почвенно-растительного слоя и устройству дорожной одежды	X	31.12.2018	X	X	X	X
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт участка автомобиль-	заместитель министра транспорта Ростовской области	заключен государственный контракт от 29.05.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040–км 210+000 (км 133+000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (II этап)	А.В. Колбин	№ 015820000 0518000115_71556-ГК выполнены работы по: восстановлению и закреплению оси трассы, разборке существующих автопавильонов, демонтажу бортовых камней, барьерного ограждения, лотков, дорожной одежды, срезке растительного слоя, устройству дорожной одежды						
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт участка автомобиль-	заместитель министра транспорта Ростовской области	заключен государственный контракт от 24.05.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 180+320 – км 183+000) в Волгодонском районе	А.В. Колбин	№ 015820000 0518000116_71556-ГК проведены подготовительные работы, начаты работы по капитальному ремонту						
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 0+000 – км 9+800 в Константиновском и Семикаракорском районах	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 25.05.2018 № 015820000 0518000117_71556-ГК выполнены работы по: восстановлению и закреплению оси трассы, разборке существующих знаков, дорожной одежды, барьерного ограж-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			дения, устройству дорожной одежды						
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с.Покровское – с. Советка - сл. Большекрепинская на участке км 6+000 - км 12+500 в Неклиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 015820000 0518000112_71556-ГК выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, подготовительные работы, работы по земляному полотну и дорожной одежде	X	31.12.2018	X	X	X	X
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Гребцово - х. Каменный Брод -	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 015820000 0518000111_71556-ГК выполнены работы по:	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	х. Октябрьский на участке км 3+600 - км 14+000 в Родионово - Несветайском районе		восстановлению и закреплению оси трассы, срезке почвенно-растительного слоя, организации временного движения, разборке дорожной одежды, устройству земляного полотна, дорожной одежды						
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Пролетарск – х. Сухой – сл. Большая Орловка на участке км 79+800 – км 89+300 в Мартыновском районе (2 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	процедура торгов приостановлена по требованию контролирующего органа, готовится документация для проведения повторного аукциона с учетом предписания УФАС РО.	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов -на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040 – км 210+000 (км 99+000 – км 119+000) в Семикаракорском районе (2 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	процедура торгов приостановлена по требованию контролирующего органа, готовится документация для проведения повторного аукциона с учетом предписания УФАС РО.	X	31.12.2018	X	X	X	X
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040–км 210+000 (км 99+000 – км 119+000) в Семика-	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	процедура торгов приостановлена по требованию контролирующего органа, готовится документация для проведения повторного аукциона с учетом предписания УФАС РО.	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ракорском районе (3 этап)								
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 0 + 500 – км 18 + 000 в Аксайском и Кагальницком районах (3-й этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 015820000 0518000110_71556-ГК выполнены подготовительные работы и работы по устройству дорожной одежды	X	31.12.2018	X	X	X	X
18	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 8 государственных контрактов, разработана проектная документация по 1 объекту	01.01.2018	31.12.2018	140 700,4	140 700,4	3 250,4	-
19	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения	заместитель министра транспорта Ростовской области	получено 1 положительное заключение государственной экс-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Главгосэкспертизы	А.В. Колбин	пертизы № 61-1-0094-18 от 09.02.2018						
20	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	01.01.2018	31.12.2018	1 793 912,8	1 793 912,8	162 851,7	-
21	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный» (II этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на строительство автомобильной дороги от 25.05.2018 № 015820000 0518000122_71556 – ГК, начало работ в соот-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ветствии с графиком с 01.08.2018						
22	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта на строительство автомобильной дороги от 06.09.2017 № 015820000 0517000108_71556 – ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
23	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта на строительство автомобильной дороги от 05.05.2017 № 015820000 0517000106_	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г. Новошахтинск» в Аксайском и Мясниковском районах		71556 - ГК						
24	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: реконструкция мостового перехода на км 48+252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	проведены торги, заключен государственный контракт от 11.07.2018 № 015820000 0518000146_ 71556-ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
25	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция мостового перехода через реку Сал со строительством моста на км 4+687 автомобильной дороги общего пользования муниципального значения с.Дубовское – х.Романов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на реконструкция мостового перехода от 29.06.2018 № 212-ГК, выполняются подготовительные работы, работы по восстановлению оси трассы	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово-ст. Вешенская на участке км 2+000 – км 3+000	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на реконструкцию автомобильной дороги от 29.05.2018 № 015820000 0518000118_71556 – ГК, ведутся подготовительные работы	X	31.12.2018	X	X	X	X
27	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: реконструкция автопавильонов на км 30+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Белая Калитва в Белокалитвинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на реконструкцию автопавильонов от 25.05.2018 № 015820000 0518000121_71556 – ГК, ведутся подготовительные работы	X	31.12.2018	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автопа-	заместитель министра транспорта Ростовской	заключен контракт на строительство авто-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вильонов на км 51+620 автомобильной дороги общего пользования регионального значения магистраль «Дон» – ст. Мешковская – ст. Казанская в Верхнедонском районе	области А.В. Колбин	павильонов от 24.05.2018 № 015820000 0518000120_71556 – ГК, ведутся подготовительные работы						
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автопавильонов на км 22+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган - с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) в Матвеево - Курганском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на строительство автопавильонов от 25.05.2018 № 015820000 0518000119_71556 – ГК, ведутся подготовительные работы	X	31.12.2018	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: реконструкция моста на км 8+964 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Шахты –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на реконструкцию моста от 13.04.2018 № 145-ГК, выполнены работы по	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	х. Керчик-Савров		устройству опор, пролетных строений, земляного полотна, основания, проезжей части, ведутся работы по устройству тротуаров						
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 7 соглашений об изъятии земельных участков для строительства автомобильной дороги, в т.ч. 5 соглашений по решению суда, работа по заключению соглашений продолжается	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин–г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско - Полненская –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)								
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово - Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у.КСП Темерницкое»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	районе								
37	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 2 соглашения об изъятии земельных участков для строительства автомобильной дороги, работа по заключению соглашений продолжается	X	31.12.2018	X	X	X	X
38	Контрольное событие государственной программы 1.5.18: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X
39	Контрольное событие государственной программы 1.5.19: реконструкция участка	заместитель министра транспорта Ростовской	объект включен в план закупок, прове-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	области А.В. Колбин	дение процедуры торгов запланировано на 2 полугодие 2018 года						
40	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 10 государственных контрактов, разработана проектная документация по 4 объектам	01.01.2018	31.12.2018	128 821,5	128 821,5	50 103,7	-
41	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 4 заключения государственной экспертизы от 19.02.2018 № 61-1-1-3-0025-18, от 14.03.2018 № 61-1-1-3-0037-18, от 07.03.2018 № 61-1-3-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0033-18, от 27.03.2018 № 61-1-3-0049-18.						
42	Основное мероприятие 1.7: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	осуществляется подготовка документации для проведения торгов	01.01.2018	31.12.2018	40 000,0	40 000,0	0,0	-
43	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	01.01.2018	31.12.2018	724 958,2	724 930,9	338 203,2	-
44	Основное мероприятие 1.9: обеспечение авто-транспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	заключен 1 государственный контракт. В 1 полугодии автотранспортные услуги ока-	01.01.2018	31.12.2018	341 095,8	341 095,8	140 819,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ростовской области		заны в полном объеме						
45	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 106 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, зарегистрировано 627	01.01.2018	31.12.2018	5 785 402,6	5 785 402,6	1 388 770,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		муниципальных контрактов						
46	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение муниципальных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 9 муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	X	31.12.2018	X	X	X	X
47	Основное мероприятие 1.12:	заместитель министра	выполнение функций	01.01.2018	31.12.2018	4 225,5	4 225,5	1 119,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	ГКУ РО «Центр развития транспортной системы» (на основании постановления Правительства Ростовской области № 20 от 19.01.2018 ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» преобразовано в ГКУ РО «Центр развития транспортной системы» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения)						
48	Основное мероприятие 1.14:	заместитель министра	заключено 47 муници-	01.01.2018	31.12.2018	671 397,2	671 397,2	153 022,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	пальных контрактов на ремонт автомобильных дорог местного значения, отремонтировано 70,2 км автомобильных дорог местного значения.						
49	Основное мероприятие 1.15: субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	заключено соглашение с АО«Авиакомпания «Азимут» № 5-М от 28.03.2018, в соответствии с которым осуществляется ежемесячное предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных	01.01.2018	31.12.2018	127 375,0	127 375,0	14 031,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			перевозок и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации						
50	Основное мероприятие 1.17: субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков, заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 2 контракта на поставку автобусов большой вместимости в количестве 100 единиц	01.01.2018	31.12.2018	707 582,8	707 582,8	700 027,6	-
51	Основное мероприятие 1.18 субсидии на компенсацию недополученных доходов перевозчиков, в связи с обеспечением бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включённых в	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	заключено соглашение между министерством транспорта Ростовской области и администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении	01.01.2018	31.12.2018	52 985,2	52 985,2	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	списки FIFA		<p>субсидии от 28.02.2018 № 75-И в рамках которого осуществлялось предоставление бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом. Документы на предо-</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ставление субсидии в министер- ство транс- порта Рос- товской области не поступали.						
52	Подпрограмма 2 «Повышение безопас- ности дорожного дви- жения на территории Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	X	X	X	201 115,4	201 115,4	53 991,7	-
53	Основное мероприятие 2.7: содержание государ- ственного казенного учреждения Ростов- ской области «Центр безопасности дорож- ного движения»	Директор государствен- ного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Т.А. Русанова	выполнение функций ГКУ РО «Центр без- опасности дорожного движения». Вынесено 657 364 по- становлений по делам об административных пра- вонарушени- ях в области дорожного движения, зафиксиро- ванных в автоматиче- ском режиме	01.01.2018	31.12.2018	201 115,4	201 115,4	53 991,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			на сумму 443071,5 тыс. рублей						
54	Итого по государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы»	X	X	X	X	16 895 427,9	16 895 400,6		-
	Министр транспорта Ростовской области А.Н. Иванов		X	X	X	16 895 427,9	16 895 400,6	4 972 808,5	-