

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за отчетный период 6 мес. 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, (тыс. рублей)			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	X	X	X	510 457,5	510 457,5	129 795,0	
2	Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Организовано и проведено 2 форума по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в том числе по вопросам благоустройства дворовых территорий, принадлежащих собственникам, в которых приняли участие 1250 человек	01.01.2018	31.12.2018	274,4	274,4	161,5	
3	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты от: 01.03.2018 № 3/18; 19.04.2018 № 15/18	X	01.12.2018	X	X	X	X

4	Контрольное событие государственной программы 1.2. Исполнение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 02.03.2018; 20.04.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Проведено 24 специализированных семинара в 11 муниципальных образованиях Ростовской области по теме: "Изменения в жилищном законодательстве". В ходе проведения данных семинаров приняли участие 720 человек.	01.01.2018	31.12.2018	367,5	367,5	91,9	
6	Контрольное событие государственной программы 1.3. Заключение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты от: 26.02.2018 № 2/18; 13.06.2018 № 19/18	X	01.12.2018	X	X	X	X
7	Контрольное событие государственной программы 1.4. Исполнение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 30.03.2018; 30.06.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

8	Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Предоставлен доступ к ЭБД пользователям 463 муниципальных образований Ростовской области, 10 пользователям министерства ЖКХ Ростовской области, обеспечена работоспособность ЭБД; разработана и разослана по районным, городским округам, городским и сельским поселениям инструкция по заполнению ЭБД в модифицированных формах ввода; осуществлено совершенствование системы ввода первоначальных показателей специалистами муниципальных образований с целью упрощения их работы	01.01.2018	31.12.2018	372,4	372,4	93,0	
9	Контрольное событие государственной программы 1.5. Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты от: 06.04.2018 № 12/18; 28.06.2018 № 29/18	X	01.12.2018	X	X	X	X
10	Контрольное событие государственной программы 1.6. Исполнение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 18.04.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

11	Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Реализация данного мероприятия запланирована в IV квартале 2018 года, осуществляется предварительный сбор заявок	01.01.2018	30.12.2018	1 107,4	1 107,4	0,0	
12	Контрольное событие государственной программы 1.7. Сбор заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проведение конкурса	X	30.12.2018	X	X	X	X
13	Контрольное событие государственной программы 1.8. Подведение итогов конкурса, определение победителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	протокол заседания конкурсной комиссии, распоряжение Правительства Ростовской области об итогах конкурса	X	30.12.2018	X	X	X	X
14	Основное мероприятие 1.10.Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Заключено соглашение между министерством ЖКХ области и НКО "Фонд капитального ремонта". Финансирование осуществляется в соответствии с графиком	01.01.2018	31.12.2018	180 757,5	180 757,5	77 970,0	
15	Контрольное событие государственной программы 1.9. Использование имущественного взноса Ростовской области на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Ежеквартальный отчет об использовании имущественного взноса от 13.04.2018	X	15.04.2018, 15.07.2018, 15.10.2018	X	X	X	X

16	Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Заключено соглашение между министерством ЖКХ области и НКО "Фонд капитального ремонта". Финансирование осуществляется в соответствии с графиком	01.01.2018	31.12.2018	3 477,8	3 477,8	1 623,8	
17	Контрольное событие государственной программы 1.10. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Заключено соглашение между министерством ЖКХ области и НКО "Фонд капитального ремонта". Финансирование осуществляется в соответствии с графиком	X	31.12.2018	X	X	X	X
18	Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Заключено соглашение между министерством ЖКХ области и НКО "Фонд капитального ремонта". Проведены аукциона по отбору подрядных организаций. Заключены договора на замену 220 лифтов. Работы ведутся в соответствии с графиками производства работ	01.01.2018	31.12.2018	98 000,0	98 000,0	24 368,3	
19	Контрольное событие государственной программы 1.11. Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Авансирование работ, счета на оплату от 08.05.2018, 22.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

20	Основное мероприятие 1.13 Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Соглашение между министерством ЖКХ области и муниципальным образованием заключено. Постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 26.02.2018 № 204 утвержден перечень управляющих организаций и многоквартирных домов на территории города Ростова-на-Дону, в которых планируется выполнить капитальный ремонт в рамках данного мероприятия. Управляющими компаниями проведен отбор подрядных организаций по 28 многоквартирным домам. Заключены договора подряда по 28 домам, работы выполнены по 24 домам, по 4 в стадии завершения.	01.01.2018	31.12.2018	128 007,1	128 007,1		
21	Контрольное событие государственной программы 1.12.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Подписание актов осуществляется по факту выполненных работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
22	Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Соглашение с муниципальным образованием и НКО «Фонд капитального ремонта» заключено. Торги проведены, договора заключены. Работы ведутся в соответствии с графиками производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	98 000,0	98 000,0	25 486,5	

23	усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы			01.01.2018	31.12.2018	98 000,0	98 000,0	25 486,5	
24	Контрольное событие государственной программы 1.13. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Подписание актов осуществляется по факту выполненных работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
25	Основное мероприятие 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами. Реализация данного мероприятия запланирована в IV квартале 2018 года	01.01.2018	31.12.2018	93,4	93,4	0,0	
26	Контрольное событие государственной программы 1.14. Выполнение государственного задания	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Повышение квалификации участников мероприятий (конференций, семинаров) запланировано в IV квартале 2018 года	X	20.12.2018	X	X	X	X

27	Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	X	X	X	5 857 304,8	5 857 304,8	1 077 415,8	
28	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства, включая разработку проектно- сметной документации	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 66 объектов, из них: по 48 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 13 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 1 объекту работы ведутся с отставанием от графика производства работ, по 4 объектам работы завершены.	01.01.2018	31.12.2018	4 403 644,6	4 403 644,6	889 741,1	
29	Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно- канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 36 объектов, из них: по 26 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 9 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 1 объекту работы ведутся с отставанием от графика производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	4 147 984,6	4 147 984,6	873 400,3	
30	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2018	31.12.2018	238 237,6	238 237,6	104 237,3	

31	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2018	31.12.2018	620 676,9	620 676,9	459 687,4	
32	строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Ведется корректировка проектной документации	01.01.2018	31.12.2018	297 134,9	297 134,9	0,0	
33	«Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - "Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса "Южный" с насосной станцией»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	23 164,3	23 164,3	0,0	
34	Азовский район			X	X	47 043,2	47 043,2	11 612,5	
35	"Реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области" I этап	Глава администрации района В.Н. Бевзюк	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	47 043,2	47 043,2	11 612,5	

36	Белокалитвинский район			X	X	166 861,0	166 861,0	54 428,3	
37	реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области	Глава администрации О.А. Мельникова	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	140 183,0	140 183,0	35 829,3	
38	строительство КНС по ул.Кирова в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района	Глава администрации О.А. Мельникова	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	26 678,0	26 678,0	18 599,0	
39	Зерноградский район			X	X	145 335,6	145 335,6	0,0	
40	реконструкция комплекса канализационных сетей лит.№2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области	Глава администрации В.В.Панасенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. МК от 22.06.2018	01.01.2018	31.12.2018	145 335,6	145 335,6	0,0	
41	Зимовниковский район			X	X	28 711,0	28 711,0	7 608,2	
42	реконструкция водопроводных сетей от пер. Третьяковский до пер.87-й Стрелковой Дивизии по ул. Иванова, от ул. Иванова по пер. Радужный до ул. Цветочная в п. Зимовники, Зимовниковского района, Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	4 603,5	4 603,5	597,1	
43	реконструкция водопроводных сетей обводного водопровода от автомобильной дороги в направлении х.Ленинский до третьего подъема в п.Зимовники Зимовниковского района, Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Оформляются документы на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	7 412,7	7 412,7	0,0	
44	реконструкция водопроводных сетей протяженностью 2450 м в п. Зимовники Зимовниковского района, Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	16 694,8	16 694,8	7 011,1	

45	Каменский район			X	X	59 914,3	59 914,3	0,0	
46	строительство, реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица х. Лесной Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Оформляются документы на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	56 262,2	56 262,2	0,0	
47	демонтаж и строительство новой водонапорной башни №2 расположенной по адресу: Ростовская обл. Каменский район, п.Глубокий, ул. Садовая 59а	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 10.05.2018	01.01.2018	31.12.2018	3 652,1	3 652,1	0,0	
48	Красносулинский район			X	X	226 031,6	226 031,6	0,0	
49	строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин	Глава администрации Н.А. Альшенко	Проводятся конкурсные процедуры. Решением ФАС результаты проведенных конкурсов отменены.	01.01.2018	31.12.2018	226 031,6	226 031,6	0,0	
50	Миллеровский район			X	X	15 800,0	15 800,0	0,0	
51	Проектирование системы ВКХ северо-западного района г.Миллерово для водоснабжения и канализования земельных участков, выделенных под перспективную застройку объекта жилищного строительства и соцкультбыта	Глава района В.С.Макаренко	Проводятся конкурсные процедуры. Объект включен от 29.03.2018 № 1359-ЗС.	29.03.2018	31.12.2018	15 800,0	15 800,0	0,0	
52	Неклиновский район			X	X	17 727,9	17 727,9	0,0	
53	Неклиновский район, Покровское сельское поселение. Разводящие сети водоснабжения с.Покровское (реконструкция)	Глава администрации В.Ф. Даниленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. МК от 27.06.2018	29.03.2018	31.12.2018	17 727,9	17 727,9	0,0	

54	Октябрьский район			X	X	20 177,6	20 177,6	0,0	
55	"Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломенском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области" (Наружные сети водоснабжения)	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 27.04.2018	01.01.2018	31.12.2018	9 770,9	9 770,9	0,0	
56	"Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломенском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области" (Наружные сети канализации)	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 23.04.2018	01.01.2018	31.12.2018	10 406,7	10 406,7	0,0	
57	Семикаракорский район			X	X	128 425,3	128 425,3	0,0	
58	реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения	Глава администрации В.Н. Талалаев	Муниципальный контракт заключен 07.06.2018	01.01.2018	31.12.2018	128 425,3	128 425,3	0,0	
59	Усть-Донецкий район			X	X	77 591,1	77 591,1	15 699,2	
60	реконструкция ОСВ ст. Мелиховская (насосной станции). Строительство сетей водоснабжения от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский и ст. Раздорская Усть-Донецкого района Ростовской области	Глава администрации В.М. Гуснай	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	77 591,1	77 591,1	15 699,2	
61	Цимлянский район			X	X	111 182,3	111 182,3	17 955,0	
62	строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области	И.о. Главы администрации А.И. Высочин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	111 182,3	111 182,3	17 955,0	

63	Шолоховский район			X	X	129 077,9	129 077,9	20 897,2	
64	реконструкция водопроводной сети и водозаборных сооружений ст. Вешенской, Шолоховского района Ростовской области	Глава администрации О.Н. Дельнов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	129 077,9	129 077,9	20 897,2	
65	г.Азов			X	X	10 579,3	10 579,3	0,0	
66	строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67,69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники	Глава администрации В.В. Ращупкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 23.04.2018	01.01.2018	31.12.2018	10 579,3	10 579,3	0,0	
67	г.Волгодонск			X	X	99 852,3	99 852,3	2 872,9	
68	реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т "К". Литер:1, на участке: дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области	Глава администрации В.П. Мельников	Проводятся конкурсные процедуры. Объект добавлен ЗС от 25.04.2018.	01.01.2018	31.12.2018	45 931,6	45 931,6	0,0	
69	реконструкция самотечного коллектора К 5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м. Литер:3», на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6	Глава администрации В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	53 920,7	53 920,7	2 872,9	
70	г. Гуково			X	X	447 662,0	447 662,0	0,0	
71	внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР "Гуково"	Глава администрации В.А. Горенко	Проводятся конкурсные процедуры. Мероприятие внесено в план-график.. Проведение торгов июль 2018	01.01.2018	31.12.2018	139 727,7	139 727,7	0,0	

72	внутриплощадочные сети водоотведения ТОСЭР "Гуково"	Глава администрации В.А. Горенко	Проводятся конкурсные процедуры. Мероприятие внесено в план-график. Проведение торгов июль 2018	01.01.2018	31.12.2018	68 856,1	68 856,1	0,0	
73	строительство водовода от насосной станции 5-го подъема до ул. Кольцевая, ул. Мира в г.Гуково	Глава администрации В.А. Горенко	Проводятся конкурсные процедуры. Мероприятие внесено в план-график.	01.01.2018	31.12.2018	155 162,3	155 162,3	0,0	
74	строительство канализационных сетей в юго-восточной части г.Гуково	Глава администрации В.А. Горенко	Проводятся конкурсные процедуры. Мероприятие внесено в план-график.	01.01.2018	31.12.2018	83 915,9	83 915,9	0,0	
75	г. Донецк			X	X	135 257,4	135 257,4	0,0	
76	"Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области." 3-й этап - Строительство сооружений водоподготовки производительностью 12 тыс. м3/сут. (Инвестиционная площадка №2)	Глава администрации А.В. Ковалев	Проводятся конкурсные процедуры. Мероприятие внесено в план-график.	01.01.2018	31.12.2018	135 257,4	135 257,4	0,0	
77	г. Каменск-Шахтинский			X	X	265 776,8	265 776,8	0,0	
78	строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского в г. Каменск-Шахтинском Ростовской области	Глава администрации О.Э. Каюдин	Муниципальный контракт заключен 09.04.2018	01.01.2018	31.12.2018	265 776,8	265 776,8	0,0	
79	г. Новошахтинск			X	X	22 047,6	22 047,6	0,0	
80	строительство канализационной сети по объекту: "Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам:	Мэр города И.Н. Сорокин	Проводятся конкурсные процедуры. По решению суда результаты определения	01.01.2018	31.12.2018	22 047,6	22 047,6	0,0	

	Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному" г.Новошахтинск (наружные сети водоснабжения)		поставщиков отменены. Торги начаты повторно.						
81	г. Ростов-на-Дону			X	X	693 845,8	693 845,8	176 426,8	
82	"Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону. (IV этап)". Этап IV.I	Глава администрации города В.В. Кушнарев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	402 298,9	402 298,9	65 301,5	
83	строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону	Глава администрации города В.В. Кушнарев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	125 879,6	125 879,6	77 991,8	
84	строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г.Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино	Глава администрации города В.В. Кушнарев	Работы ведутся в соответствии с муниципальным контрактом.	01.01.2018	31.12.2018	165 667,3	165 667,3	33 133,5	
85	г. Шахты			X	X	119 870,9	119 870,9	1 975,5	
86	реконструкция объектов системы водоотведения г.Шахты	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	119 870,9	119 870,9	1 975,5	
87	Контрольное событие государственной программы 2.1. Завершение работ по объекту Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X

88	Контрольное событие государственной программы 2.2. Завершение работ по объекту Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
89	Контрольное событие государственной программы 2.3. Завершение работ по объекту Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Ведется корректировка проектной документации.	X	31.12.2018	X	X	X	X
90	Контрольное событие государственной программы 2.4. Завершение работ по объекту «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - "Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса "Южный" с насосной станцией»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X

91	Контрольное событие государственной программы 2.5. Завершение строительства и реконструкции объектов ВКХ и выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 32 объекта, из них: по 23 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 9 объектам проводятся конкурсные процедуры.	X	31.12.2018	X	X	X	X
92	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 16 объектов, из них: по 11 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 4 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 1 объекту работы завершены.	01.01.2018	25.12.2018	92 694,5	92 694,5	8 069,9	
93	Азовский район			X	X	14 034,8	14 034,8	1 904,0	
94	Реконструкция системы водоснабжения с.Кагальник Ростовской области	Глава администрации района В.Н. Бевзюк	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	31.12.2018	14 034,8	14 034,8	1 904,0	
95	Аксайский район			X	X	9 458,2	9 458,2	0,0	
96	Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.03.2018	25.12.2018	9 458,2	9 458,2	0,0	
97	Морозовский район			X	X	1 592,2	1 592,2	0,0	
98	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Строителей в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Завершение конкурсных процедур до 15.08.2018	01.04.2018	25.12.2018	542,8	542,8	0,0	
99	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Майская в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	330,6	330,6	0,0	
100	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Радужная в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Завершение конкурсных процедур до 15.08.2018	01.04.2018	25.12.2018	340,6	340,6	0,0	

101	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Дружбы в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	378,2	378,2	0,0	
102	Мясниковский район			X	X	26 181,1	26 181,1	0,0	
103	Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района Ростовской области	Глава администрации В.С. Килафян	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	26 181,1	26 181,1	0,0	
104	Сальский район			X	X	832,7	832,7	0,0	
105	Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске Ростовской обл.	Глава администрации В.И. Березовский	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	832,7	832,7	0,0	
106	Советский район			X	X	1 968,1	1 968,1	0,0	
107	Реконструкция разводящего водовода по адресу с.Петрово, Советского района Ростовской области	Глава администрации Е.С.Шепелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.05.2018	25.12.2018	1 046,6	1 046,6	0,0	
108	Реконструкция разводящего водовода по адресу: сл. Калач-Куртлак, Советского района Ростовской области	Глава администрации Е.С.Шепелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.05.2018	25.12.2018	921,5	921,5	0,0	
109	Тацинский район			X	X	6 232,0	6 232,0	0,0	
110	Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут. и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тацинского района	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 232,0	6 232,0	0,0	
111	Целинский район			X	X	7 837,5	7 837,5	0,0	
112	Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п. Целина Ростовской области	Глава администрации Б.Н. Сорокин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	7 837,5	7 837,5	0,0	

113	Чертковский район			X	X	2 772,4	2 772,4	0,0	
114	Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации в селе Сохрановка Чертковского района Ростовской области	Глава администрации О.И. Подгорная	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 772,4	2 772,4	0,0	
115	г. Волгодонск			X	X	8 135,7	8 135,7	0,0	
116	План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г.Волгодонска	Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников	Завершение конкурсных процедур до 01.09.2018	01.05.2018	25.12.2018	8 135,7	8 135,7	0,0	
117	г.Гуково			X	X	6 166,0	6 166,0	6 165,9	0,1 тыс.руб. Экономия за счет округления
118	Капитальный ремонт канализационных коллекторов методом санации в г. Гуково	Глава администрации города В.А. Горенко	Работы завершены, получено положительное заключение экспертизы.	01.01.2018	01.04.2018	6 166,0	6 166,0	6 165,9	0,1 тыс.руб. Экономия за счет округления
119	г. Шахты			X	X	7 483,8	7 483,8	0,0	
120	Строительство канализационного коллектора от пересечения ул.Дачная - просп. Победа Революции до ООО "Очистные сооружения" и канализационной насосной станции КНС "Стрельникова" в г.Шахты	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	Завершение конкурсных процедур до 05.08.2018	01.04.2018	25.12.2018	7 483,8	7 483,8	0,0	
121	Контрольное событие государственной программы 2.6. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По 1 объекту работы завершены, получено положительное заключение экспертизы.	X	25.12.2018	X	X	X	X

122	Контрольное событие государственной программы 2.7. Завершение этапа работ по проектированию	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	25.12.2018	X	X	X	X
123	Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 14 объектов, из них: по 11 объектам заключены муниципальные контракты, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 3 объектам работы завершены.	01.01.2018	25.12.2018	162 965,5	162 965,5	8 270,9	
124	Аксайский район			X	X	1 907,3	1 907,3	0,0	
125	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 4191, расположенной на юго-западной окраине ст. Мишкинская Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 23.06.2018	01.01.2018	25.12.2018	1 907,3	1 907,3	0,0	
126	Егорлыкский район			X	X	17 086,7	17 086,7	386,7	
127	капитальный ремонт двух накопительных резервуаров участка "Водоканал" предприятия ЕМУП "Коммунальник" в станице Егорлыкская Ростовской области	Глава администрации П.А. Павлов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 27.04.2018	01.01.2018	25.12.2018	17 086,7	17 086,7	386,7	
128	Заветинский район			X	X	2 286,0	2 286,0	0,0	
129	Капитальный ремонт артезианской скважины реестровой №1985 (т.п. №5822), расположенной в с.Федосеевка, ул.Центральная, д. 52а, Заветинского района, Ростовской области	Глава администрации Заветинского района Величко Ю.Г.	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 29.05.2018	01.01.2018	25.12.2018	1 132,5	1 132,5	0,0	

130	Капитальный ремонт артезианской скважины реестровый №1988 (т.п. №7528), расположенной в с.Федосеевка, ул.Молодежная, д.12а, Заветинского района, Ростовской области	Глава администрации Заветинского района Величко Ю.Г.	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 29.05.2018	01.01.2018	25.12.2018	1 153,5	1 153,5	0,0	
131	Куйбышевский район			X	X	2 342,0	2 342,0	2 187,4	154,6 тыс.руб. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
132	капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:19:0000000: 1271 (т.п. 54340) расположенного в х. Свободный, в 400 м. юго-западнее, Куйбышевского района, Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы завершены. Акт приемки от 28.04.2018.	01.01.2018	28.04.2018	715,2	715,2	668,4	46,8 тыс.руб. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
133	капитальный ремонт артезианской скважины с кадастровым номером № 61:19:0000000: 1142 (т.п. 2763), расположенной в х. Крюково, 200 м. на юго-запад от домовладения № 80 по ул. Молодежной, Куйбышевского района, Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы завершены. Акт приемки от 08.06.2018.	01.01.2018	08.06.2018	1 626,8	1 626,8	1 519,0	107,8 тыс.руб. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
134	Милютинский район			X	X	6 714,0	6 714,0	0,0	
135	капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. №1511), находящегося по адресу: Ростовская область, Милютинский район, х.Широко-Оглоблинский, в 30 м на север от дома № 3 по ул. Нижняя	Глава администрации А.Н. Королев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 17.05.2018	01.01.2018	25.12.2018	2 182,3	2 182,3	0,0	

136	капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. №1213), находящегося по адресу: Милютинский район, п. Светоч, в 150 м на юго-восток от дома № 9 по ул. Восточная	Глава администрации А.Н. Королев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 17.05.2018	01.01.2018	25.12.2018	2 287,7	2 287,7	0,0	
137	капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. №211), находящегося по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, в 100 м на восток от дома № 13 по ул. Гагарина	Глава администрации А.Н. Королев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 25.05.2018	01.01.2018	25.12.2018	2 244,0	2 244,0	0,0	
138	Песчанокопский район			X	X	2 664,7	2 664,7	2 536,1	128,6 тыс.руб. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
139	капитальный ремонт артезианской скважины с кадастровым №61:30:0000000:2575, (т.п. 13981), расположенной в с. Песчанокопское, ул. Энгельса, Песчанокопского района, Ростовской области	Глава администрации А.И. Зубов	Работы завершены. Акт приемки от 20.05.2018.	01.01.2018	20.05.2018	2 664,7	2 664,7	2 536,1	128,6 тыс.руб. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур..
140	г.Гуково			X	X	56 874,5	56 874,5	3 160,7	
141	капитальный ремонт методом санации участков комплекса канализационных сетей лит."2К-С" в г. Гуково Ростовской области	Глава администрации города В.А. Горенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 15.03.2018	01.01.2018	25.12.2018	56 874,5	56 874,5	3 160,7	
142	г.Шахты			X	X	73 090,3	73 090,3	0,0	
143	капитальный ремонт водовода по ул.Искра от т.«Б»-присоединение к водоводу направление «3	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Оформляются	01.01.2018	25.12.2018	10 908,7	10 908,7	0,0	

	ШДВ-ТЭЦ» до ул. Айвазовского в г.Шахты, Ростовской области		документы на финансирование.						
144	капитальный ремонт водовода направление «3 ШДВ-ХБК» от 3-го подъема ШДВ до взлетной полосы ЗАО «ШАРЗ» в г. Шахты, Ростовской области	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Оформляются документы на финансирование	01.01.2018	25.12.2018	13 579,4	13 579,4	0,0	
145	капитальный ремонт водовода направление «4 ШДВ-ВНС "Юбилейная" от трассы М4 "Дон" до ул. Фруктовая в г.Шахты, Ростовской области	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 14.06.2018	01.01.2018	25.12.2018	48 602,2	48 602,2	0,0	
146	Контрольное событие государственной программы 2.8. Завершение капитального ремонта объектов ВКХ	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 14 объектов, из них: по 11 объектам заключены муниципальные контракты, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 3 объектам работы завершены (акт приемки от 20.05.18, акт приемки от 08.06.18, акт приемки от 28.04.18)	X	25.12.2018	X	X	X	X
147	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	48 681,9	48 681,9	12 003,1	
148	Мероприятие 2.2.1. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	48 681,9	48 681,9	12 003,1	

149	г.Каменск-Шахтинский			X	X	48 681,9	48 681,9	12 003,1	
150	реконструкция котельной № 19 по пер.Володарского, 84 А и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной № 10 и № 16	Глава администрации О.Э. Каюдин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	48 681,9	48 681,9	12 003,1	
151	Контрольное событие государственной программы 2.9. Завершение строительства и реконструкции объектов теплоэнергетики	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
152	Основное мероприятие 2.3.Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Реализуется два объекта, по которым работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	93 369,0	93 369,0	21 074,9	
153	реконструкция «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатацион-ной надежности жилого дома №163 по ул. Степная в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап)	Глава администрации В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	60 151,6	60 151,6	21 074,9	
154	выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение работ по реализации мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее	Глава администрации В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	27.04.2018	31.12.2018	33 217,4	33 217,4	0,0	

	безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатацион-ной надежности жилого дома № 118 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)								
155	Контрольное событие государственной программы 2.10. Завершение работ по реконструкции жилого дома № 163 по ул. Степной	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
156	Основное мероприятие 2.5. Мероприятие по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Всего 37 муниципальных образований. По 26 муниципальным образованиям мероприятие реализуется. По 10 муниципальным образованиям отсутствует финансирование, в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг По 1 муниципальному образованию (Пролетарский район) отсутствие финансирования в связи с началом даты реализации мероприятия с 1.07.2018 года.	01.01.2018	31.12.2018	630 415,0	630 415,0	105 458,9	

157	Мероприятие 2.5.1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Всего 37 муниципальных образований. По 26 муниципальным образованиям мероприятие реализуется. По 10 муниципальным образованиям отсутствует финансирование, в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг По 1 муниципальному образованию (Пролетарский район) отсутствие финансирования в связи с началом даты реализации мероприятия с 1.07.2018 года.	01.01.2018	31.12.2018	630 415,0	630 415,0	105 458,9	
158	Азовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 858,5	2 858,5	529,8	
159	Аксайский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	12 375,1	12 375,1	0,0	

160	Белокалитвинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	37 720,5	37 720,5	14 308,3	
161	Дубовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	23 737,8	23 737,8	9 997,7	
162	Егорлыкский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	7 241,1	7 241,1	1 415,4	
163	Заветинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	5 370,0	5 370,0	2 094,6	
164	Зерноградский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 496,7	2 496,7	772,8	

165	Зимовниковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	876,0	876,0	240,6	
166	Каменский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	7 667,8	7 667,8	2 775,9	
167	Красносулинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 930,8	2 930,8	1 751,9	
168	Куйбышевский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	501,3	501,3	72,7	
169	Матвеево-Курганский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы	01.01.2018	31.12.2018	1 271,3	1 271,3	0,0	

			оказанных услуг						
170	Миллеровский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	17 902,6	17 902,6	9 169,0	
171	Милютинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	177,6	177,6	0,0	
172	Мясниковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	355,9	355,9	0,0	
173	Неклиновский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	789,3	789,3	317,9	

		Л.Н. Авдеева							
174	Октябрьский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	27 188,3	27 188,3	8 190,9	
175	Орловский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	6 601,7	6 601,7	2 888,5	
176	Песчанокопский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	127,5	127,5	0,0	
177	Пролетарский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с началом даты реализации мероприятия с 01.07.2018	01.07.2018	31.12.2018	791,8	791,8	0,0	

178	Ремонтненский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	15 515,0	15 515,0	6 518,9	
179	Сальский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 761,5	2 761,5	992,2	
180	Семикаракорский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	836,7	836,7	152,3	
181	Тарасовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 167,7	2 167,7	748,0	
182	Усть-Донецкий район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	14 069,4	14 069,4	5 036,6	

183	Целинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 326,2	2 326,2	679,9	
184	Цимлянский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	14 523,8	14 523,8	0,0	
185	Чертковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	4 441,2	4 441,2	1 247,7	
186	Шолоховский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 262,1	2 262,1	682,5	
187	г.Батайск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 633,2	2 633,2	0,0	

188	г.Зверево	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	16 700,5	16 700,5	3 925,5	
189	г.Каменск-Шахтинский	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	28 635,9	28 635,9	18 030,1	
190	г.Новочеркасск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 147,9	2 147,9	0,0	
191	г.Новошахтинск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	4 566,4	4 566,4	2 926,0	
192	г.Ростов-на-Дону	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	260 192,6	260 192,6	0,0	

193	г.Таганрог	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	44 352,7	44 352,7	9 993,2	
194	г.Шахты	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	53 300,6	53 300,6	0,0	
195	Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	Всего 33 объекта, из них: по 32 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту конкурсные процедуры объявлены на 06.08.2018.	01.01.2018	31.12.2018	393 460,9	393 460,9	24 704,1	
196	Мероприятие 2.6.1. Строительство газовых сетей	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	Всего 8 объектов, из них: по 7 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту конкурсные процедуры объявлены на 06.08.2018.	01.01.2018	31.12.2018	186 585,4	186 585,4	20 242,1	
197	Верхнедонской район			X	X	4 471,2	4 471,2	0,0	
198	распределительные газопроводы в х. Четвертинский Верхнедонского района Ростовской области	Глава администрации А.Г. Болдырев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	4 471,2	4 471,2	0,0	

199	Каменский район			X	X	126 958,2	126 958,2	20 242,1	
200	строительство межпоселкового газопровода высокого давления к х. Волченский Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	77 669,4	77 669,4	20 242,1	
201	строительство межпоселкового газопровода высокого давления второй категории к хут. Волченский – хут. Светлый, Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Конкурсные процедуры объявлены на 06.08.2018	01.01.2018	31.12.2018	49 288,8	49 288,8	0,0	
202	Миллеровский район			X	X	5 619,0	5 619,0	0,0	
203	Строительство сети газопровода в х. Закошьнов, Миллеровского района Ростовской области	Глава района В.С. Макаренко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	5 619,0	5 619,0	0,0	
204	Октябрьский район			X	X	49 537,0	49 537,0	0,0	
205	«Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области» (Наружные сети газоснабжения)	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	3 117,2	3 117,2	0,0	
206	Газоснабжение пос. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	1 444,5	1 444,5	0,0	
207	Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	7 765,5	7 765,5	0,0	

208	Газоснабжение х. Керчик-Савров Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	37 209,8	37 209,8	0,0	
209	Контрольное событие государственной программы 2.11 Завершение работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	Всего 8 объектов, из них: по 7 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту конкурсные процедуры объявлены на 06.08.2018.	X	31.12.2018	X	X	X	X
210	Мероприятие 2.6.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	Всего 25 объектов, по которым работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	206 875,5	206 875,5	4 462,0	
211	Егорлыкский район			X	X	6 918,2	6 918,2	1 213,9	
212	Строительство инженерной инфраструктуры (газопроводы) для малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области	Глава администрации П.А. Павлов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 918,2	6 918,2	1 213,9	
213	Каменский район			X	X	24 129,4	24 129,4	0,0	
214	строительство распределительного газопровода низкого и среднего давления с установкой ШГРП в х. Астахов Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	14 882,3	14 882,3	0,0	
215	строительство распределительного газопровода низкого и среднего давления с	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	9 247,1	9 247,1	0,0	

	установкой ШГРП в х.Березовый Каменского района Ростовской области								
216	Куйбышевский район			X	X	4 608,2	4 608,2	0,0	
217	Распределительные сети газопровода в х.Примиусский Куйбышевского района Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 600,6	2 600,6	0,0	
218	Распределительные сети газопровода в х. Заречный Куйбышевского района Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 007,6	2 007,6	0,0	
219	Красносулинский район			X	X	93 164,9	93 164,9	0,0	
220	распределительные газопроводы в х. Садки Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	26 758,9	26 758,9	0,0	
221	распределительные газопроводы в х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	15 130,1	15 130,1	0,0	
222	распределительные газопроводы в х. Дудкино Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	13 862,3	13 862,3	0,0	
223	распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	15 460,6	15 460,6	0,0	
224	строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	21 953,0	21 953,0	0,0	
225	Мартыновский район			X	X	18 190,6	18 190,6	3 248,1	
226	газификация х.Арбузов Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	5 679,2	5 679,2	1 014,4	

227	газификация х.Московский Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 798,2	3 798,2	677,6	
228	газификация х.Степной Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	4 427,7	4 427,7	790,5	
229	газификация п.Типчаковский Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	4 285,5	4 285,5	765,6	
230	Обливский район			X	X	25 232,9	25 232,9	0,0	
231	Строительство распределительных газовых сетей в х. Алексеевский Обливского района	Глава администрации В.Н. Черноморов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	11 187,0	11 187,0	0,0	
232	Строительство распределительных газовых сетей в п. Запрудный Обливский район	Глава администрации В.Н. Черноморов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	4 712,7	4 712,7	0,0	
233	Строительство распределительных газовых сетей в х. Машинский Обливского района	Глава администрации В.Н. Черноморов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	7 157,1	7 157,1	0,0	
234	Строительство распределительных газовых сетей в п. Северный Обливского района	Глава администрации В.Н. Черноморов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 176,1	2 176,1	0,0	
235	Октябрьский район			X	X	8 861,8	8 861,8	0,0	
236	газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 530,4	3 530,4	0,0	

237	строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. 70 лет Победы	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	4 308,6	4 308,6	0,0	
238	строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Новозарянский, ул. Степная	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 022,8	1 022,8	0,0	
239	Тацинский район			X	X	17 988,9	17 988,9	0,0	
240	прокладка распределительных газопроводов микрорайона по ул. Новой в ст. Тацинской Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 207,5	3 207,5	0,0	
241	строительство распределительных газовых сетей в х. Исаев, Тацинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	7 819,5	7 819,5	0,0	
242	строительство распределительных газовых сетей в х. Быстрореченский, Тацинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 961,9	6 961,9	0,0	
243	г.Шахты			X	X	7 780,6	7 780,6	0,0	
244	газификация пос. Артем (бывший пос. Старо-Азовка) и пос. ХБК (быв. пос. Красный)	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	7 780,6	7 780,6	0,0	

245	Контрольное событие государственной программы 2.12. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	Всего 25 объектов, по которым работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	25.12.2018	X	X	X	X
246	Основное мероприятие 2.7. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	Всего 15 объектов, из них: по 3 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту конкурсные процедуры объявлены на 26.07.2018; по 10 объектам муниципальный контракт в стадии заключения; по 1 объекту СМР завершены, ввод объекта в эксплуатации планируется до 1 сентября 2018г.	01.01.2018	25.12.2018	214 799,5	214 799,5	20 982,4	
247	Мероприятие 2.7.1. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	Всего 14 объектов, из них: по 2 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту конкурсные процедуры объявлены на 26.07.2018; по 10 объектам муниципальный контракт в стадии заключения; по 1 объекту СМР завершены.	01.01.2018	25.12.2018	213 933,5	213 933,5	20 982,4	

248	Аксайский район			X	X	24 811,2	24 811,2	0,0	
249	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (пер. Пролетарский). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	1 420,3	1 420,3	0,0	
250	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Подтелкова). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	2 232,8	2 232,8	0,0	
251	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Московская). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	1 675,7	1 675,7	0,0	
252	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Ленина). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	3 222,7	3 222,7	0,0	
253	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Лесная). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	1 421,6	1 421,6	0,0	

254	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Луговая). Старочеркасское сельское	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	1 927,5	1 927,5	0,0	
255	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (пер. Звездный). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	1 671,3	1 671,3	0,0	
256	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Мира). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	7 566,3	7 566,3	0,0	
257	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Гагарина). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	2 272,5	2 272,5	0,0	
258	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (пер. Алексеевский). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации района В.И. Борзенко	Муниципальный контракт в стадии заключения.	01.01.2018	25.12.2018	1 400,5	1 400,5	0,0	
259	г.Донецк			X	X	35 935,3	35 935,3	0,0	
260	строительство наружных сетей уличного освещения в 3 микрорайоне г.Донецка	Глава администрации города А.В. Ковалев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	35 935,3	35 935,3	0,0	

261	г.Ростов-на-Дону			X	X	124 604,9	124 604,9	0,0	
262	Строительство электрических сетей наружного освещения в г.Ростове-на-Дону	Глава Администрации города Ростова-на-Дону Кушнарев В.В.	Конкурсные процедуры объявлены на 26.07.2018	01.01.2018	25.12.2018	124 604,9	124 604,9	0,0	
263	г. Шахты			X	X	28 582,1	28 582,1	20 982,4	
264	реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г.Шахты Ростовской области	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	Строительно-монтажные работы завершены. В настоящий момент в стадии завершения работы по тех. присоединению, ввод объекта в эксплуатации планируется до 1 сентября 2018г.	01.01.2018	25.12.2018	26 158,3	26 158,3	20 982,4	
265	строительство линии наружного освещения ул.Достоевского, г.Шахты Ростовской области	И.о. Главы администрации А.П. Глушков	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 423,8	2 423,8	0,0	
266	Мероприятие 2.7.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения электрических сетей наружного (уличного) освещения на строительство, реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований области	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	866,0	866,0	0,0	
267	г.Гуково			X	X	866,0	866,0	0,0	
268	строительство линий наружного освещения в г.Гуково Ростовской области	Глава Администрации города Гуково Горенко В.А.	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	866,0	866,0	0,0	

269	Основное мероприятие 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области И.В. Ялтырева		01.01.2018	25.12.2018	3 451,3	3 451,3	3 451,3	
270	Мероприятие 2.8.3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области И.В. Ялтырева	Объекты введены в эксплуатацию в 2017г. В 2018г. исполнителям работ перечислен остаток средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.01.2018	25.12.2018	3 451,3	3 451,3	3 451,3	
271	г.Новошахтинск			X	X	3 451,3	3 451,3	3 451,3	
272	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	Мэр города И.Н. Сорокин	Объект введен в эксплуатацию в 2017г. В 2018г. исполнителю работ перечислен остаток средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.01.2018	25.12.2018	2 494,5	2 494,5	2 494,5	
273	Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53. Строительство комплекса механической очистки	Мэр города И.Н. Сорокин	Объект введен в эксплуатацию в 2017г. В 2018г. исполнителю работ перечислен остаток средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.01.2018	25.12.2018	956,8	956,8	956,8	
274	Основное мероприятие 2.11. Приобретение водонапорных башен	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения. Всего 17 муниципальных образований, по всем проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	69 482,6	69 482,6	0,0	

275	Азовский район	Глава администрации района В.Н. Бевзюк	Проводятся конкурсные процедуры на часть башен. В соответствии с МК от 26.03.2018 осуществлена частичная поставка.	01.01.2018	31.12.2018	5 298,4	5 298,4	0,0	
276	Аксайский район	Глава администрации района В.И. Борзенко	Проводятся конкурсные процедуры на часть башен. В соответствии с МК от 26.03.2018 осуществлена частичная поставка.	01.01.2018	31.12.2018	2 107,6	2 107,6	0,0	
277	Зерноградский район	Глава администрации В.В. Панасенко	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	1 963,8	1 963,8	0,0	
278	Каменский район	Глава администрации В.Е. Шевченко	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	1 761,7	1 761,7	0,0	
279	Константиновский район	Глава администрации В.Е. Калмыков	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	3 727,7	3 727,7	0,0	
280	Мартыновский район	Глава администрации А.Н. Тесленко	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	3 368,4	3 368,4	0,0	
281	Морозовский район	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	5 783,2	5 783,2	0,0	
282	Неклиновский район	Глава администрации В.Ф. Даниленко	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	3 954,3	3 954,3	0,0	
283	Октябрьский район	Глава администрации Л.В. Овчиева	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	3 075,2	3 075,2	0,0	
284	Орловский район	Глава администрации А.И. Харенко	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	10 246,2	10 246,2	0,0	
285	Песчанокопский район	Глава администрации А.И.Зубов	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	5 342,2	5 342,2	0,0	
286	Пролетарский район	Глава администрации С.Д. Гончар	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	2 425,9	2 425,9	0,0	
287	Ремонтненский район	Глава администрации А.П. Пустоветов	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	3 482,6	3 482,6	0,0	
288	Сальский район	Глава администрации В.И. Березовский	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	7 428,6	7 428,6	0,0	
289	Семикаракорский район	Глава администрации В.Н. Талалаев	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	320,4	320,4	0,0	

290	Советский район	Глава администрации Е.С.Шепелев	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	3 599,1	3 599,1	0,0	
291	Чертковский район	Глава администрации О.И. Подгорная	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	5 597,3	5 597,3	0,0	
292	Контрольное событие государственной программы 2.13. Поставка водонапорных башен в полном объеме	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 17 муниципальных образований, по всем проводятся конкурсные процедуры, кроме того в 2 из них осуществлена частичная поставка в соответствии с МК.	X	31.12.2018	X	X	X	X
293	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы»	Главный бухгалтер министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Н.А. Пахомова	X	X	X	84 508,0	84 508,0	32 452,8	
294	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	Главный бухгалтер министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Н.А. Пахомова	По состоянию на 01.07.2018 Министерством ЖКХ заключено 14 договоров на сумму 1363,6 тыс.руб.	01.01.2018	31.12.2018	84 508,0	84 508,0	32 452,8	
295	Итого по государственной программе	Министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	X	X	X	6 452 270,3	6 452 270,3	1 239 663,6	
296		Министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	X	X	X	5 844 009,9	5 844 009,9	1 193 977,1	
297		Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	X	X	X	608 260,4	608 260,4	45 686,5	