

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
за отчетный период 9 мес. 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, (тыс. рублей)			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	X	X	X	569 269,2	569 269,2	332 608,9	
2	Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Организовано и проведено 2 форума по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в том числе по вопросам благоустройства дворовых территорий, принадлежащих собственникам, в которых приняли участие 1250 человек	01.01.2018	31.12.2018	274,4	274,4	161,5	
3	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты от: 01.03.2018 № 3/18; 19.04.2018 № 15/18	X	01.12.2018	X	X	X	X

4	Контрольное событие государственной программы 1.2. Исполнение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 02.03.2018; 20.04.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.7. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Проведено 36 специализированных семинара в 11 муниципальных образованиях Ростовской области по теме: "Изменения в жилищном законодательстве". В ходе проведения данных семинаров приняли участие 1080 человек.	01.01.2018	31.12.2018	367,5	367,5	183,8	
6	Контрольное событие государственной программы 1.3. Заключение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты от: 26.02.2018 № 2/18; 13.06.2018 № 19/18; 24.08.2018 № 34/18	X	01.12.2018	X	X	X	X
7	Контрольное событие государственной программы 1.4. Исполнение государственного контракта	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от: 30.03.2018; 30.06.2018; 28.09.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

8	Основное мероприятие 1.8. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Предоставлен доступ к ЭБД пользователям 463 муниципальных образований Ростовской области, 10 пользователям министерства ЖКХ Ростовской области, обеспечена работоспособность ЭБД; разработана и разослана по районным, городским округам, городским и сельским поселениям инструкция по заполнению ЭБД в модифицированных формах ввода; осуществлено совершенствование системы ввода первоначальных показателей специалистами муниципальных образований с целью упрощения их работы	01.01.2018	31.12.2018	372,4	372,4	190,4	
9	Контрольное событие государственной программы 1.5. Заключение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	государственные контракты от: 06.04.2018 № 12/18; 28.06.2018 № 29/18; 25.09.2018 №45/18	X	01.12.2018	X	X	X	X
10	Контрольное событие государственной программы 1.6. Исполнение государственных контрактов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	акты приемки выполненных работ от:18.04.2018; 18.07.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

11	Основное мероприятие 1.9. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Реализация данного мероприятия запланирована в IV квартале 2018 года, осуществляется предварительный сбор заявок	01.01.2018	30.12.2018	1 107,4	1 107,4	0,0	
12	Контрольное событие государственной программы 1.7. Сбор заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	проведение конкурса	X	10.10.2018	X	X	X	X
13	Контрольное событие государственной программы 1.8. Подведение итогов конкурса, определение победителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	протокол заседания конкурсной комиссии, распоряжение Правительства Ростовской области об итогах конкурса	X	30.12.2018	X	X	X	X
14	Основное мероприятие 1.10. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Заключено соглашение между министерством ЖКХ области и НКО "Фонд капитального ремонта". Финансирование осуществляется в соответствии с графиком	01.01.2018	31.12.2018	179 232,2	179 232,2	124 877,1	
15	Контрольное событие государственной программы 1.9. Использование имущественного взноса Ростовской области на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту"	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Ежеквартальный отчет об использовании имущественного взноса от 13.04.2018, 13.07.2018	X	15.04.2018, 15.07.2018, 15.10.2018	X	X	X	X

16	Основное мероприятие 1.11. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Заключено соглашение между министерством ЖКХ области и НКО "Фонд капитального ремонта". Финансирование осуществляется в соответствии с графиком	01.01.2018	31.12.2018	3 735,9	3 735,9	2 523,2	
17	Контрольное событие государственной программы 1.10. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	X	31.12.2018	X	X	X	X
18	Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Заключено соглашение между министерством ЖКХ области и НКО "Фонд капитального ремонта". Проведены аукциона по отбору подрядных организаций. Заключены договора на замену 220 лифтов. Работы ведутся в соответствии с графиками производства работ	01.01.2018	31.12.2018	98 000,0	98 000,0	62 929,0	
19	Контрольное событие государственной программы 1.11. Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Авансирование работ, счета на оплату от 08.05.2018, 22.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018. Акты выполненных работ от 16.04.2018, 16.05.2018, 25.05.2018,	X	31.12.2018	X	X	X	X

			31.05.2018, 01.06.2018, 06.06.2018, 26.06.2018, 02.07.2018, 16.07.2018, 24.07.2018, 25.07.2018, 26.07.2018, 27.07.2018. По состоянию на 30.09.2018 осуществлена замена 169 лифтов.						
20	Основное мероприятие 1.13 Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	Заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Соглашение между министерством ЖКХ области и муниципальным образованием заключено. Постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 26.02.2018 № 204 утвержден перечень управляющих организаций и многоквартирных домов на территории города Ростова-на- Дону, в которых планируется выполнить капитальный ремонт в рамках данного мероприятия. Управляющими компаниями проведен отбор подрядных организаций по 28 многоквартирным домам, по которым заключены договора подряда, работы выполнены.	01.01.2018	31.12.2018	128 007,1	128 007,1	82 405,4	

21	Контрольное событие государственной программы 1.12.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Акты выполненных работ от 28.05.2018, 29.05.2018, 31.05.2018, 01.06.2018, 04.06.2018, 05.06.2018, 20.06.2018, 16.07.2018.*	X	31.12.2018	X	X	X	X
22	Основное мероприятие 1.14. Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Соглашение с муниципальным образованием и НКО «Фонд капитального ремонта» заключено. Торги проведены, договора заключены. Работы ведутся в соответствии с графиками производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	158 078,9	158 078,9	59 338,5	
23	капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации			26.07.2018	31.12.2018	10 596,7	10 596,7	3 002,7	
24	усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации с положительным заключением экспертизы			01.01.2018	31.12.2018	137 581,0	137 581,0	56 335,8	
25	замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			26.07.2018	31.12.2018	9 901,2	9 901,2	0,0	
26	Контрольное событие государственной программы 1.13. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Авансирование работ, счета на оплату от 01.08.2018, 07.09.2018, 10.09.2018, 14.09.2018. Акты выполненных работ от 01.08.2018, 10.09.2018.	X	31.12.2018	X	X	X	X

27	Основное мероприятие 1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами. Реализация данного мероприятия запланирована в IV квартале 2018 года	01.01.2018	31.12.2018	93,4	93,4	0,0	
28	Контрольное событие государственной программы 1.14. Выполнение государственного задания	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области В.В. Былков	Повышение квалификации участников мероприятий (конференций, семинаров) запланировано в IV квартале 2018 года	X	20.12.2018	X	X	X	X
29	Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	X	X	X	6 065 503,2	6 065 503,2	2 379 798,5	

30	Основное мероприятие 2.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 87 объектов, из них: по 49 объектам муниципальные контракты заключены, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 19 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 15 объектам работы завершены; по 3 объектам завершен этап проектирования - инженерные изыскания; по 1 объекту работы ведутся с отставанием от графика производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	4 642 117,6	4 642 117,6	1 858 207,8	
31	Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 43 объекта, из них: по 30 объектам контракты заключены, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту государственный контракт в стадии заключения; по 7 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 4 объектам работы завершены; по 1 объекту работы ведутся с отставанием от графика производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	4 369 494,8	4 369 494,8	1 745 877,2	

32	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2018	31.12.2018	238 237,7	238 237,7	151 318,4	
33	реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2018	31.12.2018	620 676,9	620 676,9	532 785,2	
34	строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся с отставанием от графика производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	299 526,3	299 526,3	0,0	
35	Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Государственный контракт в стадии заключения.	26.07.2018	31.12.2018	4 250,1	4 250,1	0,0	
36	«Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - "Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2018	31.12.2018	20 268,8	20 268,8	0,0	

	водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса "Южный" с насосной станцией»								
37	Азовский район			X	X	44 697,6	44 697,6	27 997,1	
38	"Реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области" I этап	Глава администрации В.Н. Бевзюк	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	44 697,6	44 697,6	27 997,1	
39	Аксайский район			X	X	54 393,4	54 393,4	0,0	
40	Реконструкция ОСК г. Аксая в п.Ковалевка Аксайского района	Глава администрации В. И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	26.07.2018	31.12.2018	54 393,4	54 393,4	0,0	
41	Белокалитвинский район			X	X	165 075,6	165 075,6	107 187,8	
42	реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области	Глава администрации О.А. Мельникова	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	140 183,0	140 183,0	84 630,6	
43	строительство КНС по ул.Кирова в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района	Глава администрации О.А. Мельникова	Работы по объекту завершены. Муниципальным заказчиком оформляются документы на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	24 892,6	24 892,6	22 557,2	
44	Зерноградский район			X	X	145 335,6	145 335,6	45 213,1	
45	реконструкция комплекса канализационных сетей лит.№2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области	Глава администрации В.В.Панасенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2018	31.12.2018	145 335,6	145 335,6	45 213,1	
46	Зимовниковский район			X	X	21 261,2	21 261,2	15 578,2	0,1 Экономия за счет округления.
47	Реконструкция водопроводных сетей от пер. Третьяковский до пер.87-й Стрелковой Дивизии по ул. Иванова, от ул. Иванова по	Глава администрации О.Н. Ткаченко	Работы по объекту завершены. Акт приемки от 15.08.2018.	01.01.2018	15.08.2018	3 678,3	3 678,3	3 678,3	

	пер. Радужный до ул. Цветочная в п.Зимовники, Зимовниковского района, Ростовской области								
48	Реконструкция водопроводных сетей обводного водопровода от автомобильной дороги в направлении х.Ленинский до третьего подъема в п.Зимовники Зимовниковского района, Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	5 682,9	5 682,9	0,0	
49	Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 2450 м в п. Зимовники Зимовниковского района, Ростовской области	Глава администрации О.Н. Ткаченко	Работы по объекту завершены. Акт приемки от 30.07.2018.	01.01.2018	30.07.2018	11 900,0	11 900,0	11 899,9	0,1 Экономия за счет округления
50	Каменский район			X	X	59 699,2	59 699,2	11 183,2	
51	строительство, реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица х. Лесной Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	56 262,2	56 262,2	10 380,2	
52	демонтаж и строительство новой водонапорной башни №2 расположенной по адресу: Ростовская обл. Каменский район, п.Глубокий, ул. Садовая 59а	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	3 437,0	3 437,0	803,0	
53	Красносулинский район			X	X	79 816,4	79 816,4	0,0	
54	строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	79 816,4	79 816,4	0,0	
55	Куйбышевский район			X	X	10 370,5	10 370,5	10 370,4	0,1 Экономия за счет округления.
56	реконструкция "Здания НС-1, гидравлического сооружения (Площадка НС-2) и водовода фильтрованной воды в с. Куйбышево" Куйбышевского района, Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы по объекту завершены. Акт приемки от 10.07.2018. Средства на финансирование завершения работ добавлены 1424-ЗС от 26.07.2018	01.01.2018	10.07.2018	10 370,5	10 370,5	10 370,4	0,1 Экономия за счет округления

57	Миллеровский район			X	X	15 800,0	15 800,0	0,0	
58	Проектирование системы ВКХ северо-западного района г.Миллерово для водоснабжения и канализования земельных участков, выделенных под перспективную застройку объекта жилищного строительства и соцкультбыта	Глава района В.С. Макаренко	Проводятся конкурсные процедуры.	29.03.2018	31.12.2018	15 800,0	15 800,0	0,0	
59	Неклиновский район			X	X	17 727,9	17 727,9	3 575,6	
60	Неклиновский район, Покровское сельское поселение. Разводящие сети водоснабжения с.Покровское (реконструкция)	Глава администрации В.Ф. Даниленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	29.03.2018	31.12.2018	17 727,9	17 727,9	3 575,6	
61	Октябрьский район			X	X	18 098,8	18 098,8	2 304,4	
62	"Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломенском городском поселении, Октябрьского района , Ростовской области" (Наружные сети водоснабжения)	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	9 453,6	9 453,6	654,0	
63	"Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломенском городском поселении, Октябрьского района , Ростовской области" (Наружные сети канализации)	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	8 645,2	8 645,2	1 650,4	
64	Семикаракорский район			X	X	128 425,3	128 425,3	37 182,4	
65	реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения	Глава администрации В.Н. Талалаев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	128 425,3	128 425,3	37 182,4	
66	Усть-Донецкий район			X	X	77 591,1	77 591,1	68 155,5	
67	реконструкция ОСВ ст. Мелиховская (насосной станции). Строительство сетей водоснабжения от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский и ст. Раздорская Усть-Донецкого района Ростовской области	Глава администрации В.М. Гуснай	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	77 591,1	77 591,1	68 155,5	

68	Цимлянский район			X	X	111 182,3	111 182,3	19 651,8	
69	строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области	Глава администрации В.В. Светличный	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	111 182,3	111 182,3	19 651,8	
70	Чертковский район			X	X	30 000,0	30 000,0	0,0	
71	Реконструкция объектов водоснабжения с. Михайлово-Александровка Чертковского района Ростовской области	Глава администрации О.И. Подгорная	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	31.12.2018	30 000,0	30 000,0	0,0	
72	Шолоховский район			X	X	129 077,9	129 077,9	55 796,6	
73	реконструкция водопроводной сети и водозаборных сооружений ст. Вешенской, Шолоховского района Ростовской области	Глава администрации О.Н. Дельнов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	129 077,9	129 077,9	55 796,6	
74	г.Азов			X	X	7 696,0	7 696,0	3 900,9	
75	строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67,69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники	Глава администрации В.В. Ращупкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Муниципальный контракт заключен 23.04.2018	01.01.2018	31.12.2018	7 696,0	7 696,0	3 900,9	
76	г. Батайск			X	X	50 062,6	50 062,6	0,0	
77	Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО "Батайское") и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО "Батайское") до КНС-2 (завершение строительства)	Мэр города В.В. Путилин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	31.12.2018	25 031,3	25 031,3	0,0	
78	Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (завершение строительства)	Мэр города В.В. Путилин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	31.12.2018	25 031,3	25 031,3	0,0	

79	г.Волгодонск			X	X	99 852,3	99 852,3	8 227,4	
80	реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т "К". Литер:1, на участке: дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области	Глава администрации В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	45 931,6	45 931,6	0,0	
81	реконструкция самотечного коллектора К 5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м. Литер:3», на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6	Глава администрации В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	53 920,7	53 920,7	8 227,4	
82	г. Гуково			X	X	277 662,0	277 662,0	0,0	
83	внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР "Гуково"	Глава администрации В.А. Горенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	139 727,7	139 727,7	0,0	
84	внутриплощадочные сети водоотведения ТОСЭР "Гуково"	Глава администрации В.А. Горенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	68 856,1	68 856,1	0,0	
85	строительство водовода от насосной станции 5-го подъема до ул. Кольцевая, ул. Мира в г.Гуково	Глава администрации В.А. Горенко	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	55 162,3	55 162,3	0,0	
86	строительство канализационных сетей в юго-восточной части г.Гуково	Глава администрации В.А. Горенко	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	13 915,9	13 915,9	0,0	
87	г. Донецк			X	X	169 791,5	169 791,5	0,0	
88	"Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области." 3-й этап - Строительство сооружений водоподготовки производительностью 12 тыс. м3/сут. (Инвестиционная площадка №2)	Глава администрации А.В. Ковалев	Проводятся конкурсные процедуры.	01.01.2018	31.12.2018	135 257,4	135 257,4	0,0	

89	Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области. 2-й этап – Строительство сетей и сооружений. (Инвестиционная площадка №2)	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	26.07.2018	31.12.2018	34 534,1	34 534,1	0,0	
90	г. Каменск-Шахтинский			X	X	148 568,5	148 568,5	23 951,0	
91	строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского в г. Каменск-Шахтинском Ростовской области	И.о.главы администрации города Фетисов К.К.	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	148 568,5	148 568,5	23 951,0	
92	г. Новошахтинск			X	X	22 047,6	22 047,6	0,0	
93	строительство канализационной сети по объекту: "Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам:Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному" г.Новошахтинск (наружные сети водоснабжения)	Мэр города И.Н. Сорокин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	22 047,6	22 047,6	0,0	
94	г. Ростов-на-Дону			X	X	1 182 430,8	1 182 430,8	616 203,5	
95	"Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону. (IV этап)". Этап IV.I	Глава администрации города В.В. Кушнарев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	890 883,9	890 883,9	488 395,1	
96	строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростова-на-Дону	Глава администрации города В.В. Кушнарев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	125 879,6	125 879,6	77 991,8	
97	строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г.Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино	Глава администрации города В.В. Кушнарев	Работы ведутся в соответствии с муниципальным контрактом.	01.01.2018	31.12.2018	165 667,3	165 667,3	49 816,6	
98	г. Шахты			X	X	119 870,9	119 870,9	5 294,7	
99	реконструкция объектов системы водоотведения г.Шахты	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	119 870,9	119 870,9	5 294,7	

100	Контрольное событие государственной программы 2.1. Завершение работ по объекту Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
101	Контрольное событие государственной программы 2.2. Завершение работ по объекту Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. III этап строительства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
102	Контрольное событие государственной программы 2.3. Завершение работ по объекту Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Ведется корректировка проектной документации.	X	31.12.2018	X	X	X	X
103	Контрольное событие государственной программы 2.4. Завершение работ по объекту «Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап)»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Государственный контракт в стадии заключения.	X	31.12.2018	X	X	X	X

104	Контрольное событие государственной программы 2.5. Завершение работ по объекту «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - "Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса "Южный" с насосной станцией»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
105	Контрольное событие государственной программы 2.6. Завершение строительства и реконструкции объектов ВКХ и выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 38 объектов, из них: по 27 объектам муниципальные контракты заключены, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 7 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 4 объектам работы завершены.	X	31.12.2018	X	X	X	X
106	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 17 объектов, из них: по 12 объектам муниципальные контракты заключены, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту проводятся конкурсные процедуры; по 1 объекту работы	01.01.2018	25.12.2018	91 762,2	91 762,2	10 870,7	

			завершены, по 3 объектам завершен этап проектирования - инженерные изыскания.						
107	Азовский район			X	X	11 233,6	11 233,6	1 904,0	
108	Реконструкция системы водоснабжения с.Кагальник Ростовской области	Глава администрации В.Н. Бевзюк	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	11 233,6	11 233,6	1 904,0	
109	Аксайский район			X	X	9 458,2	9 458,2	0,0	
110	Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.03.2018	25.12.2018	9 458,2	9 458,2	0,0	
111	Морозовский район			X	X	1 592,2	1 592,2	0,0	
112	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Строителей в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	542,8	542,8	0,0	
113	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Майская в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	330,6	330,6	0,0	
114	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Радужная в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	340,6	340,6	0,0	
115	Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул.Дружбы в г.Морозовске Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	378,2	378,2	0,0	
116	Мясниковский район			X	X	22 020,9	22 020,9	0,0	
117	Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района Ростовской области	Глава администрации В.С. Килафян	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	22 020,9	22 020,9	0,0	

118	Сальский район			X	X	832,7	832,7	832,7	
119	Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске Ростовской обл.	Глава администрации В.И. Березовский	Завершен этап проектирования - инженерные изыскания. Акт выполненных работ от 30.08.2018.	01.04.2018	20.09.2018	832,7	832,7	832,7	
120	Советский район			X	X	1 968,1	1 968,1	1 968,1	
121	Реконструкция разводящего водовода по адресу с.Петрово, Советского района Ростовской области	Глава администрации Е.С.Щепелев	Завершен этап проектирования - инженерные изыскания. Акт выполненных работ от 06.08.2018.	01.05.2018	27.09.2018	1 046,6	1 046,6	1 046,6	
122	Реконструкция разводящего водовода по адресу: сл. Калач-Куртлак, Советского района Ростовской области	Глава администрации Е.С.Щепелев	Завершен этап проектирования - инженерные изыскания. Акт выполненных работ от 06.08.2018.	01.05.2018	27.09.2018	921,5	921,5	921,5	
123	Тагинский район			X	X	6 232,0	6 232,0	0,0	
124	Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут. и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тагинского района	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 232,0	6 232,0	0,0	
125	Целинский район			X	X	7 837,5	7 837,5	0,0	
126	Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п. Целина Ростовской области	Глава администрации Б.Н. Сорокин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	7 837,5	7 837,5	0,0	
127	Цимлянский район			X	X	6 029,1	6 029,1	0,0	
128	Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г.Цимлянска	Глава администрации В.В. Светличный	Завершение конкурсных процедур до 15.11.2018	26.07.2018	25.12.2018	6 029,1	6 029,1	0,0	
129	Чертковский район			X	X	2 772,4	2 772,4	0,0	
130	Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации в селе Сохрановка Чертковского района Ростовской области	Глава администрации О.И. Подгорная	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 772,4	2 772,4	0,0	

131	г. Волгодонск			X	X	8 135,7	8 135,7	0,0	
132	План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г.Волгодонска	Глава администрации города В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.05.2018	25.12.2018	8 135,7	8 135,7	0,0	
133	г.Гуково			X	X	6 166,0	6 166,0	6 165,9	0,1 Экономия за счет округления.
134	Капитальный ремонт канализационных коллекторов методом санации в г. Гуково	Глава администрации города В.А. Горенко	Работы завершены, получено положительное заключение экспертизы № 61-1-1-3-0020-18 от 09.02.2018.	01.01.2018	25.12.2018	6 166,0	6 166,0	6 165,9	0,1 Экономия за счет округления.
135	г. Шахты			X	X	7 483,8	7 483,8	0,0	
136	Строительство канализационного коллектора от пересечения ул.Дачная - просп. Победа Революции до ООО "Очистные сооружения" и канализационной насосной станции КНС "Стрельникова" в г.Шахты	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.04.2018	25.12.2018	7 483,8	7 483,8	0,0	
137	Контрольное событие государственной программы 2.6. Завершение работ по разработке проектной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По 1 объекту проектная документация разработана, положительное заключение экспертизы получено.	X	25.12.2018	X	X	X	
138	Контрольное событие государственной программы 2.7. Завершение этапа работ по проектированию	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Этап проектирования - инженерные изыскания завершены по 3 объектам.	X	25.12.2018	X	X	X	

139	Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 27 объектов, из них: по 6 объектам муниципальные контракты заключены, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 11 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 10 объектам работы завершены.		25.12.2018	180 860,6	180 860,6	101 459,9	
140	Аксайский район			X	X	1 805,4	1 805,4	1 805,4	
141	капитальный ремонт буровой на воду скважины № 4191, расположенной на юго-западной окраине ст. Мишкинская Аксайского района Ростовской области	Глава района В.И. Борзенко	Работы завершены. Акт приемки от 06.08.2018.	01.01.2018	06.08.2018	1 805,4	1 805,4	1 805,4	
142	Егорлыкский район			X	X	12 137,1	12 137,1	6 648,1	
143	капитальный ремонт двух накопительных резервуаров участка "Водоканал" предприятия ЕМУП "Коммунальник" в станице Егорлыкская Ростовской области	Глава администрации П.А. Павлов	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	01.01.2018	25.12.2018	12 137,1	12 137,1	6 648,1	
144	Заветинский район			X	X	2 175,8	2 175,8	0,0	
145	Капитальный ремонт артезианской скважины реестровый №1985 (т.п. №5822), расположенной в с.Федосеевка, ул.Центральная, д. 52а, Заветинского района, Ростовской области	Глава администрации Ю.Г. Величко	Работы завершены. Акт приемки от 27.09.2018. Муниципальным заказчиком оформляются документы на финансирование.	01.01.2018	27.09.2018	1 077,9	1 077,9	0,0	
146	Капитальный ремонт артезианской скважины реестровый №1988 (т.п. №7528), расположенной в с.Федосеевка, ул.Молодежная, д.12а, Заветинского района, Ростовской области	Глава администрации Ю.Г. Величко	Работы завершены. Акт приемки от 27.09.2018. Муниципальным заказчиком оформляются документы на финансирование.	01.01.2018	27.09.2018	1 097,9	1 097,9	0,0	

147	Каменский район			X	X	7 805,8	7 805,8	0,0	
148	Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) участка водовода от участка 1 км (от колодца) до участка 3,8 км (до колодца пер.Индустриальный) водозабора "Таловая Балка" протяженностью 2,8 км. Глубокий Каменского района	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	26.07.2018	25.12.2018	7 805,8	7 805,8	0,0	
149	Куйбышевский район			X	X	2 187,4	2 187,4	2 187,3	
150	капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:19:0000000:1271 (т.п. 54340) расположенного в х. Свободный, в 400 м. юго-западнее, Куйбышевского района, Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы завершены. Акт приемки от 28.04.2018.	01.01.2018	28.04.2018	668,4	668,4	668,3	
151	капитальный ремонт артезианской скважины с кадастровым номером № 61:19:0000000:1142 (т.п. 2763), расположенной в х. Крюково, 200 м. на юго-запад от домовладения № 80 по ул. Молодежной, Куйбышевского района, Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы завершены. Акт приемки от 08.06.2018.	01.01.2018	08.06.2018	1 519,0	1 519,0	1 519,0	
152	Мартыновский район			X	X	3 426,5	3 426,5	0,0	
153	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:20:0100101:8272 (т.п. 8530), расположенного в п. Южный, Мартыновского района, Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 379,5	1 379,5	0,0	
154	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:20:0020101:8537 (т.п. 2-БО), расположенной в сл.Большая Орловка, ул.Красноармейская, д.119-а, Мартыновского района, Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 004,8	1 004,8	0,0	

155	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:20:0020101:8535 (т.п. 1-БО), расположенной в сл.Большая Орловка, ул.Советская, д.75-а, Мартыновского района, Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 042,2	1 042,2	0,0	
156	Милютинский район			X	X	5 577,7	5 577,7	3 378,8	40,9 Экономия в ходе выполнения работ.
157	капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. №1511), находящегося по адресу: Ростовская область, Милютинский район, х.Широко-Оглоблинский, в 30 м на север от дома № 3 по ул. Нижняя	Глава администрации А.Н. Королев	Работы завершены. Акт приемки от 15.08.2018.	01.01.2018	15.08.2018	1 669,5	1 669,5	1 632,4	37,1 Экономия в ходе выполнения работ.
158	капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. №1213), находящегося по адресу: Милютинский район, п. Светоч, в 150 м на юго-восток от дома № 9 по ул. Восточная	Глава администрации А.Н. Королев	Работы завершены. Акт приемки от 15.08.2018.	01.01.2018	15.08.2018	1 750,2	1 750,2	1 746,4	3,8 Экономия в ходе выполнения работ.
159	капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. №211), находящегося по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, в 100 м на восток от дома № 13 по ул. Гагарина	Глава администрации А.Н. Королев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 158,0	2 158,0	0,0	
160	Морозовский район			X	X	16 036,8	16 036,8	0,0	
161	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый №61:24:0600004:271 (т.п. 10400219) и №61:24:0600004:272 (т.п. 0000000146), расположенных в х.Вербочки, 0,3 км на северо-запад от ул.Мира, 57, Морозовского района, Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	2 954,6	2 954,6	0,0	

162	Капитальный ремонт артскважины кадастровый №61:24:0600007:628 (т.п. 7339), расположенной в х.Сибирьки, ул. Степная, д.12 а, Морозовского района Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 586,2	1 586,2	0,0	
163	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый №61:24:0050301:186 (т.п. 10400260), расположенной в хуторе Грузинов, ул. Центральная, 181, Морозовского района, Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 379,4	1 379,4	0,0	
164	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый номер №61:24:0600003:264 (т.п. 5153), расположенной в х.Козинка, 35 м. западнее от д.11 по ул. Подгорной, Морозовского района Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 612,7	1 612,7	0,0	
165	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый №61:21:0020105:291 (т.п.3/760), расположенной в х.Костино-Быстрианский, ул.Котельникова, д.65а, Морозовского района, Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 787,5	1 787,5	0,0	
166	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый номер №61:24:0110408:9 (т. п. № 103-Р(2)), расположенной в х. Старопетровский, ул.Новая 7, Морозовского района, Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	2 339,1	2 339,1	0,0	
167	Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый №61:24:0600019:322 (т. п. 10400302), расположенной в х.Парамонов, ул.Молодежная, д. 22/1, Морозовского района, Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	2 498,1	2 498,1	0,0	

168	Капитальный ремонт артезианской скважины №61:24:0040502:30 (т.п. 10400323), расположенной по адресу: п. Комсомольский, ул.Центральная, д.37, Морозовского района Ростовской области	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	Проводятся конкурсные процедуры.	26.07.2018	25.12.2018	1 879,2	1 879,2	0,0	
169	Песчанокопский район			X	X	2 536,2	2 536,2	2 536,1	0,1 Экономия за счет округления.
170	капитальный ремонт артезианской скважины с кадастровым №61:30:0000000:2575, (т.п. 13981), расположенной в с. Песчанокопское, ул. Энгельса, Песчанокопского района, Ростовской области	Глава администрации А.И. Зубов	Работы завершены. Акт приемки от 23.04.2018.***	01.01.2018	23.04.2018	2 536,2	2 536,2	2 536,1	0,1 Экономия за счет округления.
171	Пролетарский район			X	X	738,9	738,9	0,0	
172	Капитальный ремонт буровой на воду скважины №1249 х. Наумовский, б. Крайняя (Матвеева) Пролетарского района, Ростовской области	Глава администрации С.Д. Гончар	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	26.07.2018	25.12.2018	738,9	738,9	0,0	
173	г.Гуково			X	X	56 200,2	56 200,2	35 943,8	
174	капитальный ремонт методом санации участков комплекса канализационных сетей лит. "2К-С" в г. Гуково Ростовской области	Глава администрации города В.А. Горенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	56 200,2	56 200,2	35 943,8	
175	г.Шахты			X	X	70 232,8	70 232,8	48 960,4	127,8 Имеется экономия, в том числе: 127,7 в ходе проведения работ; 0,1 за счет округления.

176	капитальный ремонт водовода по ул.Искра от т.«Б»-присоединение к водоводу направление «3 ШДВ-ТЭЦ» до ул. Айвазовского в г.Шахты, Ростовской области	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы завершены. Акт приемки от 24.04.2018.**	01.01.2018	24.04.2018	9 620,4	9 620,4	9 620,3	0,1 Экономия за счет округления.
177	капитальный ремонт водовода направление «3 ШДВ-ХБК» от 3-го подъема ШДВ до взлетной полосы ЗАО «ШАРЗ» в г. Шахты, Ростовской области	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы завершены. Акт приемки от 27.06.2018.**	01.01.2018	27.06.2018	13 579,4	13 579,4	13 451,7	127,7 Экономия в ходе выполнения работ.
178	капитальный ремонт водовода направление «4 ШДВ-ВНС "Юбилейная" от трассы М4 "Дон" до ул. Фруктовая в г.Шахты, Ростовской области	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	47 033,0	47 033,0	25 888,4	
179	Контрольное событие государственной программы 2.8. Завершение капитального ремонта объектов ВКХ	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 27 объектов, из них: по 6 объектам муниципальные контракты заключены, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 11 объектам проводятся конкурсные процедуры; по 10 объектам работы завершены.	X	25.12.2018	X	X	X	X
180	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	72 253,2	72 253,2	25 436,7	

181	Мероприятие 2.2.1. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	72 253,2	72 253,2	25 436,7	
182	г.Каменск-Шахтинский			X	X	72 253,2	72 253,2	25 436,7	
183	реконструкция котельной № 19 по пер.Володарского, 84 А и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной № 10 и № 16	И.о.главы администрации города Фетисов К.К.	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	72 253,2	72 253,2	25 436,7	
184	Контрольное событие государственной программы 2.9. Завершение строительства и реконструкции объектов теплоэнергетики	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
185	Основное мероприятие 2.3.Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Реализуется два объекта, по которым работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	88 003,0	88 003,0	29 075,5	
186	реконструкция «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №163 по ул. Степная в г. Волгодонске Ростовской области» (I этап)	Глава администрации В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	38 120,5	38 120,5	29 075,5	

187	выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение работ по реализации мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 118 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	Глава администрации В.П. Мельников	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	27.04.2018	31.12.2018	49 882,5	49 882,5	0,0	
188	Контрольное событие государственной программы 2.10. Завершение работ по реконструкции жилого дома № 163 по ул. Степной	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	X	31.12.2018	X	X	X	X
189	Основное мероприятие 2.5. Мероприятие по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Всего 37 муниципальных образований. По 34 муниципальным образованиям мероприятия реализуются. По 3 муниципальным образованиям отсутствует финансирование, в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	630 415,0	630 415,0	345 202,3	

190	Мероприятие 2.5.1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Всего 37 муниципальных образований. По 34 муниципальным образованиям мероприятие реализуется. По 3 муниципальным образованиям отсутствует финансирование, в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	630 415,0	630 415,0	345 202,3	
191	Азовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 858,5	2 858,5	1 464,2	
192	Аксайский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	12 375,1	12 375,1	8 439,0	

193	Белокалитвинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	37 720,5	37 720,5	14 580,2	
194	Дубовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	23 737,8	23 737,8	15 910,7	
195	Егорлыкский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	7 241,1	7 241,1	4 217,9	
196	Заветинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	5 370,0	5 370,0	3 793,7	

197	Зерноградский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 496,7	2 496,7	772,8	
198	Зимовниковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	876,0	876,0	556,4	
199	Каменский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	7 667,8	7 667,8	3 459,6	
200	Красносулинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 930,8	2 930,8	1 751,9	

201	Куйбышевский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	501,3	501,3	209,8	
202	Матвеево-Курганский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	1 271,3	1 271,3	353,7	
203	Миллеровский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	17 902,6	17 902,6	11 356,1	
204	Милютинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	177,6	177,6	90,3	

205	Мясниковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	355,9	355,9	0,0	
206	Неклиновский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	789,3	789,3	317,9	
207	Октябрьский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	27 188,3	27 188,3	15 717,1	
208	Орловский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	6 601,7	6 601,7	4 511,4	

209	Песчанокопский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	127,5	127,5	72,3	
210	Пролетарский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.07.2018	31.12.2018	791,8	791,8	0,0	
211	Ремонтненский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	15 515,0	15 515,0	10 386,6	
212	Сальский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 761,5	2 761,5	1 760,8	

213	Семикаракорский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	296,4	296,4	152,3	
214	Тарасовский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 167,7	2 167,7	1 392,0	
215	Усть-Донецкий район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	14 069,4	14 069,4	8 926,3	
216	Целинский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 326,2	2 326,2	1 451,0	

217	Цимлянский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Отсутствие финансирования в связи с непредставлением ресурсоснабжающей организацией документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	14 523,8	14 523,8	0,0	
218	Чертковский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	4 441,2	4 441,2	2 635,6	
219	Шолоховский район	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 262,1	2 262,1	1 399,0	
220	г.Батайск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 633,2	2 633,2	1 719,3	

221	г.Зверево	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	16 700,5	16 700,5	8 278,6	
222	г.Каменск-Шахтинский	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	28 635,9	28 635,9	18 270,4	
223	г.Новочеркасск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	2 147,9	2 147,9	1 404,2	
224	г.Новошахтинск	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	4 690,7	4 690,7	3 971,1	

225	г.Ростов-на-Дону	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	260 192,6	260 192,6	145 618,7	
226	г.Таганрог	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	44 768,7	44 768,7	19 261,9	
227	г.Шахты	Начальник отдела финансового планирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Л.Н. Авдеева	Мероприятие реализуется в соответствии с графиком предоставления субсидий на основании объемов оказанных услуг	01.01.2018	31.12.2018	53 300,6	53 300,6	30 999,5	
228	Основное мероприятие 2.6. Строительство газовых сетей, включая разработку проектной документации	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	Всего 33 объекта, из них: по 29 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 4 объектам работы выполнены в полном объеме.	01.01.2018	31.12.2018	350 406,2	350 406,2	58 787,3	

229	Мероприятие 2.6.1. Строительство газовых сетей	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	Всего 8 объектов, из них: по 7 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту работы завершены.	01.01.2018	31.12.2018	184 505,6	184 505,6	41 552,3	
230	Верхнедонской район			X	X	4 167,4	4 167,4	3 267,1	900,3 Экономия в ходе выполнения работ.
231	распределительные газопроводы в х. Четвертинский Верхнедонского района Ростовской области	Глава администрации А.Г. Болдырев	Работы по объекту завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.08.2018	01.01.2018	21.08.2018	4 167,4	4 167,4	3 267,1	900,3 Экономия в ходе выполнения работ.
232	Каменский район			X	X	125 182,2	125 182,2	36 321,7	
233	строительство межпоселкового газопровода высокого давления к х. Волченский Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	75 893,4	75 893,4	36 321,7	
234	строительство межпоселкового газопровода высокого давления второй категории к хут. Волченский – хут. Светлый, Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	49 288,8	49 288,8	0,0	
235	Миллеровский район			X	X	5 619,0	5 619,0	0,0	
236	Строительство сети газопровода в х. Закошьнов, Миллеровского района Ростовской области	Глава района В.С. Макаренко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	5 619,0	5 619,0	0,0	
237	Октябрьский район			X	X	49 537,0	49 537,0	1 963,5	
238	«Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области» (Наружные сети газоснабжения)	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	3 117,2	3 117,2	1 963,5	

239	Газоснабжение пос. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	1 444,5	1 444,5	0,0	
240	Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	7 765,5	7 765,5	0,0	
241	Газоснабжение х. Керчик-Савров Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	31.12.2018	37 209,8	37 209,8	0,0	
242	Контрольное событие государственной программы 2.11 Завершение работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	Всего 8 объектов, из них: по 7 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 1 объекту работы завершены.	X	31.12.2018	X	X	X	X
243	Мероприятие 2.6.2. Разработка проектной документации на строительство газовых сетей	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	Всего 25 объектов, из них: по 22 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 3 объектам работы выполнены в полном объеме.	01.01.2018	25.12.2018	165 900,6	165 900,6	17 235,0	
244	Егорлыкский район			X	X	6 069,5	6 069,5	6 069,5	
245	Строительство инженерной инфраструктуры (газопроводы) для малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области	Глава администрации П.А. Павлов	Работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы № 61-1-1-3-000465-2018 от 28.08.2018.	01.01.2018	28.08.2018	6 069,5	6 069,5	6 069,5	
246	Каменский район			X	X	23 528,6	23 528,6	0,0	
247	строительство распределительного газопровода низкого и среднего давления с установкой ШГРП в х. Астахов Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	14 513,1	14 513,1	0,0	

248	строительство распределительного газопровода низкого и среднего давления с установкой ШГРП в х. Березовый Каменского района Ростовской области	Глава администрации В.Е. Шевченко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	9 015,5	9 015,5	0,0	
249	Куйбышевский район			X	X	4 608,2	4 608,2	4 608,2	
250	Распределительные сети газопровода в х. Примиусский Куйбышевского района Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы № 61-1-1-3-0100-18 от 13.07.2018.	01.01.2018	13.07.2018	2 600,6	2 600,6	2 600,6	
251	Распределительные сети газопровода в х. Заречный Куйбышевского района Ростовской области	Глава администрации Н. В. Мирющенко	Работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы № 61-1-1-3-0083-18 от 14.06.2018.	01.01.2018	14.06.2018	2 007,6	2 007,6	2 007,6	
252	Красносулинский район			X	X	68 912,5	68 912,5	0,0	
253	Распределительные газопроводы в х. Садки расносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	18 315,0	18 315,0	0,0	
254	Распределительные газопроводы в х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	11 100,0	11 100,0	0,0	
255	Распределительные газопроводы в х. Дудкино Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	10 637,5	10 637,5	0,0	
256	Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	11 377,5	11 377,5	0,0	
257	Строительство распределительных газовых сетей в ст.Владимировская Красносулинского района Ростовской области	Глава администрации Н.А. Альшенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	17 482,5	17 482,5	0,0	

258	Мартыновский район			X	X	16 240,4	16 240,4	3 248,0	
259	Газификация х.Арбузов Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	5 072,1	5 072,1	1 014,4	
260	Газификация х.Московский Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 387,8	3 387,8	677,5	
261	Газификация х.Степной Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 952,5	3 952,5	790,5	
262	Газификация п.Типчаковский Мартыновского района Ростовской области	Глава администрации А.Н. Тесленко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 828,0	3 828,0	765,6	
263	Обливский район			X	X	16 546,4	16 546,4	3 309,3	
264	Строительство распределительных газовых сетей в х.Алексеевский Обливского района	Глава администрации А.А. Деревянко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 734,0	6 734,0	1 346,8	
265	Строительство распределительных газовых сетей в п.Запрудный Обливский район	Глава администрации А.А. Деревянко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 367,0	3 367,0	673,4	
266	Строительство распределительных газовых сетей в х.Машинский Обливского района	Глава администрации А.А. Деревянко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	4 810,0	4 810,0	962,0	
267	Строительство распределительных газовых сетей в п.Северный Обливского района	Глава администрации А.А. Деревянко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 635,4	1 635,4	327,1	
268	Октябрьский район			X	X	7 492,4	7 492,4	0,0	
269	Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 530,4	3 530,4	0,0	

270	Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. 70 лет Победы	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 959,3	2 959,3	0,0	
271	Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Новозарянский, ул. Степная	Глава администрации Л.В. Овчиева	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 002,7	1 002,7	0,0	
272	Тацинский район			X	X	15 602,3	15 602,3	0,0	
273	прокладка распределительных газопроводов микрорайона по ул. Новой в ст. Тацинской Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 425,8	2 425,8	0,0	
274	строительство распределительных газовых сетей в х. Исаев, Тацинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 973,0	6 973,0	0,0	
275	строительство распределительных газовых сетей в х. Быстрореченский, Тацинского района, Ростовской области	Глава района Н.Н. Кошелев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 203,5	6 203,5	0,0	
276	г.Шахты			X	X	6 900,3	6 900,3	0,0	
277	газификация пос. Артем (бывший пос. Старо-Азовка) и пос. ХБК (быв. пос. Красный)	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	6 900,3	6 900,3	0,0	
278	Контрольное событие государственной программы 2.12. Завершение работ по разработке проектной документации	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	Всего 25 объектов, из них: по 22 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 3 объектам работы выполнены в полном объеме.	X	25.12.2018	X	X	X	X

279	Основное мероприятие 2.7. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектной документации	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	Всего 15 объектов, из них: по 13 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 2 объектам работы завершены.	01.01.2018	25.12.2017	209 374,3	209 374,3	56 668,3	
280	Мероприятие 2.7.1. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	Всего 14 объектов, из них: по 12 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ; по 2 объектам работы завершены.	01.01.2018	25.12.2017	208 508,3	208 508,3	56 668,3	
281	Аксайский район			X	X	24 811,2	24 811,2	0,0	
282	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (пер. Пролетарский). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 420,3	1 420,3	0,0	
283	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Подтелкова). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 232,8	2 232,8	0,0	
284	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Московская). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 675,7	1 675,7	0,0	
285	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Ленина). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	3 222,7	3 222,7	0,0	
286	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст. Старочеркасская (ул. Лесная). Старочеркасское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 421,6	1 421,6	0,0	

287	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Луговая). Старочеркаское сельское	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 927,5	1 927,5	0,0	
288	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (пер. Звездный). Старочеркаское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 671,3	1 671,3	0,0	
289	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Мира). Старочеркаское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	7 566,3	7 566,3	0,0	
290	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (ул. Гагарина). Старочеркаское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 272,5	2 272,5	0,0	
291	Строительство сетей наружного (уличного) освещения ст.Старочеркасская (пер. Алексеевский). Старочеркаское сельское поселение. Аксайского района Ростовской области	Глава администрации В.И. Борзенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	1 400,5	1 400,5	0,0	
292	г.Донецк			X	X	35 685,9	35 685,9	35 685,9	
293	строительство наружных сетей уличного освещения в 3 микрорайоне г.Донецка	И.о.главы администрации города Р.В. Кураев	Работы завершены в полном объеме. Построено 6,768 км наружных сетей уличного освещения. Акт приемки законченного строительством объекта №1 от 13.08.2018	01.01.2018	13.08.2018	35 685,9	35 685,9	35 685,9	
294	г.Ростов-на-Дону			X	X	124 604,9	124 604,9	0,0	
295	Строительство электрических сетей наружного освещения в г.Ростове-на-Дону	Глава администрации города В.В. Кушнарев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	26.07.2018	25.12.2018	124 604,9	124 604,9	0,0	

296	г. Шахты			X	X	23 406,3	23 406,3	20 982,4	0,1 Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
297	реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г.Шахты Ростовской области	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы завершены в полном объеме. Оформляются документы необходимые для ввода объекта в эксплуатацию.	01.01.2018	25.12.2018	20 982,5	20 982,5	20 982,4	0,1 Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
298	строительство линии наружного освещения ул.Достоевского, г.Шахты Ростовской области	Глава администрации А.В. Ковалев	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	2 423,8	2 423,8	0,0	
299	Мероприятие 2.7.2. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев	По реализуемому объекту работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.		25.12.2018	866,0	866,0	0,0	
300	г.Гуково			X	X	866,0	866,0	0,0	
301	строительство линий наружного освещения в г.Гуково Ростовской области	Глава администрации города В.А. Горенко	Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.	01.01.2018	25.12.2018	866,0	866,0	0,0	
302	Основное мероприятие 2.8. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области И.В. Ялтырева	Повышение удовлетворенности населения муниципальных образований коммунальными услугами.	01.01.2018	25.12.2018	3 451,3	3 451,3	3 451,3	
303	Мероприятие 2.8.3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области И.В. Ялтырева	Объекты введены в эксплуатацию в 2017г. В 2018г. исполнителям работ перечислен остаток средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.01.2018	25.12.2018	3 451,3	3 451,3	3 451,3	

304	г.Новошахтинск			X	X	3 451,3	3 451,3	3 451,3	
305	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	Мэр города И.Н. Сорокин	Объект введен в эксплуатацию в 2017г. В 2018г. исполнителю работ перечислен остаток средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.01.2018	25.12.2018	2 494,5	2 494,5	2 494,5	
306	Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53. Строительство комплекса механической очистки	Мэр города И.Н. Сорокин	Объект введен в эксплуатацию в 2017г. В 2018г. исполнителю работ перечислен остаток средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.01.2018	25.12.2018	956,8	956,8	956,8	
307	Основное мероприятие 2.11. Приобретение водонапорных башен	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 17 муниципальных образований, из них: по 7 поставка осуществлена в полном объеме, пакет документов на финансирование в стадии формирования; по 8 МК заключен, планируемый срок поставки до 01.12.2018; по 1 МК расторгнут, повторное проведение конкурсных процедур; по 1 выполнена частичная поставка и приемка башен (5 шт.), поставка оставшихся башен (2 шт.) до 01.12.2018.	01.01.2018	31.12.2018	69 482,6	69 482,6	2 969,3	

308	Азовский район	Глава администрации В.Н. Бевзюк	Башни поставлены и приняты в полном объеме (14 шт.). Муниципальным заказчиком готовится пакет документов на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	5 298,4	5 298,4	0,0	
309	Аксайский район	Глава администрации В.И. Борзенко	Выполнена частичная поставка и приемка башен (5 шт.). Поставка оставшихся башен (2 шт.) до 01.12.2018.	01.01.2018	31.12.2018	2 107,6	2 107,6	0,0	
310	Зерноградский район	Глава администрации В.В.Панасенко	Башни поставлены и приняты в полном объеме (6шт.). Муниципальным заказчиком готовится пакет документов на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	1 963,8	1 963,8	0,0	
311	Каменский район	Глава администрации В.Е. Шевченко	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	1 761,7	1 761,7	0,0	
312	Константиновский район	Глава администрации В.Е. Калмыков	Башни поставлены и приняты в полном объеме (10 штук). Муниципальным заказчиком готовится пакет документов на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	3 727,7	3 727,7	0,0	
313	Мартыновский район	Глава администрации А.Н. Тесленко	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	3 368,4	3 368,4	0,0	
314	Морозовский район	Глава администрации П.Ф. Тришечкин	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	5 783,2	5 783,2	0,0	
315	Неклиновский район	Глава администрации В.Ф. Даниленко	МК расторгнут. Повторное проведение конкурсных процедур.	01.01.2018	31.12.2018	3 954,3	3 954,3	0,0	

316	Октябрьский район	Глава администрации Л.В. Овчиева	Башни поставлены и приняты в полном объеме (7 шт.). Муниципальным заказчиком готовится пакет документов на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	3 075,2	3 075,2	0,0	
317	Орловский район	Глава администрации Ю.В. Харенко	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	10 246,2	10 246,2	0,0	
318	Песчанокопский район	Глава администрации А.И.Зубов	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	5 342,2	5 342,2	0,0	
319	Пролетарский район	Глава администрации С.Д. Гончар	Башни поставлены и приняты в полном объеме (6 штук). Муниципальным заказчиком готовится пакет документов на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	2 425,9	2 425,9	0,0	
320	Ремонтненский район	Глава администрации А.П. Пустоветов	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	3 482,6	3 482,6	0,0	
321	Сальский район	Глава администрации В.И. Березовский	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	7 428,6	7 428,6	0,0	
322	Семикаракорский район	Глава администрации В.Н. Талалаев	Башни поставлены и приняты в полном объеме (1шт.). Муниципальным заказчиком готовится пакет документов на финансирование.	01.01.2018	31.12.2018	320,4	320,4	0,0	
323	Советский район	Глава администрации Е.С.Щепелев	Башни поставлены и приняты в полном объеме (11 шт.).	01.01.2018	31.12.2018	3 599,1	3 599,1	2 969,3	629,8 Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.

324	Чертковский район	Глава администрации О.И. Подгорная	МК заключен. Планируемый срок поставки до 01.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	5 597,3	5 597,3	0,0	
325	Контрольное событие государственной программы 2.13. Поставка водонапорных башен в полном объеме	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области М.Ю. Полухин	Всего 17 муниципальных образований, из них: по 7 поставка осуществлена в полном объеме, пакет документов на финансирование в стадии формирования; по 8 МК заключен, планируемый срок поставки до 01.12.2018; по 1 МК расторгнут, повторное проведение конкурсных процедур; по 1 выполнена частичная поставка и приемка башен (5 шт.), поставка оставшихся башен (2 шт.) до 01.12.2018.	X	31.12.2018	X	X	X	X
326	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы»	Главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Н.А. Пахомова	X	X	X	81 374,0	81 374,0	51 561,7	
327	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Н.А. Пахомова	По состоянию на 01.10.2018 Министерством ЖКХ заключено 13 договоров на сумму 492,0 тыс.руб.	01.01.2018	31.12.2018	81 374,0	81 374,0	51 561,7	

328	Итого по государственной программе	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	X	X	X	6 716 146,4	6 716 146,4	2 763 969,1	
329		Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области А.Ф. Майер	X	X	X	6 156 365,9	6 156 365,9	2 648 513,5	
330		Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М.Тихонов	X	X	X	559 780,5	559 780,5	115 455,6	

* Информация о результате реализации контрольного события 1.12. уточнена в текущем отчете в связи с поздним предоставлением документов муниципальным образованием.

** Информация о результате реализации мероприятий по капитальному ремонту водоводов г.Шахты по пунктам 176, 177 уточнена в текущем отчете в связи с поздним предоставлением документов муниципальным образованием. Финансирование осуществлено в 3 квартале 2018 года.

*** Информация откорректирована в соответствии с отчетными документами.