

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»  
за отчетный период 9 месяцев 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин,  заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская  заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	X	X	X	17 502 458,7	17 502 406,4	9 987 024,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обеспечено содержание 7565,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2018	31.12.2018	2 732 032,5	2 732 032,5	1 756 734,8	-
3	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 67 государственных контрактов	X	31.12.2018	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	отремонтировано 279 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2018	31.12.2018	2 598 741,9	2 598 741,9	1 675 783,4	-
5	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 142 государственных контракта	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, капитально отремонтировано на 01.10.2018 – 3,51 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2018	31.12.2018	1 659 692,1	1 659 692,1	633 498,3	-
7	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кугей - пос. Новомирский - с. Гусарева Балка - до магистрали "Дон" на	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 24.05.2018 № 01582000005 18000113_71556 -ГК, выполнены: подготовительные работы по восстановлению и закреплению	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	участке км 23+692 - км 29+000 в Азовском районе		оси трассы, временному обустройству и срезке почвенно-растительного слоя, работы по разборке существующей дорожной одежды, обустройству земляного полотна, обустройству дорожной одежды, работы на искусственных сооружениях						
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040 – км 210+000 (км 96+040 – км 99+000) в Семикаракорском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 01582000005 18000114_71556 -ГК, выполнены: работы по восстановлению и закреплению оси трассы, срезке почвенно-растительного слоя, устройству дорожной одежды, пересечения и при-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мыкания, работы на искусственных сооружениях						
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040–км 210+000 (км 133+000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (II этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 01582000005 18000115_71556 -ГК, выполнены работы по: восстановлению и закреплению оси трассы, разборке существующих автопавильонов, демонтажу бортовых камней, барьерного ограждения, лотков, срезке растительного слоя, укреплению обочин, устройству дорожной одежды, водосбросных сооружений и остановочной	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			полосы						
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 180+320 – км 183+000) в Волгодонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 24.05.2018 № 01582000005 18000116_71556 -ГК, проведены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, проведены подготовительные работы, земляные работы и работы по обустройству дорожной одежды	X	31.12.2018	X	X	X	X
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 25.05.2018 № 01582000005 18000117_71556 -ГК, выполнены работы по: восстановлению и закреплению оси трассы,	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 0+000 – км 9+800 в Константиновском и Семикаракорском районах		разборке существующих знаков, дорожной одежды, барьерного ограждения, устройству дорожной одежды						
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с.Покровское – с. Советка - сл. Большекрепинская на участке км 6+000 - км 12+500 в Неклиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 01582000005 18000112_71556 -ГК, выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, подготовительные работы, работы по земляному полотну, дорожной одежде и искусственным сооружениям	X	31.12.2018	X	X	X	X
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 29.05.2018 № 01582000005 18000111_71556	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	межмуниципального значения х. Гребцово - х. Каменный Брод - х. Октябрьский на участке км 3+600 - км 14+000 в Родионово - Несветайском районе		-ГК, выполнены работы по: восстановлению и закреплению оси трассы, срезке почвенно-растительного слоя, организации временного движения, разборке дорожной одежды, устройству земляного полотна, дорожной одежды						
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Пролетарск – х. Сухой – сл. Большая Орловка на участке км 79+800 – км 89+300 в Мартыновском районе (2 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 05.09.2018 № 01582000005 18000145_71556 -ГК, выполнены подготовительные работы, работы по восстановлению и закреплению оси трассы	X	31.12.2018	X	X	X	X
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт	заместитель министра транспорта Ростовской	заключен государственный контракт от 12.09.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов -на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040 – км 210+000 (км 99+000 – км 119+000) в Семикаракорском районе (2 этап)	области А.В. Колбин	№ 01582000005 18000144_71556 -ГК, выполнены подготовительные работы, работы по восстановлению и закреплению оси трассы						
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040–км 210+000 (км 99+000 – км 119+000) в Семикаракорском районе (3 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт от 12.09.2018 № 01582000005 18000143_71556 -ГК, выполнены подготовительные работы, работы по восстановлению и закреплению оси трассы	X	31.12.2018	X	X	X	X
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт	заместитель министра транспорта Ростовской	работы выполнены, капитально отремонтировано 3,51 км, акт	X	24.08.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 0 + 500 – км 18 + 000 в Аксайском и Кагальницком районах (3-й этап)	области А.В. Колбин	приемки работ от 24.08.2018 г.						
18	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 18 государственных контрактов, разработана проектная документация по 3 объектам	01.01.2018	31.12.2018	148 800,4	148 800,4	28 576,5	-
19	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 3 положительных заключения заключения государственной экспертизы: № 61-1-0094-18 от 09.02.2018, №61-1-1-3-0158-18 от 25.09.2018, №61-1-1-3-0159-18 от 25.09.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	01.01.2018	31.12.2018	1 793 912,8	1 793 912,8	780 746,5	-
21	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный» (II этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнен объем работ, предусмотренный к выполнению в 2018 году в рамках контракта от 25.05.2018 № 0158200000518000122_71556-ГК (проведены подготовительные работы для устройства земляного полотна, акт о приемке вы-	X	23.08.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			полненных работ от 23.08.2018)						
22	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта на строительство автомобильной дороги от 06.09.2017 № 01582000005 17000108_71556 – ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
23	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» в	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта на строительство автомобильной дороги от 05.05.2017 № 01582000005 17000106_71556 - ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Аксайском и Мясниковском районах								
24	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: реконструкция мостового перехода на км 48+252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта от 11.07.2018 № 01582000005 18000146_71556 -ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
25	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция мостового перехода через реку Сал со строительством моста на км 4+687 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с.Дубовское – х.Романов в Дубовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта от 29.06.2018 № 212-ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
26	Контрольное событие государственной	заместитель министра	работы выполняются в	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программы 1.5.6: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово-ст. Вешенская на участке км 2+000 – км 3+000	транспорта Ростовской области А.В. Колбин	соответствии с графиком в рамках контракта от 29.05.2018 № 01582000005 18000118_71556 – ГК						
27	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: реконструкция автопавильонов на км 30+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Белая Калитва в Белокалитвинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта от 25.05.2018 № 0158200000 518000121_71 556 – ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автопавильонов на км 51+620 автомобильной дороги общего пользования регионального значения магистраль «Дон» – ст. Мешковская – ст. Казанская в Верхнедонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта от 24.05.2018 № 01582000005 18000120_71556 – ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автопавильонов на км 22+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган - с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) в Матвеево - Курганском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта от 25.05.2018 № 0158200000 518000119_71 556 – ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: реконструкция моста на км 8+964 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Шахты – х. Керчик-Савров	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с графиком в рамках контракта от 13.04.2018 № 145-ГК	X	31.12.2018	X	X	X	X
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выкуплено 5 участков для строительства автомобильной дороги, по 5 участкам ведется подготовка апелля-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе		ционной жа- лобы, работа по заключе- нию соглаше- ний продол- жается						
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция авто- мобильной дороги об- щего пользования ре- гионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин–г. Ростов -на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии зе- мельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: строительство автомо- бильной дороги обще- го пользования регио- нального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключе- нию соглаше- ний об изъя- тии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция автомобильной дороги	заместитель министра транспорта Ростовской области	ведется работа по заключе- нию соглаше- ний об изъя- тии земельных	X	31.12.2018	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)	А.В. Колбин	участков						
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово - Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у.КСП Темерницкое»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашения об изъятии земельных участков	X	31.12.2018	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: строительство автомобильной дороги	заместитель министра транспорта Ростовской области	ведется работа по заключению соглашения об изъятии земельных	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	А.В. Колбин	участков						
37	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выкуплены 2 участка для строительства автомобильной дороги, работа по заключению соглашений продолжается	X	31.12.2018	X	X	X	X
38	Контрольное событие государственной программы 1.5.18: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашения об изъятии земельных участков, оплачены расходы по 3 земельным участкам	X	31.12.2018	X	X	X	X
39	Контрольное событие государственной программы 1.5.19: реконструкция участка подъездной дороги от	заместитель министра транспорта Ростовской области	объект включен в план закупок, проведение процедуры	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пересечения магистральной № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	А.В. Колбин	торгов запланировано на 4 квартал 2018 года						
40	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 17 государственных контрактов, разработана проектная документация по 14 объектам	01.01.2018	31.12.2018	128 821,5	128 821,5	60 475,9	-
41	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 14 заключений государственной экспертизы: № 61-1-1-3-0025-18 от 19.02.2018, № 61-1-1-3-0037-18 от 14.03.2018, № 61-1-3-0033-18 от 07.03.2018, № 61-1-3-0049-18 от 27.03.2018,	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			№ 61-1-3-0150-18 от 21.08.2018, № 61-1-1-3-0155-18 от 24.09.2018, № 61-1-1-3-0148-18 от 21.09.2018, № 61-1-1-3-0113-18 от 25.07.2018, № 61-1-1-3-0154-18 от 24.09.2018, №61-1-3-0156-18, от 25.09.2018, №61-1-3-0152-18 от 24.09.2018, №61-1-3-0153-18 от 24.09.2018, №61-1-1-3-0157-18 от 25.09.2018, №61-1-1-3-0149-18 от 21.09.2018						
42	Основное мероприятие 1.7: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	проведены торги, заключен государственный контракт от 03.10.2018 № 298-ГК, срок выполнения работ – декабрь 2018 года	01.01.2018	31.12.2018	40 000,0	40 000,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	01.01.2018	31.12.2018	719 523,5	719 471,2	514 289,8	-
44	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	заключен 1 государственный контракт. За 9 месяцев 2018 года автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	01.01.2018	31.12.2018	341 095,8	341 095,8	226 962,7	-
45	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 118 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный	01.01.2018	31.12.2018	5 765 829,4	5 765 829,4	3 188 520,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, зарегистрировано 902 муниципальных контракта						
46	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение муниципальных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 9 муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-	X	31.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			вания местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования						
47	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	выполнение функций ГКУ РО «Центр развития транспортной системы» (на основании постановления Правительства Ростовской области № 20 от 19.01.2018 ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» преобразовано в ГКУ РО «Центр развития транспортной системы» путем изменения типа	01.01.2018	31.12.2018	4 225,5	4 225,5	1 717,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			существующего государственного бюджетного учреждения)						
48	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 56 муниципальных контрактов, отремонтировано 82,3 км автомобильных дорог местного значения.	01.01.2018	31.12.2018	681 840,3	681 840,3	374 768,8	-
49	Основное мероприятие 1.15: субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	заключено соглашение с АО «Авикомпания «Азимут» от 28.03.2018 № 5-М, в соответствии с которым осуществляется ежемесячное предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной	01.01.2018	31.12.2018	127 375,0	127 375,0	38 203,8	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сети Российской Федерации						
50	Основное мероприятие 1.17: субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков, заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 2 контракта на поставку автобусов большой вместимости в рамках которых осуществлена поставка автобусов в количестве 100 единиц	01.01.2018	30.07.2018	707 582,8	707 582,8	706 745,2	837,6 – экономия по результатам закупки
51	Основное мероприятие 1.18 субсидии на компенсацию недополученных доходов перевозчиков, в связи с обеспечением бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включённых в списки FIFA	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	заключено соглашение между министерством транспорта Ростовской области и администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии от 28.02.2018 № 75-И в рамках которого осуществлялось предоставление	01.01.2018	31.12.2018	52 985,2	52 985,2	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом.</p> <p>Документы на предоставление субсидии находятся на рассмотрении в министерстве транспорта Ростовской области.</p>						
52	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	X	X	X	201 115,4	201 115,4	115 821,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Т.А. Русанова	выполнение функций ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения». Вынесено 1 291 180 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 846 556,5 тыс. рублей.	01.01.2018	31.12.2018	201 115,4	201 115,4	115 821,5	-
54	Итого по государственной программе	X	X	X	X	17 703 574,1	17 703 521,8	10 102 845,5	-
		Министр транспорта Ростовской области А.Н. Иванов	X	X	X	17 703 574,1	17 703 521,8	10 102 845,5	-