

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных
целевых программ, а также контрольных событий Программы за 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Кузьменко А.М.;	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области						
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Кузьменко А.М.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства	в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года включено 149 земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство. Разработана проектная документация на строительство инженерных наружных сетей	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в городе Донецке, Кашарском, Сальском, Аксайском, Целинском районах. Средства освоены не в полном объеме в результате экономии, сложившейся в процессе производства работ	
3.	Контрольное событие Программы 1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	доведение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного	доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой					самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой до 100,0 процента	разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой составила 100,0 процента	
4.	Контрольное событие Программы 1.1. Разработка проектной документации на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Кузьменко А.М.;	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	разработка проектной документации по 5 объектам	разработана проектная документация на строительство инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в городе Донецке, Кашарском, Сальском, Аксайском, Целинском районах	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	формирование территорий для жилищного строительства	в целях формирования территорий для жилищного строительства выполнены работы по составлению топографического плана прибрежных территорий реки Темерник (1-й этап работ)	–
6.	Контрольное событие Программы 1.2. Разработка проектов планировки и межевания территорий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	доведение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории до 25,5 процента	доля перспективных земельных участков, по которым разработаны проекты планировки и межевания и включенных в план развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014 – 2020 годы и до 2030 года составила 25,5 процента	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	снижение административных барьеров	предоставление административных услуг в сфере градостроительной деятельности осуществляется по принципу «одного окна» в 55 муниципальных многофункциональных центрах по работе с гражданами и юридическими лицами, что уменьшает сроки их предоставления	–
8.	Контрольное событие Программы 1.3. Сокращение количества процедур, а также сроков прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственно	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	Х	1 июля 2017 г.	уменьшение количества процедур, а также снижение срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для	предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, сокращено с 13 до 12 единиц. Предельный срок прохождения всех	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	го назначения, в том числе для жилья экономического класса					жилья экономического класса до 12 единиц и 75 дней соответственно	процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта, сокращен с 90 до 75 дней	
9.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	проведение прикладных научных исследований по подготовке и сопровождению документов территориального планирования Ростовской области и ее частей, подготовка документации по планировке территорий, осуществление мониторинга реализации документа стратегического планирования (Схема территориального планирования Ростовской области)	в рамках реализации мероприятия проведены прикладные научные исследования по подготовке и сопровождению документов территориального планирования Ростовской области и ее частей, осуществлена подготовка документации по планировке территорий, осуществлен мониторинг реализации документов стратегического планирования	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Контрольное событие Программы 1.4. Подготовка проектных материалов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	подготовка 5 проектных материалов	в рамках реализации мероприятия выполнены: градостроительный анализ влияния транспортно-логистического комплекса аэропорта «Платов» на развитие сопредельных территорий, предложения по функционально-планировочной организации приаэродромных территорий, концепция формирования «Аэрополиса»; анализ градостроительного потенциала территории левобережной зоны города Ростова-на-Дону как центра Ростовской агломерации в части возможности размеще-	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>ния объектов спортивно – рекреационного и иного общественного назначения; работа по подготовке материалов по координатному описанию границ Ростовской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (1 этап – Воронежская область, Ставропольский край, Краснодарский край); проект планировки и проект межевания прибрежных территорий р. Темерник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, Масниковском и Аксайском районах (от истока р. Темерник, расположенного восточнее с. Большие Салы</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Мясниковского района, до впадения в реку Дон) (1 этап); мониторинг реализации схемы территориального планирования Ростовской области; проект внесения изменений в схему территориального планирования Ростовской области	
11.	Основное мероприятие 1.5. Субсидии на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	стимулирование развития жилищного строительства	в рамках реализации мероприятия введено в эксплуатацию 224,8 тыс. кв. метров жилья	–
12.	Контрольное событие Программы 1.5. Обеспечение земельных участков объектами	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение	предоставлены субсидии ООО «ККПД-ИНВЕСТ» на уплату процентов по кредитам, полученным на	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инженерной инфраструктуры в рамках комплексного освоения территории	Ростовской области Вифлянец С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области				инженерной инфраструктурой пятого и шестого микрорайона жилого района «Левенцовский»	обеспечение инженерной инфраструктурой пятого и шестого микрорайона жилого района «Левенцовский» г. Ростова-на-Дону	
13.	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; директор ГКУ РО «Ростовоблстрой-заказчик» Мищенко С.Н.; руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Попов Ю.В.; министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.;	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области						
14.	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	доведение количества лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение до уровня, не более 3,5 лет	количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение на отчетную дату, составляет 2,8 лет	—
15.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	30 июня 2017 г.	X	30 июня 2017 г.	ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 590 тыс. кв. метров	по состоянию на 30 июня 2017 г. в Ростовской области введено в эксплуатацию 1 061,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составляет 103,8 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года	—
16.	Контрольное событие	заместитель министра	14 августа 2017 г.	X	1 октября 2017 г.	ввод общей площади жилья на	по состоянию на 1 октября 2017 г.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Программы 2.1. Достижение запланированного показателя объема ввода жилья в расчете на одного жителя	строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области				одного жителя Ростовской области на уровне не менее 0,40 кв. метров	ввод общей площади жилья на одного жителя Ростовской области составил 0,40 кв. метров	
17.	Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» государственного задания на оказание государственных услуг	директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	14 августа 2017 г.	9 января 2017 г.	14 августа 2017 г.	эффективный контроль строительства объектов областной собственности	ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся контроль строительства объектов областной собственности в рамках государственного задания. Средства направлены на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	—
18.	Контрольное событие Программы 2.3. Увеличение количества объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на	директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	14 августа 2017 г.	X	14 августа 2017 г.	доведение количества объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»	количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлял функции заказчика,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	которых ГБУ РО «Ростовоблстрой-заказчик» осуществляет функции заказчика					осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль), до 83 единиц	на отчетную дату составлял 83 единицы. С 15 августа 2017 г. ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» реорганизован в ГКУ «Ростовоблстройзаказчик»	
19.	Основное мероприятие 2.5. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Попов Ю.В.; министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	ввод в эксплуатацию проблемных объектов – многоквартирных домов, обязательство построить (создать) которые приняли на себя лица, привлечшие денежные средства граждан – участников долевого строительства и не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве	обеспечены права пострадавших участников долевого строительства проблемных многоквартирных домов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул., Королева, 28/1, г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 2-г, г. Шахты, ул. Искра, 73,77,79 (поз. 33,34,35,36). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что предоставление субсидий носит заявительный характер	–
20.	Контрольное событие Программы 2.5. Завершение строительства	руководитель региональной службы государственного строительного надзора	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	возмещение затрат объединениям участников долевого строительства в связи с	предоставлены субсидии пострадавшим участникам долевого строи-	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проблемных многоквартирных домов, обязательство построить (создать) которые приняли на себя лица, привлекшие денежные средства граждан – участников долевого строительства и не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве	Ростовской области Попов Ю.В.; министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.				внесением платы за подключение (технологическое присоединение) 2 проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	тельства на технологическое присоединение проблемных многоквартирных домов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 28/1, пер. Университетский, 78 и г. Багайск, ул. Орджоникидзе, 2-г к инженерным сетям	
21.	Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик»	директор ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	29 декабря 2017 г.	14 августа 2017 г.	29 декабря 2017 г.	эффективный контроль строительства объектов областной собственности	в рамках основного мероприятия государственным казенным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся контроль строительства 95 объектов областной собственности. Средства освоены не в полном объеме в связи с уменьшением объема работ, подлежащих	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							строительному контролю	
22.	Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	X	X	X	X	X	X
23.	Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	–	обеспечение безопасных условий проживания граждан	реализованы мероприятия по переселению 498 семей из 22,14 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда	мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с недостижением соглашения с собственниками о размере возмещения стоимости за жилые помещения в аварийных домах, о способе переселения; несостоявшиеся аукционы по приобретению жилых помещений; невозможность

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								установить место нахождения переселяемых граждан, оплатить заключенный договор купли-продажи помещения в связи с его поздней регистрацией в органах Росреестра; незавершенные судебные процессы
24.	Контрольное событие Программы 3.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	30 июня 2017 г.	X	30 июня 2017 г.	заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 100 000,0 тыс. рублей	по состоянию на 30 июня 2017 г. заключены контракты на сумму 209 394,4 тыс. рублей в рамках переселения 112 семей	–
			29 декабря 2017 г.	X	–	заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 905 329,6 тыс. рублей	заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 833 883,7 тыс. рублей	контракты заключены не в полном объеме в связи с несогласием граждан с размером возмещения стоимости за аварийное жилье

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	жилищные условия улучшили 96 процентов молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году, из запланированных 70 процентов. Средства освоены не в полном объеме в связи с изменением состава молодых семей	–
26.	Контрольное событие Программы 3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	30 сентября 2017 г.	X	30 сентября 2017 г.	заключение соглашений с органами местного самоуправления, выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для 100 процентов молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году	соглашения заключены со всеми органами местного самоуправления, участвующими в реализации основного мероприятия; свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы для 100 процентов молодых семей – претендентов на получение	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							социальной выплаты в 2017 году	
27.	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий детей-сирот	заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для 1 262 детей-сирот. Средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием застройщиков от графика выполнения строительных работ по этапам 2017 года, не состоялись аукционы на приобретение жилых помещений	—
28.	Контрольное событие Программы 3.3. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	30 сентября 2017 г.	X	30 сентября 2017 г.	заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на сумму 362 819,0 тыс. рублей	заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на сумму 764 054,9 тыс. рублей	—
			29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	заключение с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субвенций на	с органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						обеспечение жильем детей-сирот на сумму 1 243 038,2 тыс. рублей	субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 1 243 038,2 тыс. рублей	
29.	Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий многодетных семей	жилищные условия улучшили 5 запланированных на 2017 год многодетных семей. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по торгам	—
30.	Контрольное событие Программы 3.4. Приобретение (строительство) жилья для многодетных семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.;	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	оплата приобретенного (построенного) жилья для многодетных семей на сумму 14 146,7 тыс. рублей	произведена оплата на приобретение (строительство) жилья в сумме 14 040,0 тыс. рублей. Средства освоены не в	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области					полном объеме в связи с экономией по торгам	
31.	Основное мероприятие 3.5. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	бюджетные субсидии предоставлены 822 новым гражданам и 2664 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет. Средства освоены не в полном объеме в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий	–
32.	Контрольное событие Программы 3.5. Выделение отдельным категориям гражданам бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	перечисление гражданам бюджетных субсидий по предоставленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 822 новым гражданам и 2664 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	–
33.	Основное мероприятие 3.6. Предоставление гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ»	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	бюджетные субсидии предоставлены 425 гражданам.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования	Гаврикова М.В.					Средства освоены не в полном объеме в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий	
34.	Контрольное событие Программы 3.6. Выделение гражданам бюджетных субсидий в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	перечисление гражданам бюджетных субсидий по предоставленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 425 гражданам	—
35.	Основное мероприятие 3.7. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита; предоставление гражданам – членам молодых	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	бюджетные субсидии предоставлены 176 гражданам. Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что часть граждан перенесла участие на последующие годы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	семей бюджетных субсидий для погашения части задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка							
36.	Контрольное событие Программы 3.7. Выделение гражданам, а также гражданам-членам молодых семей бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	перечисление гражданам бюджетных субсидий по предоставленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 176 гражданам	–
37.	Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	бюджетные субсидии предоставлены 79 гражданам. Средства освоены не в полном объеме в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий	–
38.	Контрольное событие Программы 3.8. Выделение молодым	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	перечисление гражданам бюджетных субсидий по предоставленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 79 гражданам	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий							
39.	Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	бюджетные субсидии предоставлены 49 новым гражданам и 201 гражданину, получающим субсидии с прошлых лет. Средства освоены не в полном объеме в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий	—
40.	Контрольное событие Программы 3.9. Выделение гражданам бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	перечисление гражданам бюджетных субсидий по предоставленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 49 новым гражданам и 201 гражданину, получающим субсидии с прошлых лет	—
41.	Основное мероприятие 3.11. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	бюджетные субсидии предоставлены 109 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет. Средства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья						освоены не в полном объеме в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий	
42.	Контрольное событие Программы 3.11. Выделение молодым учителям бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	перечисление гражданам бюджетных субсидий по предоставленным документам	бюджетные субсидии предоставлены 109 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	—
43.	Основное мероприятие 3.12. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий	в рамках основного мероприятия ГБУ РО «Агентство жилищных программ» оказывается государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных условий, средства направлены на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	—
44.	Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий на иные	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ»	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	оказание государственной поддержки гражданам в	бюджетные субсидии предоставлены 77 гражданам,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	цели на погашение бюджетных кредитов, выданных министерством финансов Ростовской области ГБУ РО «Агентство жилищных программ» в период 2005 – 2007 годов для предоставления молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий жилищных займов	Гаврикова М.В.				улучшении жилищных условий	имеющим право на льготный возврат жилищных займов. Средства освоены не в полном объеме в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий	
45.	Контрольное событие Программы 3.14. Выделение субсидий на иные цели на погашение бюджетных кредитов	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	погашение задолженности граждан по жилищным займам за счет средств областного бюджета	бюджетные субсидии предоставлены 77 гражданам, имеющим право на льготный возврат жилищных займов	–
46.	Основное мероприятие 3.15. Предоставление социальной выплаты гражданам, жилые помещения которых утрачены в резуль-	министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, органы местного самоуправления	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий	проведены необходимые мероприятия для оказания государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие пожара 21 августа 2017 г. в городе Ростове-на-Дону	муниципальных образований Ростовской области					условий	
47.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Алексеева Л.М.	X	X	X	X	X	X
48.	Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства РО	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Алексеева Л.М.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	реализация государственной политики в сфере строительства, в том числе жилищного, территориального развития, архитектуры и промышленности строительных материалов Ростовской области	в рамках реализации мероприятия произведены расходы на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства РО. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по расходам на	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда	

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

г. – город;

ГКУ РО _ государственное казенное учреждение Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

поз. – позиция;

р. – река;

с. – село;

Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2017 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	3 799 133,0	3 663 083,3	3 595 992,2
	областной бюджет	3 446 964,9	3 446 964,9	3 256 818,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	216 118,4	216 118,4	213 427,9
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	213 201,6	213 201,6	210 511,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	2 916,8	2 916,8	2 916,6
	местный бюджет	136 049,7	–	125 745,7
	внебюджетные источники	–	–	–

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области»	всего	115 100,6	114 966,4	113 978,9
	областной бюджет	78 786,6	78 786,6	77 324,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	36 179,8	36 179,8	36 179,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	36 179,8	36 179,8	36 179,8
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	местный бюджет	134,2	–	474,4*
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса	всего	40 623,8	40 623,8	39 161,9
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства	всего	3 879,9	3 879,9	3 879,9
Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	всего	–	–	–

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	26 340,9	26 340,9	26 340,9
Основное мероприятие 1.5. Субсидии на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы	всего	44 121,8	44 121,8	44 121,8
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»	всего	205 100,0	205 100,0	141 896,7
	областной бюджет	205 100,0	205 100,0	141 896,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство	всего	–	–	–

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждени- ем Ростовской области «Ростовоблстрой- заказчик» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	8 886,1	8 886,1	8 886,1
Основное мероприятие 2.5. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	всего	178 609,4	178 609,4	116 980,0
Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовоблстрой- заказчик»	всего	17 604,5	17 604,5	16 030,6
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	всего	3 402 667,0	3 266 751,5	3 269 032,3
	областной бюджет	3 086 812,9	3 086 812,9	2 966 512,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	179 938,6	179 938,6	177 248,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	177 021,8	177 021,8	174 331,5
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	2 916,8	2 916,8	2 916,6
	местный бюджет	135 915,5	–	125 271,3
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	всего	804 725,4	804 725,4	736 242,2

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	всего	185 404,7	185 404,7	185 384,7
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	всего	1 243 038,2	1 243 038,2	1 209 775,7
Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	всего	14 146,7	14 146,7	14 040,0
Основное мероприятие 3.5. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	всего	311 363,2	311 363,2	304 997,9
Основное мероприятие 3.6. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования	всего	141 870,0	141 870,0	141 869,8

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.7. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита; предоставление гражданам – членам молодых семей бюджетных субсидий для погашения части задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка	всего	106 191,6	106 191,6	92 421,3
Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	всего	134 386,8	134 386,8	133 758,2
Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий	всего	5 530,0	5 530,0	5 217,4
Основное мероприятие 3.11. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья	всего	2 792,6	2 792,6	2 751,6

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.12. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	20 446,1	20 446,1	20 446,1
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий на иные цели на погашение бюджетных кредитов, выданных министерством финансов Ростовской области ГБУ РО «Агентство жилищных программ» в период 2005 – 2007 годов для предоставления молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий жилищных займов	всего	37 662,7	37 662,7	37 662,6
Основное мероприятие 3.15. Предоставление социальной выплаты гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие пожара 21 августа 2017 г. в городе Ростове-на-Дону	всего	259 193,5	259 193,5	259 193,5
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	76 265,4	76 265,4	71 084,3
	областной бюджет	76 265,4	76 265,4	71 084,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			

1	2	3	4	5
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства РО	всего	76 265,4	76 265,4	71 084,3

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

* Средства в сумме 363,0 тыс. рублей освоены администрацией г. Донецка в рамках реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»						
1.	1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой	процентов	100,00	100,00	100,00	–

1	2	3	4	5	6	7
2.	2. Темп ввода жилья в эксплуатацию	процентов	95,20	100,80	101,80	фактический показатель превышает плановый в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях области, в том числе в г. Ростове-на-Дону
3.	3. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	процентов	2,29	2,26	2,28	фактический показатель превышает плановый в связи с перевыполнением плановых показателей по вводу жилья
4.	4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	процентов	94,40	70,00	96,00	фактический показатель превышает плановый в связи с началом реализации мероприятий во II квартале 2017 г., что ограничило срок реализации права на получение социальных выплат (7 месяцев) для большинства молодых семей до ноября – декабря отчетного года
Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области»						
5.	1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории	процентов	21,47	25,50	25,50	–

1	2	3	4	5	6	7
6.	1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса	единиц	13	12	12	–
7.	1.3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса	дней	90	75	75	–
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»						
8.	2.1. Снижение средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года)	процентов	17,3	7,6	20,4	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением предложения на рынке жилья и развитием конкуренции
9.	2.2. Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья	рублей	46 278	54 107	47 101	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением предложения на рынке жилья и развитием конкуренции

1	2	3	4	5	6	7
10.	2.3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)	лет	2,90	2,99	2,83	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.2 (для расчета коэффициента доступности жилья использованы данные о среднедушевых доходах за январь – ноябрь 2017 г.)
11.	2.5. Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)	единиц	89	95	95	–
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»						
12.	3.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. метров	36,60	26,79	22,14	фактический показатель ниже планового в связи с недостижением согласия с гражданами о размере возмещения стоимости за аварийные жилые помещения, а также о способе их переселения; в связи с технической ошибкой
13.	3.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного	тыс. кв. метров	1,10	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
	таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г.					
14.	3.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г.	тыс. кв. метров	23,81	1,10	1,10	–
15.	3.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	827	592	498	фактический показатель меньше планового в связи с недостижением согласия с гражданами о размере возмещения стоимости за аварийное жилое помещение, а также о способе переселения; переселение ведется в судебном порядке
16.	3.5. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	семей	142	277	277	–
17.	3.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	человек	1 503	1 282	1262	фактический показатель не достигнут, так как в Миллеровском районе не состоялись торги по приобретению жилых помещений для 20 детей-сирот

1	2	3	4	5	6	7
18.	3.6 ¹ . Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года	человек	1459	931	931	–
	3.6 ² . Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, из числа подлежащих обеспечению жильем	процентов	–	28	41	фактический показатель превышает плановый, так как органами местного самоуправления по итогам электронных аукционов приобретено 530 жилых помещений на вторичном рынке жилья
19.	3.7. Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	семей	3	5	5	–
20.	3.9. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным	тыс. кв. метров	36,60	4,69	4,91	фактический показатель превышает плановый, так как граждане изменили способ переселения с получения возмещения стоимости за аварийное жилье на предоставление иного жилого помеще-

1	2	3	4	5	6	7
	для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции					ния; приобретены жилые помещения большей площадью в связи с постановкой граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых с учетом нормы предоставления
21.	3.10. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат	тыс. кв. метров	9,21	11,61	11,62	в связи с приобретением жилья площадью больше расчетной площади
22.	3.11. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. кв. метров	37,71	32,05	31,55	показатель не достигнут, так как в Миллеровском районе не состоялись торги по приобретению жилых помещений для 20 детей-сирот
23.	3.12. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	тыс. кв. метров	0,45	0,39	0,45	фактический показатель превышает плановый в связи с приобретением жилья большей площади
24.	3.14. Количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования	семей	773	860	905	фактический показатель превышает плановый в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий

1	2	3	4	5	6	7
25.	3.15. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования	тыс. кв. метров	44,38	46,44	50,10	фактический показатель превышает плановый в связи с увеличением количества получателей бюджетных субсидий
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»						
26.	4.1. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд	процентов	4,57	3,30	21,20	фактический показатель превышает плановый в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

кв. – квадратный;

тыс. – тысяча.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области, наименование показателя (индикатора)	Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		2016 год	2017 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»					
	1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой (процентов)				

1	2	3	4	5	6
1.	Азовский район	100,0	100,0	100,0	–
2.	Аксайский район	100,0	100,0	100,0	–
3.	Багаевский район	–	100,0	100,0	–
4.	Боковский район	100,0	100,0	100,0	–
5.	Веселовский район	100,0	100,0	100,0	–
6.	Волгодонской район	100,0	100,0	100,0	–
7.	Егорлыкский район	100,0	100,0	100,0	–
8.	Константиновский район	100,0	100,0	100,0	–
9.	Матвеево-Курганский район	100,0	100,0	100,0	–
10.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0	–
11.	Мясниковский район	100,0	100,0	100,0	–
12.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0	–
13.	Песчанокопский район	100,0	100,0	100,0	–
14.	Октябрьский район	100,0	100,0	100,0	–
15.	Сальский район	100,0	100,0	100,0	–
16.	Семикаракорский район	100,0	100,0	100,0	–
17.	Тацинский район	100,0	100,0	100,0	–
18.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0	–
19.	Целинский район	100,0	100,0	100,0	–
20.	г. Азов	100,0	100,0	100,0	–
21.	г. Батайск	100,0	100,0	100,0	–
22.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0	–
23.	г. Каменск-Шахтинский	100,0	100,0	100,0	–
24.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0	–
25.	г. Новошахтинск	100,0	100,0	100,0	–
26.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0	–
27.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0	–
28.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6
	2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (процентов)	–	–	–	–
1.	Азовский район	100,0	100,0	100,0	–
2.	Аксайский район	100,0	65,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
3.	Багаевский район	100,0	100,0	100,0	–
4.	Белокалитвинский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
5.	Боковский район	100,0	50,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
6.	Верхнедонской район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
7.	Веселовский район	100,0	50,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
8.	Волгодонской район	100,0	100,0	100,0	–
9.	Дубовский район	100,0	100,0	100,0	–
10.	Егорлыкский район	–	100,0	100,0	–
11.	Заветинский район	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
12.	Зерноградский район	100,0	65,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
13.	Зимовниковский район	–	65,0	82,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
14.	Кагальницкий район	100,0	100,0	100,0	–
15.	Каменский район	100,0	100,0	100,0	–
16.	Кашарский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
17.	Константиновский район	100,0	50,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
18.	Красносулинский район	100,0	100,0	100,0	–
19.	Куйбышевский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
20.	Мартыновский район	–	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
21.	Матвеево-Курганский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
22.	Миллеровский район	100,0	50,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
23.	Милютинский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение

1	2	3	4	5	6
24.	Морозовский район	100,0	80,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
25.	Мясниковский район	100,0	50,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
26.	Неклиновский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
27.	Обливский район	100,0	100,0	100,0	–
28.	Октябрьский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
29.	Орловский район	100,0	65,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
30.	Песчанокопский район	100,0	100,0	100,0	–
31.	Пролетарский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
32.	Ремонтненский район	100,0	–	–	–
33.	Родионово-Несветайский район	100,0	100,0	100,0	–
34.	Сальский район	100,0	100,0	100,0	–
35.	Семикаракорский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
36.	Советский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение

1	2	3	4	5	6
37.	Тарасовский район	100,0	100,0	100,0	–
38.	Тацинский район	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
39.	Усть-Донецкий район	100,0	75,0	80,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
40.	Целинский район	–	100,0	100,0	–
41.	Цимлянский район	100,0	65,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
42.	Чертковский район	100,0	100,0	100,0	–
43.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0	–
44.	г. Азов	100,0	75,0	91,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
45.	г. Батайск	100,0	75,0	88,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
46.	г. Волгодонск	100,0	80,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
47.	г. Гуково	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
48.	г. Донецк	100,0	100,0	100,0	–
49.	г. Зверево	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение

1	2	3	4	5	6
50.	г. Каменск-Шахтинский	100,0	65,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
51.	г. Новочеркасск	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
52.	г. Новошахтинск	40,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
53.	г. Ростов-на-Дону	94,4	50,0	92,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
54.	г. Таганрог	100,0	75,0	100,0	количество молодых семей, реализовавших в 2017 году право на социальную выплату, превысило плановое значение
55.	г. Шахты	100,0	100,0	50,0	срок реализации свидетельства (7 месяцев) истекает в 2018 году
Подпрограмма 1					
«Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области»					
	1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории (процентов)				

1	2	3	4	5	6
1.	Азовский район	20	20	20,0	–
2.	Аксайский район	90,0	28,6	90,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
3.	Багаевский район	87,5	100,0	100,0	–
4.	Белокалитвинский район	21,4	14,3	21,4	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
5.	Боковский район	33,3	33,3	33,3	–
6.	Верхнедонской район	20,0	40,0	40,0	–
7.	Веселовский район	100,0	–	50,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
8.	Волгодонской район	66,6	–	66,6	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
9.	Дубовский район		100,0	100,0	–
10.	Егорлыкский район	50,0	50,0	60,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период

1	2	3	4	5	6
11.	Заветинский район	50,0	–	50,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
12.	Зерноградский район	25,0	–	25,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
13.	Кагальницкий район	100,0	–	100,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
14.	Каменский район	11,1	11,1	11,1	–
15.	Кашарский район	33,3	33,3	33,3	–
16.	Константиновский район	100,0	–	100,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
17.	Красносулинский район		20,0	20,0	–
18.	Куйбышевский район	20,0	–	20,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период

1	2	3	4	5	6
19.	Матвеево-Курганский район	75,0	–	100,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
20.	Морозовский район	14,3	14,3	14,3	–
21.	Мясниковский район	33,3	33,3	33,3	–
22.	Неклиновский район	40,0	11,1	40,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
23.	Орловский район	33,3	–	33,3	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
24.	Песчанокопский район	16,6	–	16,6	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
25.	Сальский район	34,7	4,5	34,7	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
26.	Семикаракорский район	10,0	10,0	10,0	–

1	2	3	4	5	6
27.	Тацинский район	80,0	16,7	100,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
28.	Усть-Донецкий район	20,0	20,0	20,0	–
29.	Целинский район	100,0	100,0	100,0	–
30.	Цимлянский район	7,1	7,1	33,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
31.	Чертковский район	–	33,3	33,3	–
32.	г. Азов	50,0	50,0	50,0	–
33.	г. Батайск	71,4	71,4	100,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
34.	г. Волгодонск	50,0	50,0	71,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
35.	г. Гуково	50,0	33,3	33,3	–
36.	г. Донецк	40,0	40,0	50,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период

1	2	3	4	5	6
37.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0	–
38.	г. Каменск-Шахтинский	100,0	100,0	100,0	–
39.	г. Новочеркасск	50,0	50,0	89,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
40.	г. Новошахтинск	57,1	57,1	86,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
41.	г. Ростов-на-Дону	56,3	56,3	56,3	–
42.	г. Таганрог	40,0	66,7	66,7	–
43.	г. Шахты	20,0	18,8	20,0	за счет средств местного бюджета и (или) привлеченных средств в 2017 году выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период
	1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса (единиц)				

1	2	3	4	5	6
1.	Азовский район	13	12	12	–
2.	Аксайский район	13	12	12	–
3.	Багаевский район	13	12	12	–
4.	Белокалитвинский район	13	12	12	–
5.	Боковский район	13	12	12	–
6.	Верхнедонской район	13	12	12	–
7.	Веселовский район	13	12	12	–
8.	Волгодонской район	13	12	12	–
9.	Дубовский район	13	12	12	–
10.	Егорлыкский район	13	12	12	–
11.	Заветинский район	13	12	12	–
12.	Зерноградский район	13	12	12	–
13.	Зимовниковский район	13	12	12	–
14.	Кагальницкий район	13	12	12	–
15.	Каменский район	13	12	12	–
16.	Кашарский район	13	12	12	–
17.	Константиновский район	13	12	12	–
18.	Красносулинский район	13	12	12	–
19.	Куйбышевский район	13	12	12	–
20.	Мартыновский район	13	12	12	–
21.	Матвеево-Курганский район	13	12	12	–
22.	Миллеровский район	13	12	12	–
23.	Милютинский район	13	12	12	–
24.	Морозовский район	13	12	12	–
25.	Мясниковский район	13	12	12	–
26.	Неклиновский район	13	12	12	–
27.	Обливский район	13	12	12	–
28.	Октябрьский район	13	12	12	–

1	2	3	4	5	6
29.	Орловский район	13	12	12	–
30.	Песчанокопский район	13	12	12	–
31.	Пролетарский район	13	12	12	–
32.	Ремонтненский район	13	12	12	–
33.	Родионово-Несветайский район	13	12	12	–
34.	Сальский район	13	12	12	–
35.	Семикаракорский район	13	12	12	–
36.	Советский район	13	12	12	–
37.	Тарасовский район	13	12	12	–
38.	Тацинский район	13	12	12	–
39.	Усть-Донецкий район	13	12	12	–
40.	Целинский район	13	12	12	–
41.	Цимлянский район	13	12	12	–
42.	Чертковский район	13	12	12	–
43.	Шолоховский район	13	12	12	–
44.	г. Азов	13	12	12	–
45.	г. Батайск	13	12	12	–
46.	г. Волгодонск	13	12	12	–
47.	г. Гуково	13	12	12	–
48.	г. Донецк	13	12	12	–
49.	г. Зверево	13	12	12	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	13	12	12	–
51.	г. Новочеркасск	13	12	12	–
52.	г. Новошахтинск	13	12	12	–
53.	г. Ростов-на-Дону	13	12	12	–
54.	г. Таганрог	13	12	12	–
55.	г. Шахты	13	12	12	–

1	2	3	4	5	6
	1.3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса (дней)				
1.	Азовский район	90	75	75	—
2.	Аксайский район	90	75	75	—
3.	Багаевский район	90	75	75	—
4.	Белокалитвинский район	90	75	75	—
5.	Боковский район	90	75	75	—
6.	Верхнедонской район	90	75	75	—
7.	Веселовский район	90	75	75	—
8.	Волгодонской район	90	75	75	—
9.	Дубовский район	90	75	75	—
10.	Егорлыкский район	90	75	75	—
11.	Заветинский район	90	75	75	—
12.	Зерноградский район	90	75	75	—
13.	Зимовниковский район	90	75	75	—
14.	Кагальницкий район	90	75	75	—
15.	Каменский район	90	75	75	—
16.	Кашарский район	90	75	75	—
17.	Константиновский район	90	75	75	—
18.	Красносулинский район	90	75	75	—
19.	Куйбышевский район	90	75	75	—

1	2	3	4	5	6
20.	Мартыновский район	90	75	75	–
21.	Матвеево-Курганский район	90	75	75	–
22.	Миллеровский район	90	75	75	–
23.	Милютинский район	90	75	75	–
24.	Морозовский район	90	75	75	–
25.	Мясниковский район	90	75	75	–
26.	Неклиновский район	90	75	75	–
27.	Обливский район	90	75	75	–
28.	Октябрьский район	90	75	75	–
29.	Орловский район	90	75	75	–
30.	Песчанокопский район	90	75	75	–
31.	Пролетарский район	90	75	75	–
32.	Ремонтненский район	90	75	75	–
33.	Родионово-Несветайский район	90	75	75	–
34.	Сальский район	90	75	75	–
35.	Семикаракорский район	90	75	75	–
36.	Советский район	90	75	75	–
37.	Тарасовский район	90	75	75	–
38.	Тацинский район	90	75	75	–
39.	Усть-Донецкий район	90	75	75	–
40.	Целинский район	90	75	75	–
41.	Цимлянский район	90	75	75	–
42.	Чертковский район	90	75	75	–
43.	Шолоховский район	90	75	75	–
44.	г. Азов	90	75	75	–
45.	г. Батайск	90	75	75	–
46.	г. Волгодонск	90	75	75	–
47.	г. Гуково	90	75	75	–

1	2	3	4	5	6
48.	г. Донецк	90	75	75	–
49.	г. Зверево	90	75	75	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	90	75	75	–
51.	г. Новочеркасск	90	75	75	–
52.	г. Новошахтинск	90	75	75	–
53.	г. Ростов-на-Дону	90	75	75	–
54.	г. Таганрог	90	75	75	–
55.	г. Шахты	90	75	75	–
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»					
	3.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров)				
1.	Белокалитвинский район	10,53	11,40	9,80	граждане, проживающие в жилых помещениях площадью 1,6 тыс. кв. метров, не переселены, поскольку с ними не достигнуто согласие о размере возмещения стоимости за аварийные жилые помещения, а также о способе переселения
2.	Красносулинский район	1,37	0,90	0,90	–
3.	Матвеево-Курганский район	–	0,32	0,16	3 помещения, площадью 0,13 тыс. кв. метров не переселены, поскольку граждане не согласны с вселением в приобретенные для них жилые помещения (переселение ведется в судебном поряд-

1	2	3	4	5	6
					ке); 1 помещение, площадью 0,03 тыс. кв. метров – смерть собственника аварийного жилого помещения, родственники вступают в наследство (переселение – 2018 год)
4.	г. Гуково	8,17	5,30	4,82	фактически подлежало отселению 4,82 тыс. кв. метров, при формировании целевого показателя допущена техническая ошибка
5.	г. Донецк	0,17	0,20	0,33	за счет средств резервного фонда расселен аварийный фонд площадью 0,12 тыс. кв. метров
6.	г. Новошахтинск	2,48	0,20	0,20	–
7.	г. Ростов–на–Дону	5,11	0,02	0,02	–
8.	г. Таганрог	1,76	2,00	2,00	–
9.	г. Шахты	4,09	6,45	3,91	для расселения 2,54 тыс. кв. метров жилые помещения приобретены в строящихся домах с вводом в эксплуатацию в 2018 году
	3.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. (тыс. кв. метров)				
1.	г. Таганрог	1,10	–	–	–
	3.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригод-				

1	2	3	4	5	6
	ным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. (тыс. кв. метров)				
1.	г. Таганрог	0,76	1,10	1,10	–
	3.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей)				
1.	Белокалитвинский район	218	225	196	29 семей не переселены, поскольку с гражданами не достигнуто согласие о размере возмещения стоимости за аварийное жилое помещение, а также о способе переселения
2.	Красносулинский район	31	23	23	–
3.	Матвеево-Курганский район	–	8	4	3 семьи не согласны с вселением в приобретенные для них жилые помещения (переселение ведется в судебном порядке); 1 семья – смерть собственника аварийного жилого помещения, родственники вступают в наследство (переселение – 2018 год)
4.	г. Гуково	147	128	111	фактически подлежали отселению 111 семей, при формировании целевого показателя допущена техническая ошибка
5.	г. Донецк	4	8	10	изменение гражданами способа переселения – принято решение о получении возмещения стоимости за жилье, а не иного помещения

1	2	3	4	5	6
6.	г. Новошахтинск	62	5	5	–
7.	г. Ростов-на-Дону	166	1	1	–
8.	г. Таганрог	28	54	54	–
9.	г. Шахты	104	140	94	для переселения 46 семей жилые помещения приобретены в строящихся домах с вводом в эксплуатацию в 2018 году
	3.5. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (семей)				
1.	Азовский район	3	1	1	–
2.	Аксайский район	4	11	11	–
3.	Багаевский район	1	1	1	–
4.	Белокалитвинский район	2	4	4	–
5.	Боковский район	1	2	2	–
6.	Верхнедонской район	2	6	6	–
7.	Веселовский район	1	2	2	–
8.	Волгодонской район	1	1	1	–
9.	Дубовский район	1	1	1	–
10.	Егорлыкский район	1	1	1	–
11.	Заветинский район	–	–	–	–
12.	Зерноградский район	6	11	11	–
13.	Зимовниковский район	1	16	16	–
14.	Кагальницкий район	1	1	1	–
15.	Каменский район	1	1	1	–
16.	Кашарский район	1	5	5	–
17.	Константиновский район	2	2	2	–
18.	Красносулинский район	2	3	3	–
19.	Куйбышевский район	1	8	8	–

1	2	3	4	5	6
20.	Мартыновский район	1	3	3	–
21.	Матвеево-Курганский район	1	13	13	–
22.	Миллеровский район	1	2	2	–
23.	Милютинский район	1	4	4	–
24.	Морозовский район	1	6	6	–
25.	Мясниковский район	1	4	4	–
26.	Неклиновский район	1	5	5	–
27.	Обливский район	1	2	2	–
28.	Октябрьский район	2	3	3	–
29.	Орловский район	4	10	10	–
30.	Песчанокопский район	1	2	2	–
31.	Пролетарский район	3	9	9	–
32.	Ремонтненский район	1	–	–	–
33.	Родионово-Несветайский район	1	1	1	–
34.	Сальский район	1	1	1	–
35.	Семикаракорский район	3	5	5	–
36.	Советский район	1	3	3	–
37.	Тарасовский район	1	1	1	–
38.	Тацинский район	2	3	3	–
39.	Усть-Донецкий район	2	5	5	–
40.	Целинский район	–	1	1	–
41.	Цимлянский район	2	7	7	–
42.	Чертковский район	1	1	1	–
43.	Шолоховский район	1	1	1	–
44.	г. Азов	6	11	11	–
45.	г. Батайск	4	8	8	–
46.	г. Волгодонск	7	5	5	–
47.	г. Гуково	3	6	6	–

1	2	3	4	5	6
48.	г. Донецк	1	3	3	–
49.	г. Зверево	2	5	5	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	1	3	3	–
51.	г. Новочеркасск	3	7	7	–
52.	г. Новошахтинск	5	5	5	–
53.	г. Ростов-на-Дону	36	48	48	–
54.	г. Таганрог	7	5	5	–
55.	г. Шахты	1	2	2	–
	3.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем (человек)				
1.	Азовский район	51	45	45	–
2.	Аксайский район	31	25	25	–
3.	Багаевский район	23	14	14	–
4.	Белокалитвинский район	32	21	21	–
5.	Боковский район	8	6	6	–
6.	Верхнедонской район	11	14	14	–
7.	Веселовский район	3	5	5	–
8.	Волгодонской район	16	18	18	–
9.	Дубовский район	8	7	7	–
10.	Егорлыкский район	9	12	12	–
11.	Заветинский район	22	1	1	–
12.	Зерноградский район	14	26	26	–
13.	Зимовниковский район	3	15	15	–

1	2	3	4	5	6
14.	Кагальницкий район	16	14	14	–
15.	Каменский район	16	20	20	–
16.	Кашарский район	18	19	19	–
17.	Константиновский район	9	17	17	–
18.	Красносулинский район	50	53	53	–
19.	Куйбышевский район	4	3	3	–
20.	Мартыновский район	16	21	21	–
21.	Матвеево-Курганский район	11	12	12	–
22.	Миллеровский район	36	20	–	не состоялись торги по приобретению жилых помещений для 20 детей-сирот
23.	Милютинский район	13	4	4	–
24.	Морозовский район	16	16	16	–
25.	Мясниковский район	4	4	4	–
26.	Неклиновский район	35	25	25	–
27.	Обливский район	7	8	8	–
28.	Октябрьский район	23	19	19	–
29.	Орловский район	20	15	15	–
30.	Песчанокопский район	7	6	6	–
31.	Пролетарский район	30	11	11	–
32.	Ремонтненский район	5	4	4	–
33.	Родионово-Несветайский район	9	12	12	–
34.	Сальский район	43	43	43	–
35.	Семикаракорский район	5	26	26	–
36.	Советский район	35	5	5	–
37.	Тарасовский район	19	13	13	–
38.	Тацинский район	14	10	10	–
39.	Усть-Донецкий район	17	8	8	–
40.	Целинский район	17	11	11	–

1	2	3	4	5	6
41.	Цимлянский район	–	21	21	–
42.	Чертковский район	27	16	16	–
43.	Шолоховский район	10	5	5	–
44.	г. Азов	27	9	9	–
45.	г. Батайск	27	22	22	–
46.	г. Волгодонск	28	29	29	–
47.	г. Гуково	33	37	37	–
48.	г. Донецк	26	19	19	–
49.	г. Зверево	12	10	10	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	13	12	12	–
51.	г. Новочеркасск	51	104	104	–
52.	г. Новошахтинск	47	42	42	–
53.	г. Ростов-на-Дону	271	154	154	–
54.	г. Таганрог	70	76	76	–
55.	г. Шахты	135	98	98	–
	3.7. Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей (семей)				
1.	Зимовниковский район	–	1	1	–
2.	Константиновский район	–	1	1	–
3.	Целинский район	1	–	–	–
4.	Шолоховский район	–	1	1	–
5.	г. Ростов-на-Дону	2	–	–	–
6.	г. Шахты	–	2	2	–

1	2	3	4	5	6
	3.9. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров)	–	–	–	–
1.	Белокалитвинский район	10,53	1,00	1,26	граждане изменили способ переселения с получения возмещения стоимости за аварийное жилье на предоставление иного жилого помещения; приобретены жилые помещения большей площадью в связи с постановкой граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых с учетом нормы предоставления
2.	Красносулинский район	1,37	0,02	0,04	приобретено жилое помещение большей площадью в связи с постановкой семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых с учетом нормы предоставления
3.	г. Гуково	8,17	0,50	0,86	граждане изменили способ переселения с получения возмещения стоимости за аварийное жилье на предоставление иного жилого помещения; приобретены жилые помещения большей площадью в связи с постановкой граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых с учетом нормы предоставления

1	2	3	4	5	6
4.	г. Донецк	0,17	0,10	0,10	–
5.	г. Новошахтинск	2,48	0,20	0,20	–
6.	г. Ростов-на-Дону	5,11	0,01	0,05	приобретено жилое помещение большей площадью в связи с постановкой семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых с учетом нормы предоставления
7.	г. Таганрог	1,76	0,20	0,20	–
8.	г. Шахты	4,09	2,66	2,20	граждане не подтвердили возможность предоставления им жилых помещений с учетом нормы предоставления
	3.10. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат (тыс. кв. метров)				
1.	Азовский район	0,13	0,04	0,04	–
2.	Аксайский район	0,17	0,46	0,46	–
3.	Багаевский район	0,05	0,04	0,04	–
4.	Белокалитвинский район	0,22	0,17	0,17	–
5.	Боковский район	0,05	0,08	0,08	–
6.	Верхнедонской район	0,13	0,25	0,25	–
7.	Веселовский район	0,05	0,08	0,08	–
8.	Волгодонской район	0,05	0,04	0,04	–
9.	Дубовский район	0,05	0,04	0,04	–
10.	Егорлыкский район	0,05	0,04	0,04	–
11.	Заветинский район	–	–	–	–
12.	Зерноградский район	0,34	0,46	0,46	–

1	2	3	4	5	6
13.	Зимовниковский район	0,09	0,67	0,55	срок реализации свидетельства (7 месяцев) истекает в 2018 году
14.	Кагальницкий район	0,05	0,04	0,04	–
15.	Каменский район	0,09	0,04	0,04	–
16.	Кашарский район	0,05	0,21	0,21	–
17.	Константиновский район	0,17	0,08	0,08	–
18.	Красносулинский район	0,09	0,13	0,13	–
19.	Куйбышевский район	0,05	0,34	0,34	–
20.	Мартыновский район	0,05	0,13	0,13	–
21.	Матвеево-Курганский район	0,13	0,55	0,55	–
22.	Миллеровский район	0,09	0,08	0,08	–
23.	Милютинский район	0,05	0,17	0,17	–
24.	Морозовский район	0,09	0,25	0,29	в связи с приобретением жилья площадью больше расчетной площади
25.	Мясниковский район	0,05	0,17	0,17	–
26.	Неклиновский район	0,05	0,21	0,21	–
27.	Обливский район	0,05	0,08	0,08	–
28.	Октябрьский район	0,22	0,13	0,13	–
29.	Орловский район	0,26	0,42	0,42	–
30.	Песчанокопский район	0,05	0,08	0,08	–
31.	Пролетарский район	0,31	0,38	0,38	–
32.	Ремонтненский район	0,05	–	–	–
33.	Родионово-Несветайский район	0,05	0,04	0,04	–
34.	Сальский район	0,05	0,04	0,17	в связи с приобретением жилья площадью больше расчетной площади
35.	Семикаракорский район	0,31	0,21	0,21	–
36.	Советский район	0,05	0,13	0,13	–
37.	Тарасовский район	0,05	0,04	0,04	–

1	2	3	4	5	6
38.	Тацинский район	0,13	0,13	0,13	–
39.	Усть-Донецкий район	0,26	0,21	0,17	срок реализации свидетельства (7 месяцев) истекает в 2018 году
40.	Целинский район	–	0,04	0,04	–
41.	Цимлянский район	0,13	0,29	0,29	–
42.	Чертковский район	0,05	0,04	0,04	–
43.	Шолоховский район	0,09	0,04	0,04	–
44.	г. Азов	0,39	0,46	0,42	срок реализации свидетельства (7 месяцев) истекает в 2018 году
45.	г. Батайск	0,31	0,34	0,29	срок реализации свидетельства (7 месяцев) истекает в 2018 году
46.	г. Волгодонск	0,52	0,21	0,21	–
47.	г. Гуково	0,22	0,25	0,42	в связи с приобретением жилья площадью больше расчетной площади
48.	г. Донецк	0,13	0,13	0,13	–
49.	г. Зверево	0,05	0,21	0,21	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	0,09	0,13	0,13	–
51.	г. Новочеркасск	0,26	0,29	0,42	в связи с приобретением жилья площадью больше расчетной площади
52.	г. Новошахтинск	0,26	0,21	0,21	–
53.	г. Ростов-на-Дону	2,04	2,02	1,85	срок реализации свидетельства (7 месяцев) истекает в 2018 году
54.	г. Таганрог	0,31	0,21	0,21	
55.	г. Шахты	0,13	0,08	0,04	срок реализации свидетельства (7 месяцев) истекает в 2018 году
	3.11. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и				

1	2	3	4	5	6
	детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (тыс. кв. метров)				
1.	Азовский район	1,28	1,13	1,13	–
2.	Аксайский район	0,78	0,63	0,63	–
3.	Багаевский район	0,58	0,35	0,35	–
4.	Белокалитвинский район	0,80	0,53	0,53	–
5.	Боковский район	0,20	0,15	0,15	–
6.	Верхнедонской район	0,08	0,35	0,35	–
7.	Веселовский район	0,28	0,13	0,13	–
8.	Волгодонской район	0,40	0,45	0,45	–
9.	Дубовский район	0,20	0,18	0,18	–
10.	Егорлыкский район	0,23	0,30	0,30	–
11.	Заветинский район	0,08	0,03	0,03	–
12.	Зерноградский район	0,55	0,65	0,65	–
13.	Зимовниковский район	0,35	0,38	0,38	–
14.	Кагальницкий район	0,40	0,35	0,35	–
15.	Каменский район	0,40	0,50	0,50	–
16.	Кашарский район	0,45	0,48	0,48	–
17.	Константиновский район	0,24	0,43	0,43	–
18.	Красносулинский район	1,25	1,33	1,33	–
19.	Куйбышевский район	0,10	0,08	0,08	–
20.	Мартыновский район	0,40	0,53	0,53	–
21.	Матвеево-Курганский район	0,28	0,30	0,30	–
22.	Миллеровский район	0,90	0,50	–	не состоялись торги по приобретению жилых помещений для 20 детей-сирот

1	2	3	4	5	6
23.	Милютинский район	0,33	0,10	0,10	–
24.	Морозовский район	0,40	0,40	0,40	–
25.	Мясниковский район	0,10	0,10	0,10	–
26.	Неклиновский район	0,88	0,63	0,63	–
27.	Обливский район	0,18	0,20	0,20	–
28.	Октябрьский район	0,58	0,47	0,47	–
29.	Орловский район	0,50	0,37	0,37	–
30.	Песчанокопский район	0,18	0,15	0,15	–
31.	Пролетарский район	0,75	0,27	0,27	–
32.	Ремонтненский район	0,13	0,10	0,10	–
33.	Родионово-Несветайский район	0,22	0,30	0,30	–
34.	Сальский район	1,08	1,07	1,07	–
35.	Семикаракорский район	0,90	0,65	0,65	–
36.	Советский район	0,10	0,12	0,12	–
37.	Тарасовский район	0,48	0,32	0,32	–
38.	Тацинский район	0,35	0,25	0,25	–
39.	Усть-Донецкий район	0,43	0,20	0,20	–
40.	Целинский район	0,43	0,27	0,27	–
41.	Цимлянский район	–	0,52	0,52	–
42.	Чертковский район	0,68	0,40	0,40	–
43.	Шолоховский район	0,25	0,12	0,12	–
44.	г. Азов	0,68	0,22	0,22	–
45.	г. Батайск	0,68	0,55	0,55	–
46.	г. Волгодонск	0,70	0,72	0,72	–
47.	г. Гуково	0,83	0,92	0,92	–
48.	г. Донецк	0,65	0,47	0,47	–
49.	г. Зверево	0,30	0,25	0,25	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	0,33	0,30	0,30	–

1	2	3	4	5	6
51.	г. Новочеркасск	1,27	2,60	2,60	–
52.	г. Новошахтинск	1,18	1,05	1,05	–
53.	г. Ростов-на-Дону	6,78	3,85	3,85	–
54.	г. Таганрог	1,75	1,90	1,90	–
55.	г. Шахты	3,38	2,45	2,45	–
	3.12. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей (тыс. кв. метров)				
1.	Зимовниковский район	–	0,06	0,07	–
2.	Константиновский район	–	0,09	0,09	–
3.	Целинский район	0,21	–	–	–
4.	Шолоховский район	–	0,08	0,12	–
5.	г. Ростов-на-Дону	0,24	–	–	–
6.	г. Шахты	–	0,16	0,17	–