

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий государственной программы за 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	X	X	X	X	X	X
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения»	заместитель министра по физической культуре и спорту	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	совершенствование системы физического воспитания	проведено 8 официальных комплексных мероприятий	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.					для всех категорий населения и аккредитовано 15 спортивных федераций	
3.	Мероприятие 1.1.1 «Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Ростовской области	в соответствии с календарным планом проведено 8 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения	X
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	аккредитация 10 региональных спортивных федераций	аккредитовано 15 спортивных федераций	X
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 – проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	привлечение разных групп и слоев населения Ростовской области к занятиям по физической культуре и спорту. Проведение 8 официальных	проведено 8 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	населения Ростовской области во взаимодействии с региональными спортивными федерациями					комплексных мероприятий	по видам спорта	
6.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	повышение эффективности взаимодействия минспорта Ростовской области, регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (далее – РССС) и Совета ректоров вузов Ростовской области	с февраля проводится спартакиада молодежи – жителей Ростовской области. В спартакиаде принимают участие образовательные организации высшего образования – университеты, институты, филиалы вузов. Ежеквартально проводились заседания с представителями РССС и заведующими кафедрами физического по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи – жителей Ростовской области и фестиваля студенческого спорта	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Мероприятие 1.2.1 «Проведение заседаний минспорта Ростовской области совместно с региональным отделением РССС и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	29 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	создание условий для организации и проведения студенческих соревнований по видам спорта	ежеквартально проводились заседания с представителями регионального отделения РССС и заведующими кафедрами физического воспитания вузов по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи – жителей Ростовской области и фестиваля студенческого спорта в рамках «Спартакиады молодежи – жителей Ростовской области»	X
8.	Мероприятие 1.2.2 «Подведение итогов спартакиады молодежи-жителей Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	11 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	11 декабря 2017 г.	повышение ответственности вузов Ростовской области за развитие студенческого спорта	в рамках «Спартакиады молодежи – жителей Ростовской области» проведены следующие соревнования по: волейболу, шахматам, баскетболу, гандболу, легкой атлетике настольному теннису, плаванию, самбо. Победителями и призерами соревнований по видам спорта стали сборные команды ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮФУ	X
9.	Контрольное событие	заместитель министра	1 ноября 2017 г.	X	1 ноября 2017 г.	формирование студенческой сборной	спортсмены ДГТУ, ЮФУ, РГЭУ в составе	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной программы 1.2 – подготовка и участие студенческих команд Ростовской области в IX Всероссийском фестивале студенческого спорта	по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.				команды	сборной команды Ростовской области приняли участие в IX Всероссийском фестивале студенческого спорта в г. Белгороде со 2 по 7 октября 2017 г. По итогам фестиваля в общекомандном зачете команда заняла второе место	
10.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	27 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	27 декабря 2017 г.	выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)	вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО и обеспечение участия сборной команды Ростовской области в финальном этапе ВФСК ГТО	X
11.	Мероприятие 1.3.1 «Расходы на реализацию мероприятий поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	27 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	27 декабря 2017 г.	подготовка квалифицированных специалистов центров тестирования по приему нормативов ВФСК ГТО у населения Ростовской области, проведение зимнего и летних фестивалей ВФСК ГТО,	в рамках реализации ВФСК ГТО за счет средств областного бюджета проведены: в г. Шахты II этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО; в г. Волгодонске II этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО; Новогодний фестиваль	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						обеспечения участия команд во всероссийских этапах летних фестивалей	ГТО среди всех категорий населения в г. Ростове-на-Дону. С 18 октября по 9 ноября 2017 г. обеспечено участие команды Ростовской области в финальном (III) этапе в г. Ялта, в Международном детском центре «Артек»	
12.	Контрольное событие государственной программы 1.3 – проведение зимнего и летних фестивалей ВФСК ГТО, обеспечения участия команд во всероссийских этапах летних фестивалей	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	10 октября 2017 г.	X	10 октября 2017 г.	привлечение всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	согласно положению о проведении Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения с 13 февраля по 13 марта 2017 г. в муниципальных образованиях Ростовской области был проведен I этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения. II этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО проведен 18 марта 2017 г. в г. Шахты Ростовской области. Согласно положению о проведении Летнего фестиваля ВФСК ГТО муниципальные этапы Летнего фестиваля проведены в муниципальных	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>образованиях Ростовской области до 20 июня 2017 г. Региональный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО проведен 14 августа 2017 г. в г. Волгодонске. С 18 октября по 9 ноября 2017 г. команда приняла участие в финальном (III) этапе в г. Ялта, в Международном детском центре «Артек»</p>	
13.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	X	X	X	X	X	X
14.	ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	достижение высоких результатов спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы	спортсменами Ростовской области на международных спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта завоевано	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.					108 медалей, из них по: олимпийским – 101; паралимпийским – 3; сурдлимпийским – 4	
15.	Мероприятие 2.1.1 «Мероприятия в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	реализация в полном объеме запланированных мероприятий в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области	в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области проведено и обеспечено участие спортсменов Ростовской области в 1216 официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, информация о результатах выступлений донских спортсменов регулярно размещалась в средствах массовой информации, на официальных сайтах министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области), областных спортивных федераций, интернет-порталах	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Контрольное событие государственной программы 2.1 – подведение итогов комплексных соревнований – «XIII Спортивные игры Дона 2017 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	награждение команд муниципальных образований – победителей и призеров XIII Спортивных игр Дона 2017 года	в 2017 году проведены XIII Спортивные игры Дона по 21 виду спорта. Итоги будут подведены на итоговой коллегии минспорта Ростовской области	Х
17.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного процесса	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 15 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд и 1 спортивно-оздоровительного комплекса	Х
18.	Мероприятие 2.2.1 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	улучшение материально-технической базы УОР для качественного проведения тренировочного	приобретены: 1 велосипед, 1 лодка для гребных видов спорта, 2 мотора подвесных, 2 гребных тренажера, 3 интерактивные доски,	Х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР»					процесса, согласно требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки	мебель, оргтехника и экипировка	
19.	Мероприятие 2.2.2 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	улучшение материально-технической базы СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер» для качественного проведения тренировочного процесса согласно требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки	приобретены: 1 микроавтобус, 2 доски парусных, 4 яхты, 2 покрышки для борцовского ковра, 9 велосипедов, 1 мотор подвесной 1 дорожка фехтовальная, 7 лодок для гребных видов спорта, 2 катера, 1 помост тяжелоатлетический, 5 парусов, 1 гребной тренажер, 3 единицы спортивного оружия, оргтехника и экипировка	X
20.	Мероприятие 2.2.3 «Оказание адресной финансовой поддержки из федерального бюджета спортивным организациям, подведомственным минспорта Ростовской области, осуществляющим	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва	приобретены: 2 доски парусных, 9 яхт, 1 мотор подвесной 1 лодка для гребных видов спорта, 1 лодка с мотором, 5 парусов, 2 гребных тренажера и экипировка	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»							
21.	Мероприятие 2.2.4 «Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	улучшение материально-технической базы	в соответствии с контрактом, заключенным в октябре 2017 г., комплектующие искусственного покрытия для футбольного поля приобретены и доставлены. Работы по укладке выполнены в полном объеме	X
22.	Мероприятие 2.2.5 «Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	улучшение материально-технической базы	приобретены: 14 велосипедов, 5 лодок для гребных видов спорта, 3 лука спортивных, 2 комплекта тренажеров для ОФП	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	<p>Мероприятие 2.2.6 «Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и иных основных средств. Приобретение вычислительной техники, информационно-вычислительных систем, средств связи, систем передачи и отображения информации. Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, создание и внедрение электронной системы управления проектом. Проведение мероприятий по созданию и функционированию конференц-центра (кроме затрат на содержание</p>	<p>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.</p>	<p>31 декабря 2017 г.</p>	<p>1 января 2017 г.</p>	<p>31 декабря 2017 г.</p>	<p>обеспечение деятельности ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»</p>	<p>в связи с введением новых штатных должностей приобретено программное обеспечение, мебель, компьютеры для ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», проведены мероприятия по изучению опыта проведения международных соревнований, организации конференций и оплате командировочных расходов. Проведены конкурсные процедуры для заключения договора на оказание услуги «Строительство и эксплуатация временной инфраструктуры для проведения Фестиваля болельщиков ФИФА во время игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в г. Ростове-</p>	<p>X</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конференц-центра), интернет-портала, собственных видео-презентационных материалов для государственного автономного учреждения Ростовской области Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» (далее – ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»)						на-Дону». В соответствии с заключенным договором подрядной организации оплачен аванс	
24.	Контрольное событие государственной программы 2.2 – приобретение автобуса, лодок для гребных видов спорта, велосипедов, яхт,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	приобретение 4 досок парусных, 7 яхт, 2 покрышки для борцовского ковра, 19 велосипедов, 1 дорожки фехтовальной, 10 лодок для гребных видов спорта,	приобретены: 1 микроавтобус, 2 комплекта тренажеров для ОФП, 24 велосипедов, 14 лодок для гребных видов спорта, 4 мотора подвесных, 3 интерактивные доски,	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стрелкового оружия					1 помоста тяжелоатлетического, 1 автобуса, 2 катеров, 3 единиц стрелкового оружия, 2 комплектов тренажеров для ОФП, оргтехники и экипировки, в том числе: по итогам 6 месяцев – 2 досок парусных, 1 яхты, 1 велосипеда, 1 дорожки фехтовальной, оргтехники, 2 лодок по итогам 9 месяцев – 2 досок парусных, 6 яхты, 2 катеров, 2 покрышек для борцовского ковра, 18 велосипедов, 8 лодок для гребных видов спорта, 1 помоста тяжелоатлетического, автобуса, 3 единиц стрелкового оружия, экипировки	4 доски парусные, 13 яхт, 2 покрышки для борцовского ковра, 1 дорожка фехтовальная, 2 катера, 1 лодка с мотором, 1 помост тяжелоатлетический, 5 гребных тренажеров, 10 парусов, 3 единицы спортивного оружия, 3 лука спортивных, мебель, оргтехника и экипировка	
25.	ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг государст- венными	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.; заместитель	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, УОР, ЦОП, ЦСП СК РО,	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(муниципальными) учреждениями, организациями спортивной направленности»	министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.				ГБУ РО «СОК «Лидер», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования	
26.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания УОР»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания предоставлены учреждению в соответствии с соглашением и в объеме, предусмотренном графиком финансирования	Х
27.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер» в том числе: реализация календарного плана	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком	Х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»						финансирования	
28.	Мероприятие 2.3.3 «Финансовое обеспечение функционирования государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение работ, оказание услуг для осуществления полномочий органов государственной власти, предусмотренных п. 2 постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798 «О программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания предоставлены учреждению в соответствии с соглашением и в объеме, предусмотренном графиком финансирования	X
29.	Мероприятие 2.3.4 «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	предоставление средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без	оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	без попечения родителей»					попечения родителей	профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в соответствии с нормативными документами	
30.	Контрольное событие государственной программы 2.3 – сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 14 300 человек	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	выполнение государственных заданий областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в полном объеме	X
31.	ОМ 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	создание необходимых условий для развития детско-юношеского футбола в Ростовской области. Проведение областных финальных соревнований по футболу «Колосок», «Кожаный мяч»	приобретены игровая форма, футбольные мячи, проведено 19 областных соревнований, в том числе традиционные: «Кожаный мяч», «Колосок», принято участие во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» (3 команды мальчиков и одна девочек). В соревнованиях приняли участие 21 184 юных спортсмена	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Мероприятие 2.5.1 «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2017 год»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	16 января 2017 г.	1 января 2017 г.	16 января 2017 г.	постановление Правительства Ростовской области	разработано и принято постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017 № 98 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2017 год»	X
33.	Мероприятие 2.5.2 «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	определение сильнейших спортсменов по футболу в Ростовской области и командирование их для участия во Всероссийских соревнованиях	проведены зональные этапы соревнований «Кожаный мяч» в восьми зонах Ростовской области (106 команд), областные зональные соревнования «Колосок» в девяти зонах области (43 команды). Проведены финальные этапы областных соревнований «Кожаный мяч» (1568 участников) и «Колосок» (288 участников). В соревнованиях приняли участие 21 184 юных спортсмена	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Мероприятие 2.5.3 «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	мотивация и пропаганда детско-юношеского футбола (награждение и экипировка сильнейших команд Ростовской области)	приобретены: 451 комплект игровой футбольной формы для 31 детско-юношеской команды и 350 мячей	X
35.	Контрольное событие государственной программы 2.5 – проведение областных финальных соревнований по футболу «Колосок», «Кожаный мяч»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	1 октября 2017 г.	X	1 октября 2017 г.	определение сильнейших спортсменов по футболу в Ростовской области и их командирование для участия во Всероссийских соревнованиях	проведены областные финальные соревнования по футболу на Кубок Губернатора Ростовской области «Колосок», победители областных соревнований «Кожаный мяч» (четыре команды) приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч»	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	ОМ 2.7 «Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	31 августа 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение затрат по содержанию имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области и принадлежащего таким предприятиям на праве хозяйственного ведения	разработаны постановления Правительства Ростовской области от 02.10.2017 № 671 «О Порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, удовлетворяющим потребности физических и юридических лиц в спортивных и физкультурно-массовых услугах», от 15.12.2017 № 855 «О Порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, удовлетворяющим потребности физических и юридических лиц в спортивных и физкультурно-массовых услугах» и приказы минспорта Ростовской области от 04.10.2017 № 216 «О комиссии по предоставлению субсидий организациям»,	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>от 23.11.2017 № 261 «О внесении изменения в приказ министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 04.10.2017 № 216», от 18.12.2017 № 291 «О комиссии по предоставлению субсидий организациям».</p> <p>Проведены отборы получателей субсидии и протоколами заседаний комиссии минспорта Ростовской области</p> <p>от 16 октября 2017 г., от 1 декабря 2017 г., от 25 декабря 2017 г. приняты решения о признании победителя – государственного унитарного предприятия Ростовской области «Областной дом физической культуры» (далее – ГУП РО «ОДФК»). Субсидии выделены ГУП РО «ОДФК» в полном объеме</p>	
37.	Мероприятие 2.7.1 «Предоставление субсидии государственному	заместитель министра по физической культуре и спорту	31 декабря 2017 г.	31 августа 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выделение субсидии на поддержку государственного унитарного	разработаны постановления Правительства Ростовской области	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	унитарному предприятию на финансовое обеспечение затрат на коммунальные услуги и аренду земли»	Ростовской области Злобин И.И.				предприятия Ростовской области спортивной направленности	от 02.10.2017 № 671 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, удовлетворяющим потребности физических и юридических лиц в спортивных и физкультурно-массовых услугах», от 15.12.2017 № 855 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, удовлетворяющим потребности физических и юридических лиц в спортивных и физкультурно-массовых услугах» и приказы минспорта Ростовской области от 04.10.2017 № 216 «О комиссии по предоставлению субсидий организациям», от 18.12.2017 № 291 «О комиссии по предоставлению субсидий	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>организациям». Проведены отборы получателей субсидии и протоколами заседаний комиссии минспорта Ростовской области от 16 октября 2017 г., от 25 декабря 2017 г. приняты решения о признании победителя – ГУП РО «ОДФК». Субсидии выделены ГУП РО «ОДФК» в полном объеме</p>	
38.	<p>Мероприятие 2.7.2 «Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию на приобретение, доставку и монтаж системы кондиционирования воздуха»</p>	<p>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.</p>	<p>31 декабря 2017 г.</p>	<p>31 августа 2017 г.</p>	<p>31 декабря 2017 г.</p>	<p>выделение субсидии на поддержку государственного унитарного предприятия Ростовской области спортивной направленности</p>	<p>разработано постановление Правительства Ростовской области от 02.10.2017 № 671 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, удовлетворяющим потребности физических и юридических лиц в спортивных и физкультурно-массовых услугах» и приказы минспорта Ростовской области от 04.10.2017 № 216</p>	<p>X</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>«О комиссии по предоставлению субсидий организациям» и от 23.11.2017 № 261 «О внесении изменения в приказ министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 04.10.2017 № 216». Проведены отборы получателей субсидии и протоколами заседаний комиссии минспорта Ростовской области от 16 октября 2017 г., от 1 декабря 2017 г. приняты решения о признании победителя – ГУП РО «ОДФК». Субсидии выделены ГУП РО «ОДФК» в полном объеме</p>	
39.	Контрольное событие государственной программы 2.7 – предоставление субсидий на поддержку государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	выделение субсидии на поддержку государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	контрольное событие выполнено. Субсидия предоставлена в полном объеме ГУП РО «ОДФК» в соответствии с нормативными актами	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	ОМ 2.8 «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	успешное выступление спортсменов Ростовской области на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года	реализуется концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), принято постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 № 356 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм, XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года в г. Самсун (Турция)»	X
41.	Мероприятие 2.8.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование активности ведущих спортсменов Ростовской области	принято распоряжение Правительства Ростовской области от 06.10.2017 № 579 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 2017 году»	
42.	Мероприятие 2.8.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение социальной поддержки лиц имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта	ежемесячное денежное содержание выплачивалось Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	X
43.	Мероприятие 2.8.3 «Выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование спортсменов Ростовской области и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов	премии спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты выплачены в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 13.12.2017 № 730 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским,	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							паралимпийским видам спорта и их тренерам»	
44.	Мероприятие 2.8.4 «Разработка концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	21 марта 2017 г.	1 января 2017 г.	21 марта 2017 г.	выполнение планов подготовки к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21 марта 2017 г.	X
45.	Контрольное событие государственной программы 2.8 – разработка концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	21 марта 2017 г.	X	21 марта 2017 г.	разработка концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21 марта 2017 г.	X
46.	ОМ 2.9 «Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области»,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	предоставление грантов в форме субсидий игровым командам области	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:						предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам	
47.	Мероприятие 2.9.1 «Гранты в форме субсидий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	предоставление грантов в форме субсидий игровым командам области	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 гранты в форме субсидий предоставлены 2 клубам в полном объеме	X
48.	Мероприятие 2.9.2 «Гранты в форме субсидий (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждениям)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	предоставление грантов в форме субсидий игровым командам области	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 гранты в форме субсидий предоставлены 16 клубам в полном объеме	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	Контрольное событие государственной программы 2.9 – предоставление субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	предоставление субсидий игровым командам в объеме 796 621,5 тыс. рублей, в том числе: по итогам 6 месяцев – 100 000,0 тыс. рублей; по итогам 9 месяцев – 686 121,5 тыс. рублей	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам по игровым видам спорта в полном объеме	X
50.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	X	X	X	X	X	X
51.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области	по 3 объектам получены разрешения на ввод в эксплуатацию, по 1 объекту получено заключение о возможности производства работ, по 1 объекту расторгнут муниципальный контракт	основное мероприятие не выполнено в полном объеме по причине отставания от графика производства работ подрядной организацией, и, как следствие, расторжение муниципального контракта

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								по объекту в Красносулинском районе
52.	Мероприятие 3.1.1 «Реконструкция гребного канала «Дон» в г. Ростове- на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	реконструкция объекта завершена. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2017 № 61-310-882509-2017	X
53.	Мероприятие 3.1.2 «Проведение археологических исследований объекта «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 8. Строительство блочной модульной котельной»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	13 августа 2017 г.	1 января 2017 г.	10 августа 2017 г.	получение технического отчета об археологических раскопках	работы на объекте завершены и оплачены в полном объеме. Получено заключение о возможности производства работ	X
54.	Мероприятие 3.1.3 «Строительство малозатратного многофункциональ- ного спортивного зала по ул. Центральная в р.п. Горный,	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 марта 2017 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	муниципальный контракт заключен 24.03.2017 с ООО «Стройком Плюс». Срок выполнения работ – декабрь 2017 г. Муниципальный контракт расторгнут	мероприятие не выполнено по причине отставания от графика производства работ подрядной организацией, и, как следствие,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Красносулинского района»						муниципальным заказчиком в одностороннем порядке	расторжение муниципального контракта
55.	Мероприятие 3.1.4 «Строительство малозатратного спортивного зала в х. Рябичев Волгодонского района Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	22 марта 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.11.2017 № 61-508-59-2017	X
56.	Мероприятие 3.1.5 «Спортивный центр с бассейном г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	22 марта 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.08.2017 № 61-531101-25-2017	X
57.	Контрольное событие государственной программы 3.1 – завершение строительно-монтажных работ на 3 объектах	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	развитие спортивной инфраструктуры, улучшение материально-технического состояния гребного канала «Дон», развитие спортивной инфраструктуры в Красносулинском, Волгодонском и Пролетарском районах	контрольное событие не достигнуто. Завершены работы и введены в эксплуатацию 3 объекта в Волгодонском, Пролетарском районах области и г. Ростове-на-Дону	отставание от графика производства работ подрядной организацией, и, как следствие, расторжение муниципального контракта по объекту в Красносулинском районе
58.	Контрольное событие государственной	министр строительства, архитектуры и	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	ввод объекта в эксплуатацию	контрольное событие выполнено. По объекту получено разрешение	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы 3.1.1 – завершение реконструкции гребного канала «Дон»	территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.					на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2017 № 61-310-882509-2017	
59.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2 – «Проведение археологических исследований объекта»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	13 августа 2017 г.	X	10 августа 2017 г.	получение технического отчета об археологических раскопках	контрольное событие выполнено. По объекту получено заключение о возможности производства работ	X
60.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3 – завершение строительства объекта в Красносулинском районе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	строительство объекта не завершено. Муниципальный контракт расторгнут муниципальным заказчиком в одностороннем порядке	отставание от графика производства работ подрядной организацией, и как следствие, расторжение муниципального контракта
61.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4 – завершение строительства объекта в Волгодонском районе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	ввод объекта в эксплуатацию	контрольное событие выполнено. По объекту получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.11.2017 № 61-508-59-2017	X
62.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5 – завершение	министр строительства, архитектуры и территориального развития	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	ввод объекта в эксплуатацию	контрольное событие выполнено. По объекту получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства объекта в Пролетарском районе	Ростовской области Безуглов Н.В.					от 11.08.2017 № 61-531101-25-2017	
63.	ОМ 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н	31 декабря 2017 г.	1 марта 2017 г.	25 декабря 2017 г.	получение положительного заключения экспертизы	по объекту «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области» получено положительное заключение экспертизы от 25.12.2017 № 3-11-1-0104-17. Выполнены в полном объеме работы по технологическим присоединениям к инженерным сетям объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на- Дону, ул. Фрунзе, д. 4» и инженерным (газораспределитель- ным) сетям модульного спортивного зала ГБПОУ РО «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»	X
64.	Контрольное событие государственной	заместитель министра по физической	31 декабря 2017 г.	X	25 декабря 2017 г.	получение положительного заключения	контрольное событие выполнено. По объекту получено	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы 3.2 – завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по 1 объекту	культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н				экспертизы	положительное заключение экспертизы от 25.12.2017 № 3-11-1-0104-17	
65.	ОМ 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области. Проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	получено положительное заключение экспертизы по 1 объекту; завершены строительномонтажные работы на 1 объекте; работы проводились в соответствии с графиком производства работ на 1 объекте; произведена оплата за пользование сервитутами по 1 объекту; перечислены субсидии за поставку строений и сооружений временного назначения по 1 объекту; работы проводились с отставанием от графиков производства работ на 5 объектах; не произведена оплата за пользование	основное мероприятие не выполнено в полном объеме в связи с: необходимостью корректировки проектов; устранением новым подрядчиком нарушений, допущенных предыдущей подрядной организацией; выполнением дополнительных работ и сезонным характером отдельных работ; отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по проектам; отсутствием

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сервитутами по 2 объектам; не произведено технологическое присоединение к сетям электроснабжения 1 объекта	разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
66.	Мероприятие 3.3.1 «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию	государственный контракт заключен 16 мая 2017 г. с ООО «Союздонстрой». Работы завершены в декабре 2017 г. В связи с регламентными сроками разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить в I квартале 2018 г.	X
67.	Мероприятие 3.3.2 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 5 июля 2016 г. с ООО «Армстрой»; государственный контракт на выполнение авторского надзора заключен 20 апреля 2017 г. с АО «Ростовгражданпроект»; соглашение о проведении	мероприятие не выполнено в связи с необходимостью корректировки проекта по замечаниям ФИФА, что повлияло на темпы производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							строительного контроля заключено 5 августа 2016 г. с АНО «Арена». Срок выполнения работ – декабрь 2017 г. Работы на объекте не завершены	
68.	Мероприятие 3.3.3 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	1 февраля 2017 г.	1 января 2017 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 19 мая 2017 г. с АО СК «Универсалстрой»; соглашение на оказание услуг по строительному контролю заключено 5 августа 2017 г. с АНО «Арена 2018». Срок выполнения работ – февраль 2018 г. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	мероприятие не выполнено по причине отставания от графика производства работ подрядной организацией и в связи с необходимостью корректировки проекта для сохранения легкоатлетических беговых дорожек
69.	Мероприятие 3.3.4 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл.,	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	муниципальный контракт 22 июля 2017 г. расторгнут с ООО «ЛЕЙМА». 15 сентября 2017 г. заключен новый муниципальный контракт с ООО «Континент». Срок выполнения работ – декабрь 2017 г.	мероприятие не выполнено по причине расторжения муниципального контракта и в связи с устранением новым подрядчиком нарушений, допущенных предыдущей

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Азов, бульвар Петровский, д.46-а»						Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	подрядной организацией
70.	Мероприятие 3.3.5 «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	муниципальный контракт заключен 6 марта 2017 г. с ООО «Донская строительная компания». Срок выполнения работ – март 2018 г. Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ	X
71.	Мероприятие 3.3.6 «Осуществление строительных работ для подготовки к чемпионату мира 2018 года: Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 18 мая 2017 г. с АО «Крокус Интернешнл»; государственный контракт на выполнение авторского контракта заключен 6 июля 2017 г. с АО «Ростовгражданпроект». Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. В соответствии	мероприятие не выполнено по причине возникшей необходимости выполнения дополнительных работ и сезонным характером отдельных работ. Порядной организацией подано исковое заявление в суд о продлении контракта до 1 апреля 2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»						с контрактом выполнение работ разделено на 14 этапов. Срок выполнения работ – декабрь 2017 г. Работы велись параллельно по всем этапам и оплачивались по мере выполнения каждого из них. Завершены и оплачены работы: устройство песчаного основания северной парковки и бульвара западного подхода; подготовка территории и устройство песчаного основания южного подхода «Акватория»; монтаж временных зданий и сооружений	
72.	Мероприятие 3.3.7 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 июля 2017 г.	1 января 2017 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	государственный контракт заключен 30 ноября 2016 г. с ООО «Монолит». Срок выполнения работ – июль 2017 г. Работы по изготовлению проектно-сметной документации проводились с отставанием от графика производства работ. Документация по объекту разработана,	мероприятие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по проекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в нее вносились изменения в части корректировки решений по санитарно-защитной зоне. По этой причине не получено положительное заключение экспертизы	
73.	Мероприятие 3.3.8 «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения (субсидия АНО «Арена-2018) ЧМ-2018»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 марта 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	субсидии перечислены АНО «Арена 2018» в полном объеме. АНО «Арена 2018» проведены торги, заключен контракт на поставку и монтаж временных зданий и сооружений. Поставка строений и сооружений временного назначения осуществлена в 2017 г., монтаж – с февраля по май 2018 г.	X
74.	Мероприятие 3.3.9 «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области для выполнения работ по инженерной подготовке	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	31 августа 2017 г.	31 декабря 2017 г.	оплата за право ограниченного пользования земельными участками	заключено Соглашение с МКУ «Управление благоустройства Кировского района г. Ростова-на-Дону» об установлении сервитута. В соответствии с Соглашением оплата произведена в полном объеме в размере 0,01 рубля	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и обустройству территорий подходов к футбольному стадиону «Ростов-Арена» в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону»							
75.	Мероприятие 3.3.10 «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства дублирующей части канализационного коллектора № 62 по проекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	31 августа 2017 г.	–	оплата за право ограниченного пользования земельными участками	заключено Соглашение с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» об установлении сервитута. Срок выполнения работ – 31 августа 2017 г. Оплата по Соглашению не произведена	мероприятие не выполнено по причине отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию дублирующей части канализационного коллектора № 62 по проекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	Мероприятие 3.3.11 «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства ливневого коллектора и очистительных сооружений ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	31 августа 2017 г.	–	оплата за право ограниченного пользования земельными участками	заключено Соглашение с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» об установлении сервитута. Срок выполнения работ – 31 августа 2017 г. Оплата по Соглашению не произведена	мероприятие не выполнено по причине отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне», которое планируется получить в I квартале 2018 г.
77.	Мероприятие 3.3.12 «Технологическое присоединение к сетям электроснабжения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	1 марта 2017 г.	–	оплата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения	положительное заключение государственной экспертизы не может быть получено по причине отсутствия	мероприятие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения экспертизы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»						проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ 110 кВ (заказчик МРСК- ЮГА)	по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»
78.	Мероприятие 3.3.13 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	30 июня 2017 г.	22 июня 2017 г.	30 июня 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	по объекту получено положительное заключение экспертизы от 01.02.2017 № 61-1-1-3-0016-17	X
79.	Контрольное событие государственной программы 3.3 – завершение разработки проектно-сметной документации по 2 объектам	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	получение положительных заключений экспертизы на 2 объекта	контрольное событие не выполнено. Завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение экспертизы по 1 объекту	не завершена разработка проектно-сметной документации по 1 объекту
80.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1 – достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Ливневой	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию	контрольное событие выполнено. Работы на объекте завершены в декабре 2017 г.	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»							
81.	Контрольное событие государственной программы 3.3.2 – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	строительная готовность объекта составляет 85 процентов	контрольное событие не выполнено в связи с необходимостью корректировки проекта по замечаниям ФИФА, что повлияло на темпы производства работ
82.	Контрольное событие государственной программы 3.3.3 – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	срок выполнения работ – февраль 2018 г. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность объекта составляет 29 процентов	контрольное событие не выполнено по причине отставания от графика производства работ подрядной организацией и в связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»							с необходимостью корректировки проекта для сохранения легкоатлетических беговых дорожек
83.	Контрольное событие государственной программы 3.3.4 – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	15 сентября 2017 г. заключен новый муниципальный контракт с новой подрядной организацией – ООО «Континент». Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность объекта составляет 70 процентов	контрольное событие не выполнено по причине расторжения муниципального контракта и в связи с устранением новым подрядчиком нарушений, допущенных предыдущей подрядной организацией
84.	Контрольное событие государственной программы 3.3.5 – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ. Срок выполнения работ – март 2018 г. Строительная готовность объекта составляет 94 процента	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а»							
85.	Контрольное событие государственной программы 3.3.6 – достижение 95-процентной строительной готовности объекта «Осуществление строительных работ для подготовки к чемпионату мира 2018 года: Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность объекта составляет 60 процентов	контрольное событие не выполнено по причине возникшей необходимости выполнения дополнительных работ и сезонным характером отдельных работ. Порядной организацией подано исковое заявление в суд о продлении контракта до 1 апреля 2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»							
86.	Контрольное событие государственной программы 3.3.7 – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	получение положительного заключения экспертизы	работы по изготовлению проектно-сметной документации проводились с отставанием от графика производства работ. Документация по объекту разработана, в нее вносились изменения в части корректировки решений по санитарно-защитной зоне. По этой причине не получено положительное заключение экспертизы	контрольное событие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по проекту
87.	Контрольное событие государственной программы 3.3.8 – осуществление поставки и монтажа строений и сооружений временного назначения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2017 год	поставка строений и сооружений временного назначения осуществлена в 2017 году	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.	Контрольное событие государственной программы 3.3.9 – оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области для выполнения работ по инженерной подготовке и обустройству территорий подходов к футбольному стадиону «Ростов-Арена» в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут)	контрольное событие выполнено. Оплата за право ограниченного пользования земельными участками произведена в полном объеме	X
89.	Контрольное событие государственной программы 3.3.10 – оплата за право ограниченного пользования земельными участками	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут)	заключено Соглашение об установлении сервитута. Оплата по Соглашению не произведена	контрольное событие не выполнено по причине отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию дублирующей части канализационного коллектора № 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства дублирующей части канализационного коллектора № 62 по проекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»							по проекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»
90.	Контрольное событие государственной программы 3.3.11 – оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут)	заключено Соглашение об установлении сервитута. Оплата по Соглашению не произведена	контрольное событие не выполнено по причине отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в целях строительства ливневого коллектора и очистительных сооружений ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году							мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне», которое планируется получить в I квартале 2018 г.
91.	Контрольное событие государственной программы 3.3.12 – технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	31 декабря 2017 г.	X	–	оплата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения	оплата за выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения не произведена	контрольное событие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения экспертизы по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	зоне»							
92.	Контрольное событие государственной программы 3.3.13 – разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	1 февраля 2017 г.	X	1 февраля 2017 г.	получение положительного заключения экспертизы	по объекту получено положительное заключение экспертизы от 01.02.2017 № 61-1-1-3-0016-17	X
93.	ОМ 3.6 «Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	31 декабря 2017 г.	1 марта 2017 г.	31 декабря 2017 г.	на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области	издан приказ минспорта Ростовской области от 24.02.2016 № 35 «О Порядке предоставления бюджетных субсидий на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области для государственных (бюджетных, автономных) учреждений, подведомственных министерству» и приняты	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>распоряжения Правительства Ростовской области от 03.02.2017 № 37 «О предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области» и от 30.10.2017 № 635 «О предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области». Субсидия предоставлена в полном объеме</p>	
94.	<p>Контрольное событие государственной программы 3.6 – предоставление субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную</p>	<p>начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.</p>	<p>31 декабря 2017 г.</p>	<p>Х</p>	<p>31 декабря 2017 г.</p>	<p>выполнение мероприятий по приобретению имущества в государственную собственность Ростовской области</p>	<p>контрольное событие выполнено. Субсидия предоставлена в полном объеме государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» в соответствии с нормативными актами</p>	<p>Х</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	собственность Ростовской области							
95.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	X	X	X	X	X	X
96.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Организация повышения квалификации государственных служащих Ростовской области	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	основное мероприятие не выполнено в связи с недостижением планового значения взаимоувязанного показателя 4.1
97.	Контрольное событие государственной программы 4.1 – реализация функций аппарата минспорта Ростовской области – исполнителя государственной программы	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	в рамках, возложенных на минспорта Ростовской области полномочий, обеспечение деятельности подведомственных учреждений и организаций по проведению спортивных мероприятий, которые выполняются в	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						соответствии с календарным планом и заключенными соглашениями		
98.	ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	10 ноября 2017 г.	1 января 2017 г.	–	обеспечение содержания имущества. Соблюдение налогового законодательства	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	основное мероприятие не выполнено в связи с недостижением планового значения взаимовязанного показателя 4.1
99.	Контрольное событие государственной программы 4.2 – уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	10 ноября 2017 г.	X	10 ноября 2017 г.	обеспечение содержания имущества. Уплата земельного налога в соответствии с действующим законодательством	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	X

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

АО СК – акционерное общество Строительная компания;

АНО «Арена-2018» – автономная некоммерческая организация «Арена-2018»;

г. – город;

ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

ГБУ РО «СШОР № 9» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 9»;

д. – дом;

ДГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет»;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

МРСК-ЮГА – межрегиональная распределительная сетевая компания Юга;

обл. – область;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОФП – общая физическая подготовка;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

РГЭУ – Ростовский государственный экономический университет;

рп. – рабочий поселок;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;

ул. – улица;

УОР – училище олимпийского резерва;

ФГУП «Спорт-Инжиниринг» – федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»;

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций;

х. – хутор;

ЦОП – центр олимпийской подготовки;

ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;

ЮФУ – Южный федеральный университет.

2. Наименования объектов указаны в соответствии с положительными заключениями государственных экспертиз.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2017 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	всего	6 541 493,6	5 775 243,0	4 642 766,9
	областной бюджет	4 904 730,9	4 904 730,9	3 523 999,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	870 512,1	870 512,1	866 697,6
	в том числе за счет средств федерального бюджета	870 512,1	870 512,1	866 697,6
	местный бюджет	170 646,6	–	164 131,1
	внебюджетные источники	595 604,0	–	87 938,8

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	всего	864,6	864,6	863,4
	областной бюджет	864,6	864,6	863,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств федерального бюджета	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	всего	399,9	399,9	399,7
ОМ 1.2. Меры по развитию студенческого спорта	всего	–	–	–
ОМ 1.3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО	всего	464,7	464,7	463,7
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»	всего	2 289 043,6	2 253 878,6	2 341 724,2
	областной бюджет	2 221 796,3	2 221 796,3	2 221 703,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	32 082,3	32 082,3	32 081,6
	в том числе за счет средств федерального бюджета	32 082,3	32 082,3	32 081,6

1	2	3	4	5
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	35 165,0	–	87 938,8
ОМ 2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области	всего	1 198,1	1 198,1	1 198,0
ОМ 2.2 . Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение	всего	223 833,6	223 833,6	223 754,1
ОМ 2.3. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями, организациями спортивной направленности	всего	1 174 560,1	1 174 560,1	1 174 556,8
ОМ 2.5. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области	всего	6 056,1	6 056,1	6 056,0
ОМ 2.7. Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	всего	11 765,1	11 765,1	11 765,0
ОМ 2.8. Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и	всего	39 844,1	39 844,1	39 834,0

1	2	3	4	5
XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)				
ОМ 2.9. Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области	всего	796 621,5	796 621,5	796 621,5
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	всего	4 189 413,2	3 458 327,6	2 238 230,9
	областной бюджет	2 619 897,8	2 619 897,8	1 239 483,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	838 429,8	838 429,8	834 616,0
	в том числе за счет средств федерального бюджета	838 429,8	838 429,8	834 616,0
	местный бюджет	170 646,6	–	164 131,1
	внебюджетные источники	560 439,0	–	–
	ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области	всего	496 058,9	496 058,9
ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	всего	8 907,0	8 907,0	8 906,9
ОМ 3.3. Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	всего	2 886 927,7	2 886 927,7	1 524 431,6

1	2	3	4	5
ОМ 3.6. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области	всего	66 434,0	66 434,0	66 434,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной Программы»	всего	62 172,2	62 172,2	61 948,4
	областной бюджет	62 172,2	62 172,2	61 948,4
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области	всего	58 411,6	58 411,6	58 187,8
ОМ 4.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества	всего	3 760,6	3 760,6	3 760,6

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

г. – город;

ОМ – основное мероприятие;

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измере- ния	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»						
1.	Показатель 1. Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	34,94	37,10	39,20	превышение планового значения показателя связано с открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы, вводом в строй новых спортивных сооружений
2.	Показатель 2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области	медалей	94	124	128	превышение планового значения показателя связано с повышением

1	2	3	4	5	6	7
	на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы					качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям
3.	Показатель 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	52,5	53,14	54,60	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»						
4.	Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	9,4	14,00	18,80	превышение планового значения показателя связано с улучшением материальной базы, вводом в строй новых спортивных сооружений
5.	Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	процентов	85,3	78,00	85,10	превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди учащихся и студентов
6.	Показатель 1.3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	процентов	–	23,30	30,50	превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди населения, занятого в экономике

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»						
7.	Показатель 2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	60,5	75,00	84,00	превышение планового значения показателя связано с переводом СДЮСШОР и ДЮСШ из дополнительного образования в физкультурно-спортивные организации СШОР и СШ и на реализацию программ спортивной подготовки
8.	Показатель 2.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва	человек	101 419	101 450	104 919	превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом
9.	Показатель 2.4. Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе:	человек	32 471	32 492	29 627	отклонение от планового значения показателя связано с невыполнением занимающимися требований федеральных стандартов спортивной подготовки на тренировочном этапе и переводом на более низкий этап начальной подготовки
10.	Показатель 2.4.1. На тренировочном этапе	человек	30 646	30 660	27 201	отклонение от планового значения показателя связано с невыполнением

1	2	3	4	5	6	7
						занимающимися требований федеральных стандартов спортивной подготовки на тренировочном этапе и переводом на более низкий этап начальной подготовки
11.	Показатель 2.4.2. На этапе совершенствования спортивного мастерства	человек	1 463	1 470	1 560	превышение планового значения показателя связано с присвоением разрядов и переводом с тренировочного этапа большего количества спортсменов
12.	Показатель 2.4.3. На этапе высшего спортивного мастерства	человек	362	362	866	превышение планового значения показателя связано с присвоением спортсменам спортивных званий и переводом их с этапа совершенствования спортивного мастерства
13.	Показатель 2.6. Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации	человек	398	399	399	–
14.	Показатель 2.7. Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях	место	1	1 – 10	1	–
15.	Показатель 2.8. Количество детей и подростков, занимающихся	человек	42 935	42 935	43 335	превышение планового значения показателя связано с успешными

1	2	3	4	5	6	7
	игровыми видами спорта в ДЮСШ и СДЮСШОР					выступлениями ведущих профессиональных команд Ростовской области, и, как следствие, увеличение числа занимающихся человек на отделениях футбола, баскетбола, шахмат и гандбола
16.	Показатель 2.9. Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях	штук	16	15	15	–
17.	Показатель 2.10. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет	про- центов	22,5	25,00	26,80	превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы и привлечением большего числа детей к занятиям физической культурой и спортом
18.	Показатель 2.11. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	про- центов	69,6	69,80	58,30	отклонение от планового значения показателя связано с невыполнением спортсменами требований разрядных норм и увеличения числа детей, зачисленных на этап начальной подготовки и не имеющих спортивных разрядов

1	2	3	4	5	6	7
19.	Показатель 2.12. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	человек	6 525	6555	7316	превышение планового показателя отмечено ростом штатных работников, осуществляющих работу по физической культуре и спорту
20.	Показатель 2.13. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	про- центов	–	16,90	30,90	превышение планового значения связано с улучшением качества подготовки спортсменов и выполнением более высоких спортивных разрядов (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»)
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»						
21.	Показатель 3.5. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	человек	136	415	415	–

1	2	3	4	5	6	7
22.	Показатель 3.6. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	единиц	–	1	1	–
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»						
23.	Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	96,4	95,0	76	отклонение показателя от планового значения связано с реализацией не в полном объеме основных мероприятий 3.1 и 3.3. Уровень освоения бюджетных средств по данным мероприятиям составил 59,1 процента

Примечание.

Список используемых сокращений:

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;

СШ – спортивная школа;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		2016 год	2017 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)				
1.	Азовский район	41,9	24,4	39,0	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных
2.	Аксайский район	34,4	20,0	31,9	
3.	Багаевский район	46,8	27,9	43,4	
4.	Белокалитвинский район	47,7	27,8	45,3	
5.	Боковский район	111,8	62,4	104,5	
6.	Верхнедонской район	103,5	59,6	96,8	

1	2	3	4	5	6
7.	Веселовский район	119,8	66,5	112,7	объектов различных форм собственности и изменением норматива единой пропускной способности
8.	Волгодонской район	73,7	44,8	71,2	
9.	Дубовский район	69,3	41,0	65,6	
10.	Егорлыкский район	67,8	39,2	63,7	
11.	Заветинский район	63,1	37,0	59,3	
12.	Зерноградский район	78,0	43,2	72,9	
13.	Зимовниковский район	76,1	44,2	72,9	
14.	Кагальницкий район	42,6	25,1	42,5	
15.	Каменский район	64,0	37,0	60,0	
16.	Кашарский район	184,9	98,5	173,4	
17.	Константиновский район	86,5	49,5	81,3	
18.	Красносулинский район	56,4	35,6	54,3	
19.	Куйбышевский район	59,3	35,0	55,7	
20.	Мартыновский район	82,2	48,6	76,5	
21.	Матвеево-Курганский район	124,3	69,5	122,1	
22.	Миллеровский район	56,6	20,7	55,3	
23.	Милютинский район	92,3	52,6	86,6	
24.	Морозовский район	89,8	45,9	85,9	
25.	Мясниковский район	62,3	37,5	57,4	
26.	Неклиновский район	34,3	19,6	36,4	
27.	Обливский район	98,3	57,6	93,4	
28.	Октябрьский район	82,4	47,9	78,8	
29.	Орловский район	89,1	52,9	84,8	
30.	Песчанокопский район	67,6	37,3	63,7	
31.	Пролетарский район	66,6	36,3	66,5	
32.	Ремонтненский район	129,0	74,8	120,1	
33.	Родионово-Несветайский район	66,6	34,5	62,8	
34.	Сальский район	67,3	39,7	63,0	

1	2	3	4	5	6
35.	Семикаракорский район	85,8	48,8	80,1	
36.	Советский район	172,3	102,1	163,1	
37.	Тарасовский район	96,9	54,7	90,2	
38.	Тацинский район	75,0	44,1	70,3	
39.	Усть-Донецкий район	77,9	46,5	73,6	
40.	Целинский район	81,8	46,2	77,0	
41.	Цимлянский район	69,5	37,7	64,6	
42.	Чертковский район	103,0	60,4	97,4	
43.	Шолоховский район	89,0	49,3	81,7	
44.	г. Азов	31,8	18,6	36,1	
45.	г. Батайск	26,8	16,3	30,2	
46.	г. Волгодонск	57,4	33,9	29,0	
47.	г. Гуково	43,6	21,7	55,2	
48.	г. Донецк	41,8	24,5	40,0	
49.	г. Зверево	57,8	33,0	40,7	
50.	г. Каменск-Шахтинский	35,1	20,3	57,0	
51.	г. Новочеркасск	46,6	26,4	32,7	
52.	г. Новошахтинск	83,8	49,7	59,7	
53.	г. Ростов-на-Дону	36,6	21,5	49,0	
54.	г. Таганрог	36,0	21,5	37,2	
55.	г. Шахты	39,4	23,4	36,9	