

Отчет

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2015 год
по итогам 2015 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.; минобразование Ростовской области/заместитель министра Паршина А.А.; минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.; минспорта Ростовской обла-	X	X	X	477427,6	477427,6	460576,7	470167,7	16850,9 тыс. рублей по причине: 6713,6 тыс. рублей – экономика, сложившаяся по итогам размещения заказов; 3952,0 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контрактам, необходимостью внесения изменений в проектные

		сти/заместитель министра Криводуд В.А.								решения, позднего срока заключения договора; 5639,0 тыс. рублей - в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее изменений по одному из объектов; 546,3 тыс. рублей - в связи с признанием банкротом организации, уполномоченной на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям
2.	Основное мероприятие 1.1 - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельно-	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области проведена работа с органами местного самоуправления в части приведения муници-	12.01.2015	31.12.2015	-	-	-	-	-

	сти инвалидов и других маломобильных групп населения		пальных программ по доступной среде в соответствии с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда»							
3.	Мероприятие 1.1.1 - организация ежегодных встреч Губернатора Ростовской области с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	13.11.2015 состоялось заседание Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области	01.10.2015	13.11.2015	-	-	-	-	-
4.	Мероприятие 1.1.2 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки от-	01.10.2015	31.12.2015	-	-	-	-	-

	оценки отношения населения к проблемам инвалидов		ношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 250 человек (25%) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 250 человек (25%) дали положительную оценку отношения населения к проблемам инвалидов							
5.	Мероприятие 1.1.3 - координация работы по исполнению муниципальных долгосрочных целевых программ по обеспечению доступной среды жизнедея-	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию	12.01.2015 12.04.2015 12.07.2015 12.10.2015 29.12.2015	13.01.2015 13.04.2015 13.07.2015 13.10.2015 31.12.2015	-	-	-	-	-

	тельности инвалидов		доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирование муниципальных программ по доступной среде на 2015 год составляет 317,7 млн рублей; по итогам 2015 года муниципальными образованиями области освоено 309,9 млн рублей, что составляет 97,5%							
6.	Мероприятие 1.1.4 - организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности	12.01.2015 12.04.2015 12.07.2015 12.10.2015 29.12.2015	13.01.2015 13.04.2015 13.07.2015 13.10.2015 31.12.2015	-	-	-	-	-

	социальной защиты населения		средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; выявлено, что на территории Ростовской области 31446 объекта социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них доступны для инвалидов 3539 объектов							
7.	Контрольное событие 1.1 – подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов соци-	X	29.12.2015	X	X	X	X	X

			альной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; сведения за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года, за 2015 год направлены в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области (информация о ходе исполнения от 10.04.2015, 10.07.2015, 07.10.2015, 29.12.2015)							
8.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физиче-	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.; минобразование Ростовской области/заместитель министра Паршина А.А.; минообразова-	создание физической и информационной доступности 46 объектов социальной инфраструктуры; приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования. В 2015 году по неисполненным расходным обя-	12.01.2015	-	477427,6	477427,6	460576,7	470167,7	16850,9 тыс. рублей по причине: 6713,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам размещения заказов; 3952,0 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контрактам,

	ской и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	ние Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.; минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	зательствам 2014 года в сумме 149681,6 тыс. рублей, произведена оплата работ и услуг, выполненных в 2015 году в сумме 148028,7 тыс. рублей, в том числе: 30550,2 тыс. рублей - областной бюджет, 117478,5 тыс. рублей - федеральный бюджет.							необходимостью внесения изменений в проектные решения, позднего срока заключения договора; 5639,0 тыс. рублей - в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее изменений по одному из объектов; 546,3 тыс. рублей - в связи с признанием банкротом организации, уполномоченной на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям
9.	Мероприятие 1.2.1 - субсидии государственным	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	произведена оплата работ, выполненных в	12.01.2015	25.05.2015	49,8	49,8	49,8	49,8	0,0

	бюджетным, автономным учреждениям социального обслуживания населения Ростовской области на иные цели – на разработку проектно-сметной документации на общестроительные работы по капитальному ремонту для адаптации помещений объектов социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов		2014 году, в сумме 49,8 тыс. рублей; на государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Азовского района» разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.05.2014 № Р61-4-6-1-0474-14							
10.	Мероприятие 1.2.2 - адаптация государственных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведены работы по адаптации 8 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания	12.01.2015	31.12.2015	50435,3	50435,3	49756,4	49756,4	678,9 тыс. рублей - экономия по итогам размещения заказов

			живания населения Ростовской области							
11.	Мероприятие 1.2.3 - адаптация государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации 23 адресных объектов государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	12.01.2015	31.12.2015	33321,0	33321,0	33321,0	33321,0	0,0
12.	Мероприятие 1.2.4 – создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Ростовской области, подведомственных минобразованию Ростовской области	минобразование Ростовской области/заместитель министра Паршина А.А.	с целью создания доступной среды из запланированных 5-ти государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Ростовской области проведены работы по адаптации в 4-х учреждениях в соответствии с графиком («Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна им. В.В. Самарского»,	12.01.2015	-	24191,8	24191,8	15711,6	22789,6	8480,2 тыс. рублей по причине: экономия по итогам размещения заказов - 1402,2 тыс. рублей; неисполнение подрядчиком обязательств по контракту («Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна им. В.В. Самарского») – 1439,0 тыс. рублей; в связи с возникшей необ-

			«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», «Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс», «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»).							ходимостью проведения дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее изменений по одному из объектов («Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» - памятник архитектуры) в сумме 5639,0 тыс. рублей. Из них в 2016 году планируется освоение 7078,0 тыс. рублей
13.	Мероприятие 1.2.5 - приобретение оборудования для государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области для детей, нуждающихся в психоло-	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	с целью повышения качества работы психолого-медико-педагогической комиссии по вопросам формирования индивидуального образовательного маршрута	12.01.2015	31.12.2015	1968,9	1968,9	1968,8	1968,8	0,1 тыс. рублей - экономия по итогам размещения заказов

<p>го-педагогической и медико-социальной помощи, «Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (для психолого-медико-педагогической комиссии)</p>	<p>детей-инвалидов, а также реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в части получения образования в общеобразовательных учреждениях установлено и подключено компьютерное и офисное оборудование в учреждении, внедряется в работу диагностическое и коррекционное оборудование. Приобретенный автомобиль поставлен на учет, застрахован и подготовлен к использованию. Используется в работе мобильный телескопический пандус для обеспечения доступности</p>					
---	---	--	--	--	--	--

			сти учреждения детьми с ограниченными возможностями здоровья							
14.	Мероприятие 1.2.6 - укрепление материально-технической базы специальных (коррекционных) образовательных учреждений и специальных (коррекционных) детских домов для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	обновлена материально-техническая база специальных (коррекционных) учреждений: - оснащенность мастерских для профессионально-трудового обучения в специальных (коррекционных) учреждениях составила 93%; - обеспеченность современным коррекционно-реабилитационным оборудованием составила 96,8%; - оснащенность спортивных залов и спортивных площадок составила 95%. Обновлена база учебных кабинетов, медицин-	12.01.2015	-	35442,2	35442,2	34622,2	35414,5	820,0 тыс. рублей по причине: экономия по итогам размещения заказов - 27,7 тыс. руб.; в связи с невыполнением работ подрядной организацией в ГКОУ РО Гуковской специальной школе-интернате № 11 - 792,3 тыс. рублей Из них в 2016 году планируется освоение 792,3 тыс. рублей

			ских кабинетов, обеспечена информатизация образовательного процесса в специальных (коррекционных) учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит приступить к реализации ФГОС для детей с ОВЗ. Проведены работы по адаптации в 10-ти из 11-ти запланированных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации							
15.	Мероприятие 1.2.7 - приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования	минобразование Ростовской области/заместитель министра Паршина А.А.	приобретено оборудование для 5-ти государственных бюджетных	12.01.2015	-	12241,0	12241,0	11821,0	12241,0	420,0 тыс. рублей по причине: неисполнение поставщиком

	<p>ния для профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных минобразованию Ростовской области</p>		<p>профессиональных образовательных учреждений Ростовской области («Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна им. В.В. Самарского», «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», «Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс», «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»)</p>							<p>обязательств по срокам и качеству поставляемого оборудования для «Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления». Из них в 2016 году планируется освоение 420,0 тыс. рублей</p>
16.	<p>Мероприятие 1.2.8 - создание в общеобразовательных организациях универ-</p>	<p>минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.</p>	<p>проведена работа по созданию универсальной безбарьерной среды в 90 об-</p>	12.01.2015	-	252117,8	252117,8	246534,0	247834,7	5583,8 тыс. рублей по причине: экономия по итогам разме-

	<p>сальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов</p>		<p>щеобразовательных организациях Ростовской области, в том числе 79 муниципальных общеобразовательных организаций и 11 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Во всех 90 общеобразовательных организациях Ростовской области выполнены работы по обеспечению архитектурной доступности зданий общеобразовательных организаций (пандусы, расширение дверных проемов, оборудование путей следования, санитарно-гигиенических комнат, кабинетов инклюзив-</p>							<p>щения заказов – 4 283,1 тыс. рублей; необходимости внесения изменений в проектные решения, позднего срока заключения договора в сумме 1 300,7 тыс. рублей (в части обеспечения архитектурной доступности здания МБОУ СОШ №30 г. Таганрога). Из них в 2016 году планируется освоение 1 300,7 тыс. рублей</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>ного образования, сенсорных комнат), приобретено специальное, в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование, автотранспорт для обучения и коррекционной работы с детьми-инвалидами.</p> <p>В 2015 году по неисполненным расходным обязательствам 2014 года в сумме 149631,8 тыс. рублей, произведена оплата работ и услуг, выполненных в 2015 году в сумме 147978,9 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>30500,4 тыс. рублей - областной бюджет, 117478,5 тыс. рублей - федеральный бюджет.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

17.	Мероприятие 1.2.9 - адаптация государственных учреждений культуры и искусства Ростовской области	минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.	в 2015 году в 20 государственных бюджетных и автономных учреждениях Ростовской области, подведомственных министерству культуры Ростовской области, приобретено специальное оборудование, средства связи и информации для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждения культуры маломобильных граждан; приобретены мобильные лестничные подъемники, напольные информационные киоски, телескопические пандусы, мобильные гусеничные подъемники, инфор-	12.01.2015	31.12.2015	32567,0	32567,0	32527,2	32527,2	39,8 тыс. рублей - экономия по итогам размещения заказов
-----	--	--	---	------------	------------	---------	---------	---------	---------	--

			мационно-тактильные знаки, информационная система для слабослышащих, беспроводные кнопки вызова помощи, ортопедические функциональные стулья							
18.	Мероприятие 1.2.10 – приобретение комплекса цифровой записи, архивирования и тиражирования «говорящих» книг на флеш-картах с применением криптозащиты на основе персонального компьютера	минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.	оснащено автоматизированное компьютерное место незрячего пользователя для обеспечения доступа к информации для ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (приобретен комплекс цифровой записи, архивирования и тиражирования «говорящих» книг на флеш-картах с применением криптозащиты на основе персонального компьютера)	12.01.2015	01.07.2015	190,0	190,0	190,0	190,0	0,0

19.	Мероприятие 1.2.11 - адаптация учреждений по физической культуре и спорту	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	в ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 13» проведены работы по установке поручней в душевой и санузлах бассейна, тактильных знаков для слабовидящих по всему бассейну, подъемника в бассейн, системы вызова помощника в раздевалках и душевых, информационного стенда для всех категорий инвалидов у входа в бассейн	01.07.2015	-	3690,0	3690,0	2877,0	2877,0	813,0 тыс. рублей по причине: экономия по итогам размещения заказов – 266,7 тыс. руб.; по причине признания банкротом организации, уполномоченной на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям - 546,3 тыс. рублей
20.	Мероприятие 1.2.12 - приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	приобретена экипировка для отделений легкой атлетики, плавания и дзюдо ГБУ ДО РО «СПАДЮСШ № 27»	01.07.2015	31.12.2015	295,0	295,0	295,0	295,0	0,0
21.	Мероприятие 1.2.13 - приобре-	минтруд области/ заместитель министра	департаментом транспорта	01.07.2015	31.12.2015	30917,8	30917,8	30902,7	30902,7	15,1 тыс. рублей - экономия

	тение низкопольного транспорта	Исаенко О.В.	г. Ростова-на-Дону приобретено 5 низкопольных автобусов							по итогам размещения заказов
22.	Контрольное событие программы 1.2. Завершение капитального ремонта помещений государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Реабилитационный центр «Доброе» для детей и подростков с ограниченными возможностями: дефектами умственного и физического развития г. Шахты», расположенного по адресу: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 27	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 30.11.2015	X	30.11.2015	X	X	X	X	X
23.	Контрольное событие программы 1.2.1.	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведены работы по адаптации в соответ-	X	16.12.2015	X	X	X	X	X

	Завершение об-щестроительных работ по капи-тальному ремон-ту для адаптации помещений объ-ектов социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов в государственном бюджетном учреждении со-циального об-служивания населения Ро-стовской области «Зверевский дет-ский дом-интернат для глубоко умствен-но отсталых де-тей»		ствии с графич-ком, акт прием-ки объекта ка-питального ре-монта от 16.12.2015							
24.	Контрольное со-бытие программы 1.2.2. Завершение ка-питального ре-монта госулар-ственного бюд-жетного учре-ждения социаль-ного обслужи-вания населения Ростовской обла-сти «Таганрог-	минтруд области/ за-меститель министра Исаенко О.В.	проведены ра-боты по адапта-ции в соответ-ствии с графич-ком, акт прием-ки объекта ка-питального ре-монта от 14.12.2015	X	14.12.2015	X	X	X	X	X

	ский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Афионовых, 2, в рамках мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения									
25.	Контрольное событие программы 1.2.3. Завершение капитального ремонта государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», расположенного по адресу: Ростовская область,	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта от 14.12.2015	X	14.12.2015	X	X	X	X	X

	г. Таганрог, ул. Афионовых, 2, в рамках меро- приятий по со- зданию универ- сальной безбар- ьерной среды для маломобиль- ных групп насе- ления. Дополни- тельные работы (в том числе установка подь- емника)									
26.	Контрольное со- бытие программы 1.2.4. Завершение ка- питального ре- монта (меропри- ятий по адапта- ции объекта для беспрепятствен- ного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломо- бильными груп- пами населения) ГБУСОН РО «Новочеркасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	минтруд области/ за- меститель министра Исаенко О.В.	проведены ра- боты по адапта- ции в соответ- ствии с графиче- ским, акт прием- ки законченного капитальным ремонтom объ- екта от 25.11.2015	X	25.11.2015	X	X	X	X	X
27.	Контрольное со- бытие программы 1.2.5.	минтруд области/ за- меститель министра Исаенко О.В.	проведены ра- боты по адапта- ции в соответ-	X	24.11.2015	X	X	X	X	X

	Завершение капитального ремонта для адаптации помещений объектов социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов ГАУСОН РО «Шахтинский ПНИ», расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Достоевского, 94		ствии с графиком, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 24.11.2015							
28.	Контрольное событие программы 1.2.6. Завершение капитального ремонта помещений ГБУСОН РО «Азовский ДДИ»	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта от 01.12.2015	X	01.12.2015	X	X	X	X	X
29.	Контрольное событие программы 1.2.7. Завершение капитального ремонта помещения ГАУСОН РО «Ростовский № 2 ДИПИ», г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы,	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, заключительный акт ввода объекта в эксплуатацию от 20.10.2015	X	20.10.2015	X	X	X	X	X

	306									
30.	Контрольное событие программы 1.2.8. Завершение выполнения мероприятий по программе «Доступная среда»: устройство пандуса и входной двери в санузел для маломобильных групп населения в здании ГБУСОН РО «СРЦ Азовского района» по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 17	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта от 18.12.2015	X	18.12.2015	X	X	X	X	X
31.	Контрольное событие программы 1.2.9. Завершение капитального ремонта для беспрепятственного доступа и получения услуг для маломобильных групп населения плавательного бассей-	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт для беспрепятственного доступа и получе-	X	18.12.2015	X	X	X	X	X

	на ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 13» по ул. Ленина, 212-2 в г.Таганроге Ро- стовской области		ния услуг для маломобильных групп насе- ления плаватель- ного бассейна ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР- 13» по ул. Ленина, 212- 2 в г. Таганроге Ростовской области» от 18.12.2015							
32.	Контрольное со- бытие програм- мы 1.2.10. За- вершение выпол- нения мероприя- тий по созданию доступности ин- валидам и другим маломобильным группам населе- ния в рамках ре- ализации госу- дарственной про- граммы «До- ступная среда» на территории Усть-Донецкого филиала государ- ственного бюд- жетного учре- ждения Ростов- ской области «Психоневроло-	минздрав обла- сти/заместитель ми- нистра Беседовский С.Г.	проведены ра- боты по adapta- ции в соответ- ствии с графи- ком, акт прием- ки законченных работ по вы- полнению ме- роприятий по созданию до- ступности ин- валидам и дру- гим маломо- бильным груп- пам населения в рамках реализа- ции государ- ственной про- граммы «До- ступная среда» на территории Усть-Донецкого филиала госу-	X	16.11.2015	X	X	X	X	X

	гический диспансер» по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Усть-Быстрианская		дарственного бюджетного учреждения Ростовской области «Психоневрологический диспансер» от 16.11.2015							
33.	Контрольное событие программы 1.2.11. Завершение обеспечения доступности для маломобильных групп населения в здании Волгодонского филиала ГКУЗ «ПНД» РО по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Горького, 161а	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных работ по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в рамках создания универсальной безбарьерной среды для МГН в здании Волгодонского филиала ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» от 26.11.2015	X	26.11.2015	X	X	X	X	X
34.	Контрольное событие программы 1.2.12. Завершение прове-	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графи-	X	27.11.2015	X	X	X	X	X

	<p>дения работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в здании лечебного корпуса стационарных отделений № 1, № 2 Новошахтинского филиала ГБУ РО «ПТКД» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Станиславского, 15, литер «А»</p>		<p>ком, акт приемки законченного ремонта объекта № 1 от 27.11.2015</p>							
35.	<p>Контрольное событие программы 1.2.13. Завершение проведения работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной про-</p>	<p>минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.</p>	<p>проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченного ремонта объекта № 2 от 27.11.2015</p>	X	27.11.2015	X	X	X	X	X

	граммы «Доступная среда» в здании и на территории поликлиники Новошахтинского филиала ГБУ РО «ПТКД» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая, 18, литер «А»									
36.	Контрольное событие программы 1.2.14. Завершение проведения работ по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в здании поликлиники Новошахтинского филиала ГБУ РО «КВД» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая, 27	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты приемки объекта после проведения работ по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в здании поликлиники Новошахтинского филиала ГБУ РО «КВД» по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Садовая, 27 в рамках реали-	X	09.12.2015	X	X	X	X	X

			зации постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда» от 09.12.2015							
37.	Контрольное событие программы 1.2.15. Завершение проведения работ по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в здании дерматовенерологического отделения (стационар) Новошахтинского филиала ГБУ РО «КВД» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Войкова, 72	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты приемки объекта после проведения работ по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в здании дерматовенерологического отделения (стационар) Новошахтинского филиала ГБУ РО «КВД» по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск	X	07.12.2015	X	X	X	X	X

			, ул. Войкова, 72 в рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда» от 26.11.2015, от 07.12.2015							
38.	Контрольное событие программы 1.2.16. Завершение проведения работ по адаптации здания и территории Азовского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» для инвалидов и других МГН по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Пирогова, 9	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных работ по адаптации здания и территории Азовского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» для инвалидов и других МГН от 26.10.2015	X	26.10.2015	X	X	X	X	X
39.	Контрольное событие программы 1.2.17. Завершение	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графика	X	09.12.2015	X	X	X	X	X

	устройства мероприятий по доступности маломобильных групп населения Новочеркасского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспансер» по адресу: г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 44		ком, акт приемки законченных работ по устройству мероприятий по доступности маломобильных групп населения Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПТКД» от 09.12.2015							
40.	Контрольное событие программы 1.2.18. Завершение устройства мероприятий по доступности маломобильных групп населения Новочеркасского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспансер» по адресу: г. Новочеркасск,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных работ по устройству мероприятий по доступности маломобильных групп населения Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПТКД» от 17.12.2015	X	17.12.2015	X	X	X	X	X

	пр. Баклановский, 85, литер А, Б, Г									
41.	Контрольное событие программы 1.2.19. Завершение устройства мероприятий по доступности маломобильных групп населения Новочеркасского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспансер» по адресу: г. Новочеркасск, ул. Ермака, 57	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты приемки законченных работ по устройству мероприятий по доступности маломобильных групп населения Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПТКД» от 09.12.2015, от 11.12.2015	X	11.12.2015	X	X	X	X	X
42.	Контрольное событие программы 1.2.20. Завершение устройства проездов для обеспечения доступности маломобильных групп населения на территории диагностического отделения ГБУ	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных работ по выполнению мероприятий по доступности маломобильных групп населения ГБУ РО	X	23.11.2015	X	X	X	X	X

<p>РО «Онкодиспансер» в г. Новочеркаске, расположенного по пр. Баклановский, 2 / площ. Троицкая, 4 в г. Новочеркаске Ростовской области</p>	<p>«Онкодиспансер» в г.Новочеркаске в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013г. № 585 по объекту: «Устройство проездов для обеспечения доступности маломобильных групп населения по территории диагностического отделения ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркаске, расположенного по пр. Баклановский,2/ площ.Троицкая, 4 в г.Новочеркаске Ростовской области»</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--

			от 23.11.2015							
43.	Контрольное событие программы 1.2.21. Завершение устройства входной группы в рамках создания универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения в здании ГБУ РО «ПНД» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Гайдара, 1 «А»	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных работ по устройству входных групп и обустройству санитарно-гигиенических помещений в рамках создания универсальной безбарьерной среды для МГН в ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» от 30.10.2015	X	30.10.2015	X	X	X	X	X
44.	Контрольное событие программы 1.2.22. Завершение ремонтно-строительных работ санитарно-гигиенических помещений по созданию универсальной безбарьерной среды для маломобиль-	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных работ по устройству входных групп и обустройству санитарно-гигиенических помещений в	X	30.10.2015	X	X	X	X	X

	ных групп населения в здании ГБУ РО «ПНД» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Гайдара, 1 «А»		рамках создания универсальной безбарьерной среды для МГН в ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» от 30.10.2015							
45.	Контрольное событие программы 1.2.23. Завершение устройства входной группы в рамках создания универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения в здании ГБУ РО «ПНД» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 106 литер «А»	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных работ по устройству входных групп и обустройству санитарно-гигиенических помещений в рамках создания универсальной безбарьерной среды для МГН в ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» от 30.10.2015	X	30.10.2015	X	X	X	X	X
46.	Контрольное событие программы 1.2.24. Завершение проведения работ по	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт прием-	X	15.12.2015	X	X	X	X	X

<p>обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в корпусах (литер А, Е, Ж, Н) Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД» по адресу: Ростовская область, Аксайский район, пос. Ковалевка, ул. Центральная, 3</p>	<p>ки законченных работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в корпусах (литер А, Е, Ж, Н) Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД» от 15.12.2015 № 1; акт приемки законченных работ по капитальному ремонту входной группы В-1 корпуса литер «Г» в целях обеспечения доступности для инвалидов и других групп населения и устройство пешеходных путей для маломобильных</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>групп населения на территории Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД» в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» от 15.12.2015 № 2; акт приемки законченных работ на выполнение работ по валке деревьев и фрезерованию пней на территории Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД», в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» от 15.12.2015 № 3; акт приемки законченных работ на выполнение работ по обустройству входа для маломобильных групп населения</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>ния в геронтологическом отделе № 3 (литер Г) Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД» в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» от 15.12.2015 № 4</p>							
47.	<p>Контрольное событие программы 1.2.25. Завершение выполнения мероприятий по созданию входной доступности для маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПНД» по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Орджоникидзе, 23, литер «А», «Б, В», «ДЕ»</p>	<p>минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.</p>	<p>проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки результатов исполнения контракта от 11.11.2015</p>	X	11.11.2015	X	X	X	X	X

48.	Контрольное событие программы 1.2.26. Завершение выполнения мероприятий по созданию входной доступности для маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПНД» по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Орджоникидзе, 23, литер «И», «З»	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки результатов исполнения контракта от 11.11.2015	X	11.11.2015	X	X	X	X	X
49.	Контрольное событие программы 1.2.27. Завершение капитального ремонта по адаптации объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГБУ РО «ЛРЦ № 1» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт о передаче-приемке объекта в эксплуатацию от 30.10.2015	X	30.10.2015	X	X	X	X	X

	100									
50.	Контрольное событие программы 1.2.28. Завершение выполнения мероприятий по созданию архитектурной доступности МГН в рамках реализации программы «Доступная среда» в здании главного корпуса ГБУ РО «ОДБ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 14	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта от 14.12.2015	X	14.12.2015	X	X	X	X	X
51.	Контрольное событие программы 1.2.29. Завершение выполнения мероприятий по созданию архитектурной доступности МГН в рамках реализации программы «Доступная среда» в здании филиала ГБУ РО «ОДБ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 13/9	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта от 14.12.2015	X	14.12.2015	X	X	X	X	X

52.	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	25974,4	25137,7	25040,6	24126,3	97,1 тыс. рублей по причине: 3,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам размещения заказов; 93,8 тыс. руб. - экономия, в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение
-----	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	--

53.	Основное мероприятие 2.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 392 материала по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2015 год, а также семинар по формированию «дорожной карты» муниципальными образованиями области	12.01.2015	31.12.2015	-	-	-	-	-
54.	Мероприятие 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации ин-	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 392 материала (о деятельности областных и муниципальных органов власти	12.01.2015	31.12.2015	-	-	-	-	-

	валидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)		по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выдаче инвалидам по слуху и зрению тифло-средств и пр.)							
55.	Мероприятие 2.1.2 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2015 год, а также семинар по формированию «дорожной карты» муниципальными образованиями области	12.01.2015	31.12.2015	-	-	-	-	-
56.	Мероприятие 2.1.3 - актуализация банка данных инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	ежемесячно обновляется информация об инвалидах, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; в	12.01.2015 12.02.2015 12.03.2015 12.04.2015 12.05.2015 12.06.2015 12.07.2015 12.08.2015	13.01.2015 13.02.2015 13.03.2015 13.04.2015 13.05.2015 13.06.2015 13.07.2015 13.08.2015	-	-	-	-	-

			минтруде области по состоянию на 01.01.2016 банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии	12.09.2015 12.10.2015 12.11.2015 12.12.2015	13.09.2015 13.10.2015 13.11.2015 13.12.2015					
57.	Мероприятие 2.1.4 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 250 человек (25%) дали положительную оценку отношения населения к проблемам инвалидов	01.10.2015	31.12.2015	-	-	-	-	-
58.	Контрольное событие программы 2.1 – подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	размещено в региональной прессе 392 материала по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

	жизнедеятельности		состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2015 год, а также семинар по формированию «дорожной карты» муниципальными образованиями области; обновлен банк данных по инвалидам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения; совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной							
--	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов							
59.	Основное мероприятие 2.2 - выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	505 инвалидам произведена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО	12.01.2015	31.12.2015	1844,8	1008,1	914,3	-	93,8 тыс. руб.-экономия, в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение
60.	Основное меро-	минтруд области/ за-	заключены	02.02.2015	31.12.2015	15235,4	15235,4	15235,3	15235,3	0,1

	приятие 2.3 - обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	меститель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	государственные контракты по предоставлению инвалидам услуг по сурдопереводу, диспетчерской связи и обеспечению техническими средствами реабилитации							
61.	Мероприятие 2.3.1 - обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	1242 инвалидам приобретено 2802 единицы технических средств реабилитации	11.03.2015	01.08.2015	7796,8	7796,8	7796,8	7796,8	0,0
62.	Мероприятие 2.3.2 - предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи получили 6270 инвалидов по слуху	02.02.2015	04.09.2015	487,8	487,8	487,8	487,8	0,0
63.	Мероприятие	минтруд области/ за-	услуги по сур-	02.02.2015	07.05.2015	747,3	747,3	747,2	747,2	0,1 тыс. руб.-

	2.3.3 - организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху	меститель министра Исаенко О.В.	допереводу предоставлены 1919 инвалидам по слуху							экономия по итогам размещения заказов
64.	Мероприятие 2.3.4 - организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	профессиональную подготовку получили 10 сурдопереводчиков	12.01.2015	13.10.2015	217,0	217,0	217,0	217,0	0,0
65.	Мероприятие 2.3.5 – организация сурдоперевода ежедневной информационной программы на областном телевизионном канале для инвалидов по слуху	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	организован сурдоперевод итоговых новостей информационных программ на региональном телеканале «Южный Регион Дон» в количестве 120 программ, и на телеканале «Россия» (Россия-1) в количестве 22 программы	25.02.2015	25.12.2015	5986,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0
66.	Контрольное событие программы 2.3 – обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	профессиональную подготовку получили 10 сурдопереводчиков; 1242 инвалидам приобретено 2802 единицы технических средств реабилитации;	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

			<p>услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи получили 6270 инвалидов по слуху;</p> <p>услуги по сурдопереводу предоставлены 1919 инвалидам по слуху;</p> <p>организован сурдоперевод итоговых новостных информационных программ на региональном телеканале «Южный Регион Дон» в количестве 120 программ, и на телеканале «Россия» (Россия-1) в количестве 22 программ</p>							
67.	Основное мероприятие 2.5 – создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	<p>произведены и организована трансляция на региональных теле-, радиоканалах:</p> <p>2 фильмов,</p> <p>2 видеороликов,</p>	19.03.2015	25.12.2015	8894,2	8894,2	8891,0	8891,0	3,2 тыс. руб. - экономия по итогам размещения заказов

			4 аудиороликов, интервью, сюжетов; произведены и размещены 15 баннеров; произведены 20 публикаций, один тематический спецпроект и организовано их размещение в региональных СМИ, на интернет-сайтах							
68.	Контрольное событие программы 2.5 – создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	произведены и организована трансляция на региональных теле-, радиоканалах: 2 фильмов, 2 видеороликов, 4 аудиороликов, интервью, сюжетов; произведены и размещены 15 баннеров; произведены 20 публикаций, один тематический спецпроект и организовано их размещение в регио-	X	25.12.2015	X	X	X	X	X

			нальных СМИ, на интернет- сайтах							
	Итого по государственной программе	X	X	X	X	503402,0	502565,3	485617,3	494294,0	16948,0 тыс. рублей по причине: 6716,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам размещения заказов; 3952,0 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контрактам, необходимостью внесения изменений в проектные решения, позднего срока заключения договора; 5639,0 тыс. рублей - в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее

											<p>изменений по одному из объектов; 546,3 тыс. рублей - в связи с признанием банкротом организации, уполномоченной на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям; 93,8 тыс. руб.- экономия, в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										объеме всем обратившимся категориям граждан, име- ющим право на ее получе- ние
		минтруд области /министр Елисеева Е.В.	X	X	X	92496,6	91659,9	90872,0	89957,7	787,9 тыс. рублей по причине: 694,1 тыс. рублей – эко- номия, сло- жившаяся по итогам разме- щения заказов; 93,8 тыс. руб.- экономия, в связи с заяви- тельным ха- рактером вы- платы инвали- дам компенса- ции страховых премий по до- говорам обяза- тельного стра- хования граж- данской ответ- ственности владельцев транспортных средств. Вы- плата осу- ществлена своевременно и в полном

										объеме всем обратившимся категориям граждан, име- ющим право на ее получе- ние
		минздрав области /министр Быковская Т.Ю.	X	X	X	33321,0	33321,0	33321,0	33321,0	0,0
		минкультуры области /министр Резванов А.А.	X	X	X	32757,0	32757,0	32717,2	32717,2	39,8 тыс. рублей - экономия по итогам разме- щения заказов
		минобразование области /министр Балина Л.В.	X	X	X	325961,7	325961,7	310657,6	320248,6	15304,1 тыс. рублей по причине: 5713,1 тыс. рублей – эконо- мия, сло- жившаяся по итогам разме- щения заказов; 3952,0 тыс. рублей - в свя- зи с неиспол- нением под- рядчиком обя- зательств по контрактам, необходимо- стью внесения изменений в проектные решения, позднего срока

										заключения договора; 5639,0 тыс. рублей - в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее изменений по одному из объектов
		минспорта области /министр Аракелян С.Р.	X	X	X	3985,0	3985,0	3172,0	3172,0	813,0 тыс. рублей по причине: 266,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам размещения заказов; 546,3 тыс. рублей - в связи с признанием банкротом организации, уполномоченной на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям

		управление информационной политики /начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	14880,7	14880,7	14877,5	14877,5	3,2 тыс. рублей - экономия по итогам размещения заказов
--	--	--	---	---	---	---------	---------	---------	---------	--