

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	–	–	–	18 589,7	18 589,7	13 151,9	14 745,0	–
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведено 8 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения и аккредитовано 15 спортивных федераций	01.01.2016	31.12.2016	15 560,0	15 560,0	12 941,8	14 526,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Мероприятие 1.1.1 «Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в соответствии с календарным планом проведено 8 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения	01.01.2016	31.12.2016	15 560,0	15 560,0	12 941,8	14 526,9	–
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	аккредитовано 15 спортивных федераций	01.01.2016	31.12.2016	–	–	–	–	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 – проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведено 8 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство по видам спорта	–	30.06.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области во взаимодействии с региональными спортивными федерациями									
6.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведена спартакиада молодежи-жителей Ростовской области. Спартакиада проводилась с февраля по апрель текущего года по 13 видам программы, в которой приняли участие 13 образовательных организаций высшего образования – университеты, институты, филиалы вузов. Ежемесячно проводились заседания с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (далее – РССС) и заведующими кафедрами физического по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи-жителей	01.01.2016	01.11.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ростовской области. Обсуждались вопросы проведения предстоящих и проводился анализ прошедших соревнований среди студентов по видам спорта							
7.	Мероприятие 1.2.1 «Проведение заседаний минспорта Ростовской области совместно с региональным отделением РССС и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в период с февраля по апрель 2016 года проведены заседания с представителями регионального отделения РССС и заведующими кафедрами физического воспитания ВУЗов по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области	01.01.2016	30.04.2016	–	–	–	–	–
8.	Мероприятие 1.2.2 «Подведение итогов спартакиады молодежи-жителей Ростовской области, посвященной году молодежи Дона»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	30.04.2016 года состоялось подведение итогов спартакиады молодежи-жителей Ростовской области, на совете ректоров в конгресс-холле ДГТУ	01.01.2016	30.04.2016	–	–	–	–	–
9.	Контрольное событие	заместитель министра	проведен отбор студенческих команд	–	01.11.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственной программы 1.2 – подготовка и участие студенческих команд Ростовской области в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта	по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	по видам спорта для участия в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта. Сборная команда Ростовской области, состоящая из 30 спортсменов по 9 видам спорта, приняла участие в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта в г. Перми с 4 по 8 октября текущего года. Команда Ростовской области заняла 1 место в общекомандном зачете							
10.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	Правительством Ростовской области и Министерство спорта Российской Федерации заключены соглашения: 07.07.2016 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию мероприятий по поэтапному	01.01.2016	01.12.2016	3 029,7	3 029,7	210,1	218,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			внедрению «Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) и 11.08.2016 по участию во втором этапе внедрения комплекса ВФСК ГТО среди других категорий населения (VI – XI ступеней)							
11.	Мероприятие 1.3.1 «Проведение курсов повышения квалификации для специалистов центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	26.09.2016 проведено конкурсное мероприятие на предоставление образовательных услуг по подготовке судей из числа специалистов сферы физической культуры, спорта и образования в количестве 200 человек, заключение контракта планируется осуществить до 16.10.2016	01.01.2016	01.12.2016	2 565,0	2 565,0	0,0	0,0	–
12.	Мероприятие 1.3.2 «Софинансирова- ние расходов на реализацию	заместитель министра по физической культуре	26.09.2016 проведено конкурсное мероприятие на предоставление	23.06.2016	01.12.2016	135,0	135,0	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	образовательных услуг по подготовке судей из числа специалистов сферы физической культуры, спорта и образования в количестве 200 человек, заключение контракта планируется осуществить до 16.10.2016							
13.	Мероприятие 1.3.3 «Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	13.07.2016 проведен областной этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся, по итогам которого 8 человек в составе сборной команды Ростовской области приняли участие с 22 по 30 августа текущего года в финальном этапе Всероссийского Летнего фестиваля в г. Владимире. 13.08.2016 проведено физкультурное мероприятие по выполнению нормативов среди других категорий населения (VI-XI ступени)	23.06.2016	01.12.2016	329,7	329,7	210,1	218,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Контрольное событие государственной программы 1.3 – переподготовка кадров в количестве 200 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	26.09.2016 проведено конкурсное мероприятие на предоставление образовательных услуг по подготовке судей из числа специалистов сферы физической культуры, спорта и образования в количестве 200 человек, заключение контракта планируется осуществить до 16.10.2016	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
15.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	–	–	–	1 775 879,1	1 775 879,1	1 395 423,6	656 769,4	–
16.	ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	завоевано 65 медалей спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта	01.01.2016	31.12.2016	2 000,0	2 000,0	795,0	1 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	спортивных сборных команд Ростовской области»									
17.	Мероприятие 2.1.1 «Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий: по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и взаимодействие с ЦСП СК РО по его реализации»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в соответствии с календарным планом проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Всего проведено 830 спортивных мероприятий и завоевана 65 медаль спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта	01.01.2016	31.12.2016	2 000,0	2 000,0	795,0	1 000,0	–
18.	Контрольное событие государственной программы 2.1– завоевание медалей разного достоинства спортсменами Ростовской области на	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	завоевано 65 медалей спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта	–	30.09.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских и паралимпийских играх									
19.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 2 центров спортивной подготовки и 1 спортивно-оздоровительного комплекса	01.01.2016	31.12.2016	54 209,1	54 209,1	29 401,9	35 649,2	–
20.	Мероприятие 2.2.1 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 2 автобуса, 5 весел, 1 лодка для гребных видов спорта, комплект технологического оборудования для пищеблока, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильной	01.01.2016	23.09.2016	11 100,0	11 100,0	11 100,0	11 100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			и специализированной техники, инвентарь для фехтования и экипировка для видов спорта							
21.	Мероприятие 2.2.2 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 1 стрелковый костюм, 3 ковра борцовских, 1 татами, 2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формирования комплекса бытового обслуживания, 1 пневматическая винтовка, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 2 пантона причальных, 6 моторных лодок, 5 лодочных моторов, 72 спасательных жилета, 2 парусные доски, 10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма и обувь, 2 машины для уборки снега	01.01.2016	31.12.2016	23 045,5	23 045,5	12 020,1	16 966,3	–
22.	Мероприятие 2.2.3 «Приобретение искусственного футбольного	заместитель министра по физической культуре	соглашение о выделении субсидий из федерального бюджета заключено.	01.01.2016	31.12.2016	11 357,5	11 357,5	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	покрытия для футбольного поля СШОР № 8 города Ростова-на-Дону по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии ,6 г»	и спорту Ростовской области Серов П.Н.	23.09.2016 осуществлена поставка комплектующих искусственного футбольного покрытия. Укладки футбольного поля будет выполнена в ноябре 2016 года							
23.	Мероприятие 2.2.4 «Оказание адресной финансовой поддержки из федерального бюджета спортивным организациям, подведомственным минспорта Ростовской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 2 комплекта парусов для яхт, 5 велосипедов, 1 лодка для гребных видов спорта, 6 весел. Заключены договоры на поставку 1 лодки каноэ-одиночки, 1 тренажера для гребли на байдарке и каноэ, 2 покрывал для борцовского ковра, 2 тренажеров для общей физической подготовки, 1 дорожки фехтовальной токопроводящей, 1 помоста тяжелоатлетического	01.01.2016	31.12.2016	6 132,0	6 132,0	5 017,2	5 983,0	–
24.	Мероприятие 2.2.5 «Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и иных основных	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретены оргтехника, мебель в связи с введением новых штатных должностей в ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр	14.04.2016	31.12.2016	2 574,1	2 574,1	1 264,6	1 599,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>средств. Приобретение вычислительной техники, информационно-вычислительных систем, средств связи, систем передачи и отображения информации. Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, создание и внедрение электронной системы управления проектом. Проведение мероприятий по созданию и функционированию конференц-центра (кроме затрат на содержание конференц-центра), Интернет – портала, собственных видео-презентационных</p>		<p>чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», проводились мероприятия по изучению опыта проведения международных соревнований, организации конференций и оплачены командировочные расходы</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материалов для государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» (далее – ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»)									
25.	Контрольное событие государственной программы 2.2 – приобретение автобусов, лодок для гребных видов спорта, велосипедов, мест для приземления для прыжков, яхт, стрелкового оружия	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 1 татами, 2 парусные доски, 3 ковра борцовских, 10 компьютеров, 2 пантона причальных, 2 лодки для гребных видов спорта, 2 машины для уборки снега, 2 автобуса, комплект технологического оборудования для пищеблока, 11 весел, 1 стрелковый костюм, 2 паруса для яхт,	–	30.09.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 пневматическая винтовка, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 6 моторных лодок, 5 лодочных моторов, 72 спасательных жилетов, 2 комплекта парусов для яхт, 5 велосипедов, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильной и специализированной техники, 1 здание-блок для формирования комплекса бытового обслуживания, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма, обувь и экипировка							
26.	ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности	01.01.2016	31.12.2016	1 043 998,4	1 043 998,4	786 622,5	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	направленности»	по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 75,35% от годовой суммы							
27.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий УОР»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 79,57% от годовой суммы	01.01.2016	31.12.2016	194 005,3	194 005,3	154 361,8	–	–
28.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных	начальник управления экономики и финансов - главный	предоставлены субсидии на финансовое обеспечение исполнения	01.01.2016	31.12.2016	828 769,7	828 769,7	617 999,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер» в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственного задания в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 74,57% от годовой суммы							
29.	Мероприятие 2.3.3 «Финансовое обеспечение функционирования государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекции	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	предоставлены субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания в соответствии с соглашениями и в объеме,	01.01.2016	31.12.2016	21 223,4	21 223,4	14 261,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», в том числе расходы на выплату заработной платы»		предусмотренном графиком финансирования, что ставило 67,2% от годовой суммы							
30.	Контрольное событие государственной программы 2.3– сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 14 200 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И. начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	численность контингента учащихся (спортсменов) составила 14 408 человека	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
31.	ОМ 2.4 «Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области», в том числе:	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии предоставлены 17 клубам в соответствии с приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) от 24.02.2016 года	01.01.2016	31.12.2016	614 657,3	614 657,3	552 324,9	614 657,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			№ 3-ИВС «Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году»							
32.	Мероприятие 2.4.1 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии предоставлены 3 клубам по игровым видам спорта в соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года № 3-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 450 475,5 тыс. рублей	01.01.2016	31.12.2016	465 157,3	465 157,3	450 475,5	465 157,3	–
33.	Мероприятие 2.4.2 «Субсидии некоммерческим организациям»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии предоставлены 14 клубам по игровым видам спорта в соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года	01.01.2016	31.12.2016	149 500,0	149 500,0	101 849,4	149 500,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			№ 3-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 101 849,4 тыс. рублей							
34.	Мероприятие 2.4.3 «Разработка правового акта министерства по физической культуре и спорту Ростовской области «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	издан приказ минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года № 3-ИВС «Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 614 157,3 тыс. рублей	01.01.2016	24.02.2016	–	–	–	–	–
35.	Контрольное событие государственной программы 2.4– предоставление субсидий игровым	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	предоставлены субсидии 17 клубам в соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года	–	30.09.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	командам	области Серов П.Н.	№ 3-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 552 324,9 тыс. рублей							
36.	ОМ 2.5 «Развитие детско- юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретена форма для финалистов областных соревнований клуба «Кожаный мяч» и «Колосок». Проведены спортивные мероприятия по футболу: зональные областные соревнования «Кожаный мяч», областные финальные соревнования на кубок Губернатора Ростовской области «Колосок», финальные областные соревнования «Кожаный мяч». Направлены команды на всероссийские соревнования «Кожаный мяч»	01.01.2016	31.12.2016	8 145,0	8 145,0	5 162,8	5 462,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Мероприятие 2.5.1 «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2016 год»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	разработано и принято постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 83 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2016 год»	01.01.2016	15.02.2016	–	–	–	–	–
38.	Мероприятие 2.5.2 «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены спортивные мероприятия по футболу: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях области, областные финальные соревнования на кубок Губернатора Ростовской области «Колосок», финальные областные соревнования «Кожаный мяч».	01.01.2016	31.12.2016	7 767,0	7 767,0	5 022,8	5 322,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Финалисты соревнований представили Ростовскую область на всероссийских соревнованиях							
39.	Мероприятие 2.5.3 «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретена футбольная форма для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч» и кубка Губернатора Ростовской области «Колосок»	01.01.2016	31.12.2016	378,0	378,0	140,0	140,0	–
40.	Контрольное событие государственной программы 2.5– проведение областных финальных соревнований по футболу Колосок», «Кожаный мяч»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены областные финальные соревнования по футболу на кубок Губернатора Ростовской области «Колосок» и финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» по трем возрастным категориям.	–	01.10.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Финалисты соревнований представили Ростовскую область на всероссийских соревнованиях							
41.	ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	01.01.2016	31.12.2016	36 075,3	36 075,3	21 116,5	–	–
42.	Мероприятие 2.6.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	стипендии выплачивались по итогам выступлений спортсменов в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 358 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области	01.01.2016	31.12.2016	27 720,0	27 720,0	20 790,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)» и распоряжением Правительства Ростовской области от 24.08.2016 № 359 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским и паралимпийским видам спорта в 2016 году»							
43.	Мероприятие 2.6.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	ежемесячное денежное содержание выплачивалось Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	01.01.2016	31.12.2016	120,0	120,0	90,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Мероприятие 2.6.3 «Выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	премии выплачивались по итогам выступлений спортсменов в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства от 07.06.2013 № 358 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»	01.01.2016	31.12.2016	8 235,3	8 235,3	236,5	–	–
45.	Мероприятие 2.6.4 «Реализация концепции по подготовке спортсменов Ростовской области - кандидатов в сборные команды России для участия в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	приказом минспорта Ростовской области от 03.03.2015 № 38 утвержден состав рабочей группы по подготовке спортсменов к играм XXXI летней Олимпиады и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Проводились заседания рабочей группы по подготовке спортсменов	01.01.2016	30.09.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Бразилия)»		к олимпийским, паралимпийским играм и постоянный мониторинг выступления спортсменов на международных соревнованиях							
46.	Контрольное событие государственной программы 2.6 – Включение 20 спортсменов Ростовской области в списки участников в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	включены 16 спортсменов Ростовской области в список спортсменов-кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Сборная команда Российской Федерации не приняла участие в XV Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	–	01.08.2016	–	–	–	–	–
47.	ОМ 2.7 «Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	разработаны постановление Правительства Ростовской области от 07.09.2016 № 643 «О порядке предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям	24.08.2016	31.12.2016	16 794,0	16 794,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>Ростовской области, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат по переоборудованию, капитальному ремонту, благоустройству и содержанию имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области и принадлежащего таким предприятиям на праве хозяйственного ведения» и приказ минспорта Ростовской области от 08.09.2016 №215 «О комиссии по представлению субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта».</p> <p>Проведен отбор получателей субсидии и протоколом заседания комиссии</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			минспорта РО от 21.09.2016 № 2 принято решение о признании победителя – государственное унитарное предприятие Ростовской области «Областной дом физической культуры» (далее – ГУП РО «ОДФК»)							
48.	Контрольное событие государственной программы 2.7 – предоставление субсидий на поддержку государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с проведенным отбором субсидия будет предоставляться в четвертом квартале 2016 года ГУП РО «ОДФК»	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
49.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В., заместитель министра	–	–	–	596 073,6	596 073,6	262 532,2	1 692 942,4	3 557,4 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.								
50.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	строительство объекта проводилось с опережением графика производства работ на 1 объекте, работы проводились в соответствии с графиками производства работ на 4 объектах, отставание от графика производства работ, в связи с устранением нарушений, допущенных предыдущей подрядной организацией, на 1 объекте, рассматривается вопрос о переквалификации работ на 1 объекте	26.04.2016	31.12.2016	298 202,8	298 202,8	121 486,9	783 098,5	2 239,6 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)
51.	Мероприятие 3.1.1 «Реконструкция гребного канала «Дон» в г. Ростове-на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 27.06.2016. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Работы на объекте проводились в соответствии	26.04.2016	31.12.2016	150 000,0	150 000,0	83 250,0	573 542,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			с графиком производства работ. Освоение средств составило 55,5%							
52.	Мероприятие 3.1.2 «Легкоатлетический манеж на территории стадиона «Труд» в г. Ростов-на-Дону (инструментальное обследование конструкций) (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 13.07.2016 с ООО ПСК «Содружество», цена контракта – 3280,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2016 года. Проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ. Окончательный расчет с проектной организацией будет произведен после получения положительного заключения экспертизы. Освоение средств составило 15,1%	23.06.2016	31.12.2016	4 351,9	4 351,9	656,0	3 280,0	1 071,9 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)
53.	Мероприятие 3.1.3 «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 01.07.2016. Срок выполнения работ – март 2017 года. В связи с устранением нарушений, допущенных	23.06.2016	31.12.2016	99 428,0	99 428,0	12 580,9	93 388,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предыдущей подрядной организацией, строительство объекта проводилось с отставанием от графика производства работ. Освоение средств составило 13,3%							
54.	Мероприятие 3.1.4 «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	Муниципальный контракт заключен 27.06.2016. Срок выполнения работ – июнь 2017 года. Строительство объекта проводилось с опережением графика производства работ. Средства областного бюджета 2016 года освоены в полном объеме	23.06.2016	13.09.2016	25 000,0	25 000,0	25 000,0	96 382,3	–
55.	Мероприятие 3.1.5 «Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вёшенской, Шолоховского района, Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	Муниципальный контракт заключен 24.08.2016 с ООО «Ника-КТ», цена контракта – 16 227,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2016. Строительство объекта проводилось в соответствии с графиком производства работ. Акты на сумму	20.07.2016	31.12.2016	16 372,8	16 372,8	0,0	15 205,1	1 167,7 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8 030,0 тыс. рублей муниципальным заказчиком подготовлены и находятся на согласовании у технического надзора, осуществляющего контроль за ходом строительства объекта							
56.	Мероприятие 3.1.6. «Строительство «Спортивный зал на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону в районе футбольного стадиона (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 23.09.2015 с АО «Крокус Интернэшнл» на безвозмездной основе. Срок выполнения работ – декабрь 2016 года. Оплату работ за проведение экспертизы планируется произвести в декабре 2016 года	24.08.2016	31.12.2016	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	–
57.	Мероприятие 3.1.7. «Реконструкция дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проведено комиссионное обследование объекта и признано наиболее эффективным способом выполнения работ – проведение капитального ремонта. Рассматривается вопрос о переквалификации работ на капитальный ремонт	24.08.2016	31.12.2016	1 750,1	1 750,1	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Контрольное событие государственной программы 3.1 – достижение 25-процентной строительной готовности объекта	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте «Реконструкция гребного канала «Дон» проводились в соответствии с графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 18,5%	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
59.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1. – завершение строительства 1 объекта	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
60.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2.– завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Легкоатлетический манеж на территории стадиона «Труд» в г. Ростов-на-Дону (инструментальное обследование конструкций) (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ. Работы по разработке проектно-сметной документации будут завершены в декабре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3.– достижение 80 - процентной строительной готовности объекта «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность объекта составляет 14,2%	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
62.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4.– достижение 25-процентной строительной готовности объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились с опережением графика производства работ. Средства областного бюджета 2016 года освоены в полном объеме. Строительная готовность объекта составляет 25,5%	–	13.09.2016	–	–	–	–	–
63.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5.– завершение строительства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ. Срок выполнения	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области»	области Безуглов Н.В.	работ – 30.11.2016							
64.	Контрольное событие государственной программы 3.1.6. – разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство «Спортивный зал на левобережной зоне г. Ростова-на- Дону в районе футбольного стадиона (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	оплата работ за проведение экспертизы планируется произвести в декабре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
65.	Контрольное событие государственной программы 3.1.7. – разработка проектно-сметной документации на объект «Реконструкция дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	рассматривается вопрос о переквалификаци- ровании работ на капитальный ремонт	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области»									
66.	ОМ 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	получены положительные заключения экспертиз на 2 объекта, проводилась подготовка конкурсной документации на 1 объект, выполнены научно-исследовательские работы на 1 объект, вынесены инженерные сети с территории 1 объекта, работы проводились в соответствии с графиками производства работ на 4 объектах, работы проводились с отставанием от графика производства работ на 4 объектах, заключен 1 контракт на оплату за право ограниченного пользования земельными участками, не начаты конкурсные процедуры на 1 объект (г. Таганрог)	01.01.2016	31.12.2016	280 807,8	280 807,8	123 982,3	909 843,9	1 317,8 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)
67.	Мероприятие 3.3.1 «Ливневой	министр строительства,	проектные работы проводились	01.01.2016	31.12.2016	2 165,6	2 165,6	0,0	2 165,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)»	архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	с отставанием от графика производства работ. Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ведется претензионно-исковая работа. Проектная документация направлена на рассмотрение в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»							
68.	Мероприятие 3.3.2 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 05.07.2016 с ООО «Армстрой», цена контракта – 330 857,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Государственный контракт на осуществление авторского надзора заключен 08.08.2016 с ОАО «Ростовгражданпроект»,	01.01.2016	31.12.2016	35 265,2	35 265,2	7 039,5	342 068,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>цена контракта – 68,0 тыс. рублей, соглашение о проведении строительного контроля заключено 05.08.2016 с АНО «Арена», цена соглашения – 11 142,8 тыс. рублей. Реконструкция объекта проводилась с отставанием от графика производства работ. Освоение средств составило 20%</p>							
69.	<p>Мероприятие 3.3.3 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д.46-а»</p>	<p>министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.</p>	<p>муниципальный контракт заключен 30.08.2016 с ООО «ЛЕЙМА», цена контракта – 357 686,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – август 2017 года. Акты на сумму 10 000,0 тыс. рублей муниципальным заказчиком подготовлены и находятся на согласовании у технического надзора, осуществляющего контроль за ходом реконструкции объекта</p>	01.01.2016	31.12.2016	22 100,0	22 100,0	0,0	357 686,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Мероприятие 3.3.4 «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по объекту проводились проектные работы. После получения положительного заключения экспертизы по проекту муниципальным образованием «Город Таганрог» будут начаты конкурсные процедуры	01.01.2016	31.12.2016	4 900,0	4 900,0	0,0	–	–
71.	Мероприятие 3.3.5. «Разработка проектной документации по реконструкции тренировочной площадки МАУ «Торпедо»	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектные работы проводились с отставанием от графика производства работ. Муниципальным образованием «Город Таганрог» ведется претензионная работа. Проектная документация направлена на рассмотрение в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Положительное заключение экспертизы планируется получить в ноябре 2016 года	01.01.2016	31.12.2016	3 982,0	3 982,0	796,4	3 982,0	–
72.	Мероприятие 3.3.6. «Реконструкция тренировочной площадки	министр строительства, архитектуры и территориаль-	по объекту 23.05.2016 получено положительное заключение ГАУ РО	23.06.2016	30.06.2016	10 498,8	10 498,8	10 498,7	10 498,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28 (ПИР)»	ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	«Государственная экспертиза проектов»							
73.	Мероприятие 3.3.7. «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 18.07.2016 с ОАО «Ростов-гражданпроект», цена контракта – 4 251,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2016 года. Проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ. Расчет с проектной организацией планируется произвести в декабре 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	5 062,2	5 062,2	0,0	4 251,0	811,2 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)
74.	Мероприятие 3.3.8. «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 18.07.2016 с ОАО «Ростов-гражданпроект», цена контракта – 9 588,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2016 года. Проектные работы проводились в соответствии с графиком	23.06.2016	31.12.2016	10 092,9	10 092,9	0,0	9 588,3	504,6 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			производства работ. Расчет с проектной организацией планируется произвести в декабре 2016 года							
75.	Мероприятие 3.3.9. «Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 18.07.2016 с ОАО «Ростов-гражданпроект», цена контракта – 8 502,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2016 года. Проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ. Расчет с проектной организацией планируется произвести в декабре 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	8 503,0	8 503,0	0,0	8 502,9	0,1 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)
76.	Мероприятие 3.3.10. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31е (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	конкурсная документация разработана. Проведение конкурсных процедур планируется начать в октябре 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	7 135,5	7 135,5	0,0	0,0	–
77.	Мероприятие 3.3.11. «Оплата за право	министр строительства, архитектуры	заключены Соглашения об установлении сервитута	23.06.2016	31.12.2016	0,1	0,1	0,0	0,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ограниченного пользования земельными участками (сервитуты), предоставленными министерству строительства Ростовской области для обеспечения работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону»	и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	от 11.01.2016 №№ 5/с, 6/с, 7/с, 8/с, 9/с, 10/с. В соответствии с Соглашениями оплата будет произведена в декабре 2016 года							
78.	Мероприятие 3.3.12. «Субсидия юридическим лицам на компенсацию затрат по выносу инженерных коммуникаций, расположенных на земельном участке, предназначенном для размещения стадиона для проведения чемпионата мира по футболу в	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	инженерные сети с территории строительства футбольного стадиона вынесены. Оплату выполненных работ планируется произвести в октябре 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	7 205,0	7 205,0	0,0	7 205,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Ростове-на-Дону»									
79.	Мероприятие 3.3.13 «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт на выполнение строительного монтажных работ заключен 04.07.2016 с ООО «Союздонтрой», цена контракта – 152 900,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – сентябрь 2017 года. Государственный контракт на осуществление авторского надзора заключен 01.08.2016 с ОАО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 305,8 тыс. рублей. Строительство объекта проводилось с отставанием от графика производства работ. Освоение средств составило 62%	23.06.2016	31.12.2016	153 207,7	153 207,7	94 958,1	153 205,8	1,9 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)
80.	Мероприятие 3.3.14 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	по объекту получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»	23.06.2016	26.07.2016	5 562,6	5 562,6	5 562,5	5 562,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)»	области Безуглов Н.В.	14.04.2016							
81.	Мероприятие 3.3.15 «Проведение научно-исследовательских археологических работ, включающих охранно-спасательные раскопки объекта археологического наследия «Городище Азака-Таны с некрополем» по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл.,	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	научно-исследовательские археологические работы, включающие охранно-спасательные раскопки объекта археологического наследия, выполнены в полном объеме	23.06.2016	30.08.2016	5 127,2	5 127,2	5 127,1	5 127,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Азов, бульвар Петровский, д.46-а»									
82.	Контрольное событие государственной программы 3.3.– завершение разработки проектно-сметной документации 8 объектов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	получены положительные заключения экспертиз на 2 объекта	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
83.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектные работы проводились с отставанием от графика производства работ. Проектная документация направлена на рассмотрение в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
84.	Контрольное событие государственной	министр строительства, архитектуры	работы на объекте проводились с отставанием от графика	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы 3.3.2. – достижение 10-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	производства работ. Строительная готовность объекта составляет 2,1%							
85.	Контрольное событие государственной программы 3.3.3. – достижение 10-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 2,8%	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Контрольное событие государственной программы 3.3.4. – достижение 10-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по объекту проводились проектные работы. Положительное заключение экспертизы не получено	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
87.	Контрольное событие государственной программы 3.3.5. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Разработка проектной документации по реконструкции тренировочной площадки МАУ «Торпедо»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектные работы проводились с отставанием от графика производства работ. Положительное заключение экспертизы планируется получить в ноябре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Контрольное событие государственной программы 3.3.6. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28 (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по объекту получено положительное заключение экспертизы	–	30.06.2016	–	–	–	–	–
89.	Контрольное событие государственной программы 3.3.7. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ, которые будут завершены в декабре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Контрольное событие государственной программы 3.3.8. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ, которые будут завершены в декабре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
91.	Контрольное событие государственной программы 3.3.9. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ, которые будут завершены в декабре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»									
92.	Контрольное событие государственной программы 3.3.10. – разработка проектно-сметной документации на объект «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31 е (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации по объекту планируется начать в октябре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
93.	Контрольное событие государственной программы 3.3.11. – оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитуты), предоставленными министерству строительства Ростовской	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	в соответствии с заключенными Соглашениями оплата будет произведена в декабре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области для обеспечения работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону									
94.	Контрольное событие государственной программы 3.3.12. – оплата за выполнение работы ПАО «МРСК Юга»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	оплату за выполненные работы по выносу инженерных планируется произвести в октябре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
95.	Контрольное событие государственной программы 3.3.13. – завершение работ по объекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы проводились с отставанием от графика производства работ. Завершение работ планируется в ноябре 2016 года	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инженерных сетей)»									
96.	Контрольное событие государственной программы 3.3.14. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по объекту получено положительное заключение экспертизы	–	26.07.2016	–	–	–	–	–
97.	Контрольное событие государственной программы 3.3.15. – завершение научно-исследовательских археологических работ по объекту: «Реконструкция	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	научно-исследовательские археологические работы, включающие охранно-спасательные раскопки объекта археологического наследия, выполнены в полном объеме	–	30.08.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»									
98.	ОМ 3.6 «Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	издан приказ минспорта Ростовской области от 24.02.2016 № 35 «О Порядке предоставления бюджетных субсидий на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области для государственных (бюджетных, автономных) учреждений, подведомственных министерству» и принято распоряжение Правительства Ростовской области от 20.04.2016 № 158 «О предоставлении	14.04.2016	23.06.2016	17 063,0	17 063,0	17 063,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			субсидии из бюджета Ростовской области на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области». Субсидии предоставлены в полном объеме							
99.	Контрольное событие государственной программы 3.6 – предоставление субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидия предоставлена в полном объеме государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им.В.В. Понедельника» в соответствии с нормативными актами	–	23.06.2016	–	–	–	–	–
100.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	–	–	–	61 333,7	61 333,7	39 842,0	2 882,5	–
101.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности	начальник управления экономики	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области	01.01.2016	31.12.2016	57 573,1	57 573,1	37 021,6	2 882,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аппарата минспорта Ростовской области»	и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период							
102.	Контрольное событие государственной программы 4.1 - реализация функций аппарата минспорта Ростовской области - исполнителя государственной программы	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
103.	ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	01.01.2016	10.11.2016	3 760,6	3 760,6	2 820,4	–	–
104.	Контрольное событие государственной программы 4.2 - уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период	–	10.11.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в полном объеме							
105.	Итого по государственной программе	–	–	–	–	2 451 876,1	2 451 876,1	1 710 949,7	2 367 339,3	3 557,4 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)
	министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	–	–	–	–	1 872 865,5	1 872 865,5	1 465 480,5	674 396,9	–
	министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–	–	–	–	579 010,6	579 010,6	245 469,2	1 692 942,4	3 557,4 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур)