

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной Программы Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной Программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	–	–	–	864,6	864,6	594,3	729,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ОМ 1.1. «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	проведено 6 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения и аккредитовано 10 спортивных федераций	01.01.2017	31.12.2017	399,9	399,9	368,1	399,7	–
3.	Мероприятие 1.1.1. «Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	в соответствии с календарным планом проведено 6 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения	01.01.2017	31.12.2017	399,9	399,9	368,1	399,7	–
4.	Мероприятие 1.1.2. «Проведение государственной аккредитации	заместитель министра по физической культуре и	аккредитовано 10 спортивных федераций	01.01.2017	30.06.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	региональных спортивных федераций»	спорту Ростовской области Криводуд В.А.								
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1. - проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения Ростовской области во взаимодействии с региональными спортивными федерациями	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведено 6 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство по видам спорта	–	30.11.2017	–	–	–	–	–
6.	ОМ 1.2. «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	с февраля проводится спартакиада молодежи-жителей Ростовской области. В спартакиаде принимают участие образовательные организации высшего образования – университеты, институты, филиалы вузов. Ежеквартально проводились заседания	01.01.2017	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (далее – РССС) и заведующими кафедрами физического по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области и фестиваля студенческого спорта							
7.	Мероприятие 1.2.1. «Проведение заседаний минспорта Ростовской области совместно с региональным отделением РССС и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	ежеквартально проводились заседания с представителями регионального отделения РССС и заведующими кафедрами физического воспитания ВУЗов по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области и фестиваля	01.01.2017	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			студенческого спорта							
8.	Мероприятие 1.2.2. «Подведение итогов спартакиады молодежи-жителей Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в рамках «Спартакиады молодежи – жителей Ростовской области» проведены следующие соревнования: волейбол среди мужчин и женщин, шахматы. Соревнования по баскетболу прошли в рамках фестиваля студенческого спорта. Общекомандный зачет будет подведен в IV квартале 2017 года	01.01.2017	11.12.2017	–	–	–	–	–
9.	Контрольное событие государственной программы 1.2. – подготовка и участие студенческих команд Ростовской области в IX Всероссийском фестивале студенческого спорта	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проводился отбор студенческих команд по видам спорта для участия в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта, который состоится в октябре 2017 года в г. Белгороде. В фестивале примут участие спортсмены из ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮФУ	–	01.11.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	ОМ 1.3. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО и обеспечение участия сборной команды Ростовской области в финальном этапе «Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)	01.01.2017	01.12.2017	464,7	464,7	226,2	329,7	–
11.	Мероприятие 1.3.1. «Софинансирова- ние расходов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	мероприятия по организации обучения судей для обеспечения внедрения ВФСК ГТО в отчетном периоде текущего года не реализовывались в связи с отсутствием субсидии из федерального бюджета на указанные цели. Средства в размере 135,0 тыс. рублей планируются	01.01.2017	01.12.2017	135,0	0,0	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			перераспределить на другие цели в октябре текущего года							
12.	Мероприятие 1.3.2. «Расходы на реализацию мероприятий поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в г. Шахты проведен II этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, в г. Волгодонске II этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО	01.01.2017	01.12.2017	329,7	329,7	226,2	329,7	–
13.	Контрольное событие государственной программы 1.3. – проведение зимнего и летних фестивалей ВФСК ГТО, обеспечения участия команд во всероссийских этапах летних фестивалей	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	согласно положению о проведении Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения с 13 февраля по 13 марта 2017 года в муниципальных образованиях Ростовской области был проведен I этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения. II этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО проведен 18 марта 2017 года в г. Шахты Ростовской области. Согласно	–	10.10.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>положению о проведении Летнего фестиваля ВФСК ГТО муниципальные этапы Летнего фестиваля проведены в муниципальных образованиях Ростовской области до 20.06.2017 года. Региональный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО проведен 14 августа 2017 года в г. Волгодонске. Участие команды в финальном (III) этапе запланировано в г. Ялта, в Международном детском центре «Артек» с 18 октября по 9 ноября 2017 года</p>							
14.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.,	–	–	–	2 151 175,5	2 151 175,5	1 716 257,4	858 903,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И. заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.								
15.	ОМ 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта завоевано 64 медали, из них по: олимпийским – 57; паралимпийским – 3; сурдлимпийским – 4	01.01.2017	31.12.2017	2 000,0	2 000,0	818,4	1 134,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Мероприятие 2.1.1. «Мероприятия в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области обеспечено проведение 882 областных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, информация о результатах выступлений донских спортсменов регулярно размещалась в средствах массовой информации, на официальных сайтах министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области), областных спортивных федераций, интернет порталах	01.01.2017	31.12.2017	2 000,0	2 000,0	818,4	1 134,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Контрольное событие государственной программы 2.1. - подведение итогов комплексных соревнований – «XIII Спортивные игры Дона 2017 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	итоги будут подведены в конце 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
18.	ОМ 2.2. «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 15 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд и 1 спортивно-оздоровительного комплекса	01.01.2017	31.12.2017	136 076,2	136 076,2	51 555,2	76 447,4	–
19.	Мероприятие 2.2.1. «Приобретение спортивного и хозяйственного	заместитель министра по физической культуре и	приобретены: 1 велосипед, 1 лодка для гребных видов спорта,	01.01.2017	31.12.2017	1 008,0 ¹	56 536,6	1 907,5	1 907,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР»	спорту Ростовской области Злобин И.И.	2 мотора подвесных, 2 гребных тренажера, 3 интерактивные доски, мебель, оргтехника и экипировка							
20.	Мероприятие 2.2.2. «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены: 2 доски парусных, 4 яхты, 2 покрышки для борцовского ковра, 9 велосипедов, 1 мотор подвесной 1 дорожка фехтовальная, 7 лодок для гребных видов спорта, 1 катер, 1 помост тяжелоатлетический, 5 парусов, 1 гребной тренажер, 3 единицы спортивного оружия, оргтехника и экипировка	01.01.2017	31.12.2017	85 993,5 ²	30 464,9	24 220,5	27 675,3	—
21.	Мероприятие 2.2.3. «Оказание адресной финансовой поддержки из федерального бюджета спортивным организациям,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены: 2 доски парусных, 9 яхт, 1 мотор подвесной 1 лодка для гребных видов спорта, 1 лодка с мотором, 5 парусов, 2 гребных	01.01.2017	31.12.2017	7 927,7	7 927,7	7 927,2	7 927,2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подведомственным минспорта Ростовской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»		тренажера экипировка для парусного спорта и гребли на байдарках и каноэ							
22.	Мероприятие 2.2.4. «Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	соглашение о выделении субсидий из федерального бюджета заключено. В августе 2017 года заключен контракт на закупку комплектующих искусственного футбольного покрытия, поставка будет осуществлена в ноябре, укладка – в декабре	01.01.2017	31.12.2017	12 275,5	12 275,5	11 265,5	11 265,5	–
23.	Мероприятие 2.2.5. «Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н., заместитель	приобретены: 14 велосипедов, 5 лодок для гребных видов спорта, 3 лука спортивных	01.01.2017	31.12.2017	17 549,7	17 549,7	4 801,7	17 401,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.								
24.	Мероприятие 2.2.6. «Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и иных основных средств. Приобретение вычислительной техники, информационно-вычислительных систем, средств связи, систем передачи и отображения информации. Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, создание и внедрение электронной системы управления проектом.	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в связи с введением новых штатных должностей приобретено программное обеспечение, мебель, компьютеры для ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», проведены мероприятия по изучению опыта проведения международных соревнований, организации конференций и оплате командировочных расходов	01.01.2017	31.12.2017	11 321,8	11 321,8	1 432,8	10 270,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведение мероприятий по созданию и функционированию конференц-центра (кроме затрат на содержание конференц-центра), Интернет – портала, собственных видео-презентационных материалов для государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» (далее - ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»)									
25.	Контрольное событие государственной программы 2.2. –	заместитель министра по физической культуре и	приобретены: 24 велосипедов, 14 лодок для гребных видов	–	30.09.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приобретение автобуса, лодок для гребных видов спорта, велосипедов, яхт, стрелкового оружия	спорту Ростовской области Злобин И.И.	спорта, 4 мотора подвесных, 3 интерактивные доски, 4 доски парусные, 13 яхт, 2 покрышки для борцовского ковра, 1 дорожка фехтовальная, 1 катер, 1 лодка с мотором, 1 помост тяжелоатлетический, 5 гребных тренажеров, 10 парусов, 3 единицы спортивного оружия, 3 лука спортивных, мебель, оргтехника и экипировка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	ОМ 2.3. «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 76,1% от годовой суммы	01.01.2017	31.12.2017	1 168 772,3	1 168 772,3	889 375,5	-	-
27.	Мероприятие 2.3.1. «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания УОР»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями	01.01.2017	31.12.2017	194 174,7	194 450,1	152 622,6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 78,6% от годовой суммы							
28.	Мероприятие 2.3.2. «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер» в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 75,5% от годовой суммы	01.01.2017	31.12.2017	915 580,7	915 305,3	691 362,7	–	–
29.	Мероприятие 2.3.3. «Финансовое обеспечение функционирования государственного	начальник управления экономики и финансов - главный	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных	01.01.2017	31.12.2017	58 444,6	58 444,6	44 900,6	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автономного учреждения Ростовской области «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	бухгалтер Беспалова Е.С.	заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 76,8% от годовой суммы							
30.	Мероприятие 2.3.4. «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в соответствии с нормативными документами, что ставило 85,5% от годовой суммы	01.01.2017	31.12.2017	572,3	572,3	489,6	—	—
31.	Контрольное событие государственной программы 2.3. - сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по	численность контингента учащихся (спортсменов) составила 14 400 человека	—	31.12.2017	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14 400 человек	физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.								
32.	ОМ 2.5. «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретены игровая форма, футбольные мячи, проведены областные соревнования «Кожаный мяч», принято участие во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» (3 команды мальчиков и одна девочек) и областные соревнования «Колосок». В соревнованиях приняли участие 21 184 юных спортсмена	01.01.2017	31.12.2017	6 200,1	6 200,1	5 606,0	6 200,0	–
33.	Мероприятие 2.5.1. «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении основных направлений	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	разработаны и приняты постановления Правительства Ростовской области от 15.02.2017 № 98 «Об утверждении основных направлений	01.01.2017	15.02.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2017 год»		реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2017 год»							
34.	Мероприятие 2.5.2. «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены зональные этапы соревнований «Кожаный мяч» в восьми зонах Ростовской области (106 команд), областные зональные соревнования «Колосок» в девяти зонах области (43 команды). Проведены финальные этапы областных соревнований «Кожаный мяч» (1568 участников) и «Колосок» (288 участников). В соревнованиях приняли участие 21 184 юных спортсмена	01.01.2017	31.12.2017	5 822,1 ³	4 954,7	4 360,6	4 954,6	—
35.	Мероприятие 2.5.3. «Приобретение спортивной формы	заместитель министра по физической	приобретены: 451 комплект игровой футбольной	01.01.2017	31.12.2017	378,0 ⁴	1 245,4	1 245,4	1 245,4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области»	культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	формы для 31 детско-юношеской команды и 350 мячей							
36.	Контрольное событие государственной программы 2.5. – проведение областных финальных соревнований по футболу Колосок», «Кожаный мяч»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены областные финальные соревнования по футболу на кубок Губернатора Ростовской области «Колосок», победители областных соревнований «Кожаный мяч» (четыре команды) приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч»	–	01.10.2017	–	–	–	–	–
37.	ОМ 2.7 «Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.,	разработан проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий	31.08.2017	31.12.2017	15 930,1	15 930,1	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	государственным унитарным предприятиям Ростовской области, удовлетворяющим потребности физических и юридических лиц в спортивных и физкультурно-массовых услугах», который согласован в установленном порядке. После утверждения постановления (в октябре 2017 года) будет принят приказ минспорта Ростовской области «О комиссии по предоставлению субсидий организациям»							
38.	Мероприятие 2.7.1. «Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию на финансовое обеспечение затрат на коммунальные услуги и аренду земли»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по физической культуре и спорту	расходы областного бюджета для реализации мероприятия включены в госпрограмму 31.08.2017. Субсидия будет предоставляться в четвертом квартале 2017 года	31.08.2017	31.12.2017	12 394,0	12 394,0	0,0	0,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области Серов П.Н.								
39.	Мероприятие 2.7.2. «Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию на приобретение, доставку и монтаж системы кондиционирования воздуха»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	расходы областного бюджета для реализации мероприятия включены в госпрограмму 31.08.2017. Субсидия будет предоставляться в четвертом квартале 2017 года	31.08.2017	31.12.2017	3 536,1	3 536,1	0,0	0,0	–
40.	Контрольное событие государственной программы 2.7. – предоставление субсидий на поддержку государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидия будет предоставляться в четвертом квартале 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
41.	ОМ 2.8. «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним	заместитель министра по физической культуре и спорту	реализуется концепция подготовки спортсменов высокого класса	01.01.2017	31.12.2017	36 075,3	36 075,3	1 146,3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), принято постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 № 356 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм, XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года в г. Самсун (Турция)»							
42.	Мероприятие 2.8.1. «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	принято распоряжение Правительства Ростовской области от 06.10.2017 № 579 «О назначении и выплате стипендий спортсменам	01.01.2017	31.12.2017	27 720,0	27 720,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 2017 году», в соответствии с которым будут выплачиваться стипендии							
43.	Мероприятие 2.8.2. «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	ежемесячное денежное содержание выплачивалось Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	01.01.2017	31.12.2017	120,0	120,0	90,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Мероприятие 2.8.3. «Выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	премии будут выплачиваться по итогам выступлений спортсменов в 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области	01.01.2017	31.12.2017	8 235,3	8 235,3	1 056,3	–	–
45.	Мероприятие 2.8.4. «Разработка концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21.03.2017	01.01.2017	21.03.2017	–	–	–	–	–
46.	Контрольное событие государственной программы 2.8. – разработка концепции подготовки донских спортсменов	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель	концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским	–	21.03.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21.03.2017							
47.	ОМ 2.9. «Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области», в том числе:	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 17 клубам	01.01.2017	31.12.2017	786 121,5	786 121,5	767 756,0	775 121,5	–
48.	Мероприятие 2.9.1. «Гранты в форме субсидий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам	01.01.2017	31.12.2017	613 500,0	613 500,0	602 500,0	602 500,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)»		спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 2 клубам в объеме 602 500,0 тыс. рублей							
49.	Мероприятие 2.9.2. «Гранты в форме субсидий (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждениям)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 15 клубам в объеме 165 256,0 тыс. рублей	01.01.2017	31.12.2017	172 621,5	172 621,5	165 256,0	172 621,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Контрольное событие государственной программы 2.9. - предоставление субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 17 клубам по игровым видам спорта в объеме 767 756,0 тыс. рублей	–	30.09.2017	–	–	–	–	–
51.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., заместитель министра по физической культуре и спорту	–	–	–	3 188 438,8	3 188 438,8	1 137 362,1	3 086 267,0	53,9 (экономия от проведения торгов)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области Серов П.Н.								
52.	ОМ 3.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	завершено выполнение работ на 2 объектах, по 1 объекту проводились конкурсные процедуры, работы проводились с отставанием от графика производства работ на 3 объектах	01.01.2017	31.12.2017	518 399,3	518 399,3	264 341,7	500 430,5	53,9 (экономия от проведения торгов)
53.	Мероприятие 3.1.1. «Реконструкция гребного канала «Дон» в г. Ростове-на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 27.06.2016 с ООО «Южная Строительная Компания», цена контракта – 657 311,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. В связи с реорганизацией в 2017 году службы заказчика г. Ростова-на-Дону и поздним началом финансирования возникло отставание от графика	01.01.2017	31.12.2017	423 543,0	423 543,0	235 457,4	423 543,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			производства работ. Объект планируется завершить в сроки установленные контрактом							
54.	Мероприятие 3.1.2. «Проведение археологических исследований объекта «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 8. Строительство блочной модульной котельной»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 24.05.2017 с ГБУК РО «Азовский музей-заповедник», цена контракта – 1 733,6 тыс. рублей. Работы на объекте завершены и оплачены в полном объеме. Получено заключение о возможности производства работ	01.01.2017	10.08.2017	1 787,2	1 787,2	1 733,6	1 733,6	53,9 (экономия от проведения торгов)
55.	Мероприятие 3.1.3. «Строительство малозатратного многофункционального спортивного зала по ул. Центральная в р.п. Горный, Красносулинского района»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 24.03.2017 с ООО «Стройком Плюс», цена контракта – 18 277,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	01.03.2017	31.12.2017	17 000,0	17 000,0	1 688,7	16 972,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Мероприятие 3.1.4. «Строительство малозатратного спортивного зала в х. Рябичев Волгодонского района Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	Муниципальный контракт заключен 18.07.2017 с ООО «Югстроймонтаж», цена контракта - 24 476,8 тыс. рублей. Срок завершения работ по контракту сентябрь 2017 года. Работы на объекте ведутся с отставанием от графика. Завершить работы планируется до декабря 2017 года	22.03.2017	31.12.2017	25 155,3	25 155,3	0,0	23 693,5	–
57.	Мероприятие 3.1.5. «Спортивный центр с бассейном г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	Муниципальный контракт заключен 01.07.2016 с ООО «Стройтехно», цена контракта – 98 200,0 тыс. рублей. Работы на объекте завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 11.08.2017	22.03.2017	31.12.2017	34 488,1	34 488,1	25 462,0	34 488,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Мероприятие 3.1.6. «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 8. Строительство блочной модульной котельной»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	объект включен в госпрограмму 31.08.2017. По объекту проводятся конкурсные процедуры. Аукцион объявлен 31.08.2017	31.08.2017	31.12.2017	16 425,7	16 425,7	0,0	0,0	–
59.	Контрольное событие государственной программы 3.1. – завершение строительно-монтажных работ на 4 объектах	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	завершено выполнение работ на 2 объектах	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
60.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1. – завершение реконструкции гребного канала «Дон»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы проводились с отставанием от графика производства работ. Объект планируется завершить в сроки установленные контрактом – декабрь 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2. – «Проведение археологических исследований объекта»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	получен акт выполненных работ и заключение о возможности строительства объекта «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9»	–	10.08.2017	–	–	–	–	–
62.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3. – завершение строительства объекта в Красносулинском районе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
63.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4. – завершение строительства объекта в Волгодонском районе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	заключен муниципальный контракт. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5. – завершение строительства объекта в Пролетарском районе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, ведется оформление документации для эксплуатации объекта	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
65.	Контрольное событие государственной программы 3.1.6 - Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	объявлен аукцион по определению подрядной организации	–	31.12.2017					
66.	ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н	государственный контракт заключен 21.04.2017 с ООО «МЕНАТЕП», цена контракта – 5 760,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Работы проводились в соответствии с графиком производства работ	01.03.2017	31.12.2017	5 760,4	5 760,4	0,0	5 760,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Контрольное событие государственной программы 3.2 – завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по 1 объекту	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н	проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ, которые будут завершены в декабре 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
68.	ОМ 3.3. «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	получено положительное заключение экспертизы по 1 объекту, работы проводились в соответствии с графиком производства работ на 5 объектах, предоставлена субсидия из федерального бюджета по 1 объекту, заключены Соглашения об установлении сервитута на 3 объекта, работы проводились	01.01.2017	31.12.2017	2 597 845,1	2 597 845,1	821 997,2	2 529 052,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			с отставанием от графика производства работ на 2 объектах, не получено положительное заключение экспертизы по причине отсутствия проектных решений по выносу высоковольтных линий на 1 объект, не произведено технологическое присоединение к сетям электроснабжения 1 объекта							
69.	Мероприятие 3.3.1. «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 16.05.2017 с ООО «Союздонстрой», цена контракта – 75 175,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – ноябрь 2017 года. Отставание от графика производства работ устранено. Работы на объекте проводились в соответствии	01.01.2017	31.12.2017	76 164,1	76 164,1	37 026,5	75 175,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			с графиком производства работ							
70.	Мероприятие 3.3.2. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт на выполнение строительно- монтажных работ заключен 05.07.2016 с ООО «Армстрой», цена контракта – 330 857,5 тыс. рублей, государственный контракт на выполнение авторского надзора заключен 20.04.2017 с АО «Ростовграж- данпроект», цена контракта – 433,4 тыс. рублей, соглашение о проведении строительного контроля заключено 05.08.2016 с АНО «Арена», цена соглашения – 11 142,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Работы на объекте проводились с отставанием	01.01.2017	31.12.2017	280 839,9	280 839,9	98 471,6	280 600,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			от графика производства. Завершить работы планируется в срок, указанный в контракте							
71.	Мероприятие 3.3.3. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 19.05.2017 с АО СК «Универсалстрой», цена контракта – 196 162,5 тыс. рублей. Заключено соглашение с АНО «Арена 2018» от 05.08.2017 на оказание услуг по строительному контролю на сумму 3 032,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – февраль 2018 года. Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ	01.01.2017	31.12.2017	144 988,1	144 988,1	0,0	144 713,9	–
72.	Мероприятие 3.3.4. «Реконструкция тренировочной	министр строительства, архитектуры	муниципальный контракт 22.07.2017 расторгнут с	01.01.2017	31.12.2017	252 676,8	252 676,8	31 261,8	224 500,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д.46-а»	и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	с ООО «ЛЕЙМА». 15.09.2017 заключен новый муниципальный контракт с ООО «Континент», цена контракта – 261 319,0 тыс. рублей. Завершение работ по контракту декабрь 2017 года. Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ							
73.	Мероприятие 3.3.5. «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 06.03.2017 с ООО «Донская строительная компания», цена контракта – 322 212,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – март 2018 года. Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ	01.01.2017	31.12.2017	242 577,2	242 577,2	141 775,1	242 577,2	–
74.	Мероприятие 3.3.6. «Осуществление	министр строительства,	контракт на выполнение	01.01.2017	31.12.2017	1 284 945,1	1 284 945,1	207 710,2	1 246 435,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>строительных работ для подготовки к чемпионату мира 2018 года: Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»</p>	<p>архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.</p>	<p>строительно-монтажных работ заключен 18.05.2017 с АО «Крокус Интернешнл», цена контракта – 1 243 948,0 тыс. рублей, государственный контракт на выполнение авторского контракта заключен 06.07.2017 с АО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 2 487,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ. В соответствии с контрактом выполнение работ разделено на 14 этапов, выполненные работы оплачиваются по мере выполнения каждого этапа.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Работы ведутся параллельно по всем этапам. Завершены и оплачены земляные работы по северной парковке и бульвару западного подхода							
75.	Мероприятие 3.3.7. «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 04.08.2015 с АО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 4 416,0 тыс. рублей. Положительное заключение государственной экспертизы не может быть получено по причине отсутствия проектных решений по выносу существующих воздушных линий: ВЛ 110 кВ; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ (заказчик МРСК- ЮГА)	22.03.2017	31.12.2017	3 589,8	3 589,8	0,0	3 589,8	–
76.	Мероприятие 3.3.8. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону» (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	государственный контракт заключен 30.11.2016 с ООО «Монолит», цена контракта – 5 708,4 тыс. рублей. Срок выполнения	01.01.2017	31.07.2017	5 708,4	5 708,4	0,0	5 708,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Безуглов Н.В.	работ – июль 2017 года. Проектно-сметная документация по объекту разработана, в которую вносятся изменения в части корректировки решений по санитарно-защитной зоне							
77.	Мероприятие 3.3.9. «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения (субсидия АНО «Арена-2018) ЧМ-2018»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	субсидии перечислены АНО «Арена 2018» в полном объеме. АНО «Арена 2018» проведен торги, заключен контракт на поставку и монтаж временных зданий и сооружений. Поставка планируется в ноябре 2017 года, монтаж – с февраля по май 2018 года	01.03.2017	31.12.2017	295 550,4	295 550,4	295 550,4	295 550,4	–
78.	Мероприятие 3.3.10. «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут),	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	мероприятие включено в госпрограмму 31.08.2017. Заключено Соглашение об установлении сервитута.	31.08.2017	31.12.2017	0,1	0,1	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставленными министерству строительства Ростовской области для выполнения работ по инженерной подготовке и обустройству территорий подходов к футбольному стадиону «Ростов-Арена» в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону»		В соответствии с Соглашением оплата будет произведена в конце 2017 года							
79.	Мероприятие 3.3.11. «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства дублирующей части канализационного коллектора № 62 по проекту	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	мероприятие включено в госпрограмму 31.08.2017. Заключено Соглашение об установлении сервитута. В соответствии с Соглашением оплата будет произведена в конце 2017 года	31.08.2017	31.12.2017	1,6	1,6	0,0	0,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»									
80.	Мероприятие 3.3.12. «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства ливневого коллектора и очистительных сооружений ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне в рамках подготовки	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	мероприятие включено в госпрограмму 31.08.2017. Заключено Соглашение об установлении сервитута. В соответствии с Соглашением оплата будет произведена в конце 2017 года	31.08.2017	31.12.2017	1,8	1,8	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году»									
81.	Мероприятие 3.3.13. «Технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	положительное заключение государственной экспертизы не может быть получено по причине отсутствия проектных решений по выносу существующих воздушных линий: ВЛ 110 кВ; ВЛ 6 кВ; ВЛ 35 кВ (заказчик МРСК- ЮГА). Заключение контракта на технологическое присоединение не целесообразно	01.03.2017	31.12.2017	600,2	600,2	0,0	–	–
82.	Мероприятие 3.3.14. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 19.10.2015 с ЗАО «ИнжТехСтрой», цена контракта – 10 201,6 тыс. рублей. По объекту получено положительное заключение экспертизы от 01.02.2017	22.06.2017	01.02.2017	10 201,6	10 201,6	10 201,6	10 201,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			№ 61-1-1-3-0016-17							
83.	Контрольное событие государственной программы 3.3.– завершение разработки проектно-сметной документации по 3 объектам	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	Получено положительное заключение государственной экспертизы по 1 объекту	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
84.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1. – достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились в соответствии графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 86,7%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
85.	Контрольное событие государственной программы 3.3.2. – достижение 90-процентной строительной	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность объекта	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	Безуглов Н.В.	составляет 60%							
86.	Контрольное событие государственной программы 3.3.3. – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. В связи с требованием федерации легкой атлетики Ростовской области о сохранении беговых дорожек и, как следствие, потребовалась корректировка проекта и способа прокладки коммуникаций. Строительная готовность объекта составляет 19%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
87.	Контрольное событие государственной программы 3.3.4. – достижение 90-процентной	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	заключен контракт с новой подрядной организацией. Необходимо устранение нарушений	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»	области Безуглов Н.В.	технологии, допущенных предыдущей подрядной организацией. Работы на объекте проводились в соответствии графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 47%							
88.	Контрольное событие государственной программы 3.3.5. – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились в соответствии графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 58,4%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
89.	Контрольное событие	министр строительства,	работы на объекте проводились	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственной программы 3.3.6. – достижение 95-процентной строительной готовности объекта «Осуществление строительных работ для подготовки к чемпионату мира 2018 года: Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»	архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	в соответствии графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 50%							
90.	Контрольное событие государственной программы 3.3.7. –	министр строительства, архитектуры и территориаль-	по причине отсутствия проектных решений по выносу	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)»	ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» не получено							
91.	Контрольное событие государственной программы 3.3.8.– завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектно-сметная документация по объекту разработана, в которую вносятся изменения в части корректировки решений по санитарно-защитной зоне	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Контрольное событие государственной программы 3.3.9. – осуществление поставки и монтажа строений и сооружений временного назначения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	субсидии перечислены АНО «Арена 2018» в полном объеме, поставка планируется в ноябре 2017 года, монтаж – с февраля по май 2018 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
93.	Контрольное событие государственной программы 3.3.10. – оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области для выполнения работ по инженерной подготовке и обустройству территорий подходов к футбольному стадиону «Ростов-Арена» в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	заключено Соглашение об установлении сервитута. В соответствии с Соглашением оплата будет произведена в конце 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Контрольное событие государственной программы 3.3.11. – оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства дублирующей части канализационного коллектора № 62 по проекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	заключено Соглашение об установлении сервитута. В соответствии с Соглашением оплата будет произведена в конце 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
95.	Контрольное событие государственной программы 3.3.12. – оплата за право	министр строительства, архитектуры и территориального развития	заключено Соглашение об установлении сервитута. В соответствии	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства ливневого коллектора и очистительных сооружений ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	Ростовской области Безуглов Н.В.	с Соглашением оплата будет произведена в конце 2017 года							
96.	Контрольное событие государственной программы 3.3.13. – технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	оплата за выполнение технологическое присоединение к сетям электроснабжения не произведена	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»									
97.	Контрольное событие государственной программы 3.3.14. – разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по объекту получено положительное заключение экспертизы от 01.02.2017 № 61-1-1-3-0016-17	–	01.02.2017	–	–	–	–	–
98.	ОМ 3.6. «Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	издан приказ минспорта Ростовской области от 24.02.2016 № 35 «О Порядке предоставления бюджетных субсидий на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную	01.03.2017	31.12.2017	66 434,0	66 434,0	51 023,2	51 023,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		области Серов П.Н.	собственность Ростовской области для государственных (бюджетных, автономных) учреждений, подведомственных министерству» и принято распоряжение Правительства Ростовской области от 03.02.2017 № 37 «О предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области». Субсидия предоставлена в объеме 76,8%							
99.	Контрольное событие государственной программы 3.6. – предоставление субсидии бюджетным учреждениям на приобретение	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидия предоставлена в объеме 76,8% государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Спортивная школа олимпийского	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области		резерва № 8 им. В.В. Понедельника» в соответствии с нормативными актами							
100.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	–	–	–	65 475,2	65 475,2	40 356,1	3 065,8	–
101.	ОМ 4.1. «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	01.01.2017	31.12.2017	61 425,3	61 425,3	37 535,7	3 065,8	–
102.	Контрольное событие государственной программы 4.1. – реализация функций аппарата минспорта Ростовской области - исполнителя государственной	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы		с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период							
103.	ОМ 4.2. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	01.01.2017	10.11.2017	4 049,9	4 049,9	2 820,4	–	–
104.	Контрольное событие государственной программы 4.2. – уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	–	10.11.2017	–	–	–	–	–
105.	Итого по государственной программе	–	–	–	–	5 405 954,1	5 405 954,1	2 894 569,9	3 948 965,5	53,9 (экономия от проведения торгов)
		министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	–	–	–	2 289 709,7	2 289 709,7	1 808 231,0	919 482,1	
		министерство	–	–	–	3 116 244,4	3 116 244,4	1 086 338,9	3 029 483,4	53,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области								(экономия от проведения торгов)

Примечание:

¹ в плане реализации программы по мероприятию 2.2.1. «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР» в столбце 7 «предусмотрено государственной программой» следует указать объем средств в размере 56 536,6 тыс. рублей;

² в плане реализации программы по мероприятию 2.2.2. «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области» в столбце 7 «предусмотрено государственной программой» следует указать объем средств в размере 30 464,9 тыс. рублей;

³ в плане реализации программы по мероприятию 2.5.2. «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий» в столбце 7 «предусмотрено государственной программой» следует указать объем средств в размере 4 954,7 тыс. рублей;

⁴ в плане реализации программы по мероприятию 2.5.3. «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области» в столбце 7 «предусмотрено государственной программой» следует указать объем средств в размере 1 245,4 тыс. рублей;

⁵ соответствующие изменения в план реализации программы будут внесены при очередной корректировке.