

ОТЧЕТ  
 об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы»  
 на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, (количество и тыс. рублей)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская Заместитель министра транспорта Ростовской области	X	X	X	17 668 958,1	17 739 924,6	9 401 783,9	7 900 500,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С.Я. Ушаков								
2	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обеспечено содержание 7541,143 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	01.01.2017	31.12.2017	2 658 282,4	2 658 282,4	1 845 733,5	330 630,0	-
3	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 17 государственных контракта	X	28.09.2017	X	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области	ведутся работы по ремонту автомобильных дорог общего	01.01.2017	31.12.2017	2 028 686,7	2 028 686,7	1 864 214,6	1 861 703,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вания регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них -	А.В. Колбин	пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Отремонтировано 253,1 км автомобильных дорог							
5	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 95 государственных контрактов	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных со-	01.01.2017	31.12.2017	857 781,2	857 781,2	543 309,6	559 565,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оружений на них							
7	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 1,1 км автомобильной дороги, акт приемки от 16.05.2017	X	16.05.2017	X	X	X	X	X
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 5,3 км автомобильной дороги, акт приемки от 27.07.2017	X	27.07.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	км 35 + 800									
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 8,2 км автомобильной дороги, акт приемки от 29.05.2017	X	29.05.2017	X	X	X	X	X
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 3,6 км автомобильной дороги, акт приемки	X	29.03.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600		29.03.2017							
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по устройству водоотвода с проезжей части, устройству заездных карманов и посадочных площадок, устройству земляного полотна и дорожной одежды	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, устройству временных зданий и сооружений, разборке моста, ремонту	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	– Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин		опор, пролетных строений и укреплению конусов, устройству дорожной одежды, сопряжению моста с насыпью, укреплению конусов							
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт мостового перехода на км 34+116 автомобильной дороги ст. Кагаль-ницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке моста, устройству монолитных насадок опор, шкафных стенок, открылков, подферменных площадок, переходных плит и упоров, ремонту по-	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			верхности балок, укреплению конусов							
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт мостового перехода на км 72 + 251 автомобильной дороги с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке моста, устройству опор и пролетных строений, переустройству и защите кабеля связи	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт мостового перехода на км 71+050 участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Моро-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 29,7 п.м мостового перехода, акт приемки 29.09.2017	X	29.09.2017	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 в Цимлянском районе									
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 25 + 600 – км 30 + 500	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, устройству земляного полотна, дорожной одежды и искусственных сооружений, устройству основания из щебня, нижнего слоя покрытия	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуни-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке существующей дорожной	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» - ст. Малая Лучка на участках км 5+087 – км 6+346, км 7+548 – км 8+119, км 13+250 – км 14+050, км 17+132 – км 18+387 в Дубовском районе		одежды, лотков, устройству земляного полотна, дорожной одежды, монтажу трубы, устройству присыпных обочин, укреплению обочин щебнем							
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 8+600 – км 11+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 2,4 км автомобильной дороги, акт приемки 22.08.2017	X	22.08.2017	X	X	X	X	X
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт участка автомобильной до-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по восстановлению и закреплению оси трассы, разборке су-	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	роги общего пользования регионального значения г. Ростова-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 33+000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (I этап)		ществующей дорожной одежды, фрагментация цементно-бетонного основания, устройству подстилающего, нижнего и выравнивающего слоев, устройству верхнего слоя основания, устройству ПСП, укреплению обочин, ремонту ж/б трубы, устройству автопавильона							
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 2 км автомобильной дороги, акт приемки 29.09.2017	X	29.09.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области) на участке км 0+000 – км 2+000 в Цимлянском районе									
21.	Контрольное событие государственной программы 1.3.15: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 6+270 - км 9+600 в Октябрьском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключен государственный контракт 12.10.2017	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разработана проектная документация по 1 объекту. Заключено 16 государственных контрактов	01.01.2017	31.12.2017	152 335,8	152 335,8	42 390,1	121 095,5	-
23	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 1 положительное заключение государственной экспертизы от 13.01.2017 № 61-1-1-3-0002-17	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
24	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и между-	01.01.2017	31.12.2017	2 381 704,2	2 381 704,2	898 984,2	97 891,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	искусственных сооружений на них		ниципально-го значения и искусственных сооружений на них							
25	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростова-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	осуществлена регистрация права собственности Ростовской области по 50 земельным участкам, продолжают-ся работы по регистрации земельных участков полосы постоянного отвода	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
26	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по подготовке документов по планировке территории	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пос. Щепкин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе									
27	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Юж-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по устройству слоев основания дорожной одежды на всем протяжении участка строительства,	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ный»		<p>устройство покрытия выполнено на протяжении 8 км, завершено строительство трех мостов р. Тузлов, р. Большой Несветай, р. Рубежная, путепровода на ПК 159, в стадии завершения строительство 5 путепроводов, устройство электроосвещения автомобильной дороги, ведется подготовка для укладки верхнего слоя покрытия, выполняются работы по обу-</p>							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			стройству участка знаками, барьерным ограждением							
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, ведется подготовка территории строительства	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: реконструкция автомобильной дороги общего пользования ре-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	дорожные работы на объекте завершены	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	гионального значения «ст. Мальчевская– сл. Туриловка» –сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)									
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово- Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»									
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	завершены работы по землеотводу	X	30.09.2017	X	X	X	X	X
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	дорожные работы на объекте за-	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.5.10: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	Ростовской области А.В. Колбин	вершены							
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по подготовке документов по планировке территории	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция мостового перехода на км 3 + 018 автомобиль-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы по строительству моста завершены, отсыпка земляного полотна подходов к мосту	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Семикаракорск – сл. БольшаяМартыновка – пос. Красноармейский» – х. Малоорловский в Мартыновском районе		выполнена в полном объеме, ведется устройство дорожной одежды.							
37	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется работа по подготовке документов по планировке территории	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
38	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: строительство	Заместитель министра транспорта Ростовской области	заключен государственный контракт на выполнение	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» в Аксайском и Мясниковском районах	А.В. Колбин	строительно-монтажных работ на объекте, ведется подготовка территории строительства							
39	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	не получено положительное заключенное государственной экспертизы	X	31.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонс-Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведется подготовка проектной документации	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
41	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разработана проектная документация по 3 объектам. Заключено 9 государственных контрактов	01.01.2017	31.12.2017	160 150,9	160 150,9	42 258,8	124 612,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 3 положительных заключения государственной экспертизы от 16.01.2017 №№ 61-1-1-3-0004-17, 61-1-1-3-0005-17, от 17.05.2017 № 0109-17/РГЭ-3872/03, постановлением Правительства Ростовской области от 27.04.2017 № 308 утверждена 1 документация по планировке территории	X	31.12.2017	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	01.01.2017	31.12.2017	648 779,2	648 724,4	459 955,8	8 458,0	-
44	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	заключено 2 государственных контракта. За 9 месяцев автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	01.01.2017	31.12.2017	340 676,2	340 676,2	222 564,8	340 676,2	-
45	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств,	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 109 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строитель-	01.01.2017	31.12.2017	5 728 388,2	5 799 409,5	2 435 249,3	3 466 346,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих</p>		<p>ство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. За-регистрирован 948 муниципальный контракт</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования									
46	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение муниципальных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 9 муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
47	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государ-	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Работы по устройству элементов аэродрома: перрон и места стоянок,	01.01.2017	31.12.2017	4 120,8	4 120,8	2 762,0	4 120,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>ственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»</p>	<p>С.Я. Ушаков</p>	<p>рулежные дорожки, взлетно-посадочная полоса, водосточно-дренажные сети кабельный блок, колодцы кабельной канализации и кабельные переходы, наружные сети водоснабжения, внутренние линии электропитания, линии связи и управления а также периметровое ограждение аэродрома, светосигнальное оборудование выполнены в полном объеме. Завер-</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>шены работы по зданиям: пассажирского терминала, административно-технологического комплекса, государственных контрольных органов, службы специального транспорта и ремонта, грузового терминала, складу DutyFree,.</p> <p>На все объекты строительства аэропортового комплекса «Платов», находящиеся в зоне ответственности инвестора, в Росавиации</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.							
48	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 45 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог местного значения	01.01.2017	31.12.2017	1 999 984,1	1 999 984,1	1 043 875,7	985 399,8	-
49	Основное мероприятие 1.15: субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	произведена оплата неисполненных расходных обязательств 2016 года	16.02.2017	09.06.2017	485,6	485,6	485,5	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	маршрутной сети									
50	Основное мероприятие 1.17: субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	Заключено 2 муниципальных контракта на поставку городских автобусов большой вместимости с низким уровнем пола на: газовом топливе -25 штук; дизельном топливе - 75 штук	01.01.2017	31.12.2017	707 582,8	707 582,8	0,0	0,0	-
51	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	X	X	X	136 059,2	136 059,2	69 650,9	86 196,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Основное мероприятие 2.1: устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	нанесено 285 кв.м. шумовых полос термопластичными материалами, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-
53	Основное мероприятие 2.2: оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обустроено 72 пешеходных переходов светодиодными знаками, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения							
54	Основное мероприятие 2.3: создание автоматизированной системы метеообеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах регионального и межмуниципального значения на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-
	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта Ро-	разрабатывается техническое за-	01.01.2017	31.12.2017					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 2.3: разработка технического задания на создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	Ростовской области А.В. Колбин	создание на создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения							
55	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	И.о. директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Е.В. Прушинский	выполнение функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Вынесено 1 216 472 постановлений по делам об административных правонарушениях	01.01.2017	31.12.2017	136 059,2	136 059,2	69 650,9	86 196,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 841 900,0 тыс. рублей, средства в полном объеме поступили в областной бюджет							
56	Итого по государственной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	X	X	17 805 017,3	17 875 983,8	9 471 434,8	7 986 696,4	-
		Министр транспорта Ростовской области А.Н. Иванов	X	X	X	17 805 017,3	17 875 983,8	9 471 434,8	7 986 696,4	-