

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной Программы Ростовской области  
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год по итогам I полугодия 2017 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной Программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	–	–	–	864,6	864,6	344,3	407,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ОМ 1.1. «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	проведено 4 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения и аккредитовано 10 спортивных федераций	01.01.2017	31.12.2017	399,9	399,9	336,7	399,7	–
3.	Мероприятие 1.1. «Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	в соответствии с календарным планом проведено 4 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения	01.01.2017	31.12.2017	399,9	399,9	336,7	399,7	–
4.	Мероприятие 1.1.2. «Проведение государственной аккредитации	заместитель министра по физической культуре и	аккредитовано 10 спортивных федераций	01.01.2017	30.06.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	региональных спортивных федераций»	спорту Ростовской области Криводуд В.А.								
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1. - проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения Ростовской области во взаимодействии с региональными спортивными федерациями	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведено 4 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство по видам спорта	–	30.11.2017	–	–	–	–	–
6.	ОМ 1.2. «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	с февраля проводится спартакиада молодежи-жителей Ростовской области. В спартакиаде принимают участие образовательные организации высшего образования – университеты, институты, филиалы вузов. Ежеквартально проводились заседания	01.01.2017	01.11.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (далее – РССС) и заведующими кафедрами физического по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области							
7.	Мероприятие 1.2.1. «Проведение заседаний минспорта Ростовской области совместно с региональным отделением РССС и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	ежеквартально проводились заседания с представителями регионального отделения РССС и заведующими кафедрами физического воспитания ВУЗов по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области	01.01.2017	30.05.2017	–	–	–	–	–
8.	Мероприятие 1.2.2. «Подведение итогов спартакиады молодежи-жителей	заместитель министра по физической культуре и	в рамках «Спартакиады молодёжи – жителей Ростовской	01.01.2017	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области»	спорту Ростовской области Криводуд В.А.	<p>области» проведены следующие соревнования: волейбол среди мужчин и женщин, шахматы, по итогам которых:</p> <p>в соревнованиях по волейболу заняли: 1 место – ЮФУ, 2 место – ДГТУ, 3 место – РГУПС.</p> <p>В соревнованиях по волейболу среди женщин победителем стала хозяйка соревнований - команда РГЭУ (РИНХ), 2 место заняли студентки ДонГАУ, третье место команда ЮФУ. Результаты остальных участников волейбольного турнира: 4 место - ДГТУ, 5 место - РГУПС, 6 место – ЮРГТУ (НПИ).</p> <p>В соревнованиях по шахматам места в командном зачете завоевали: 1 место –</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЮФУ, 2 – ДГТУ, 3 РИНХ, 4 – РГУПС. Общекомандный зачет будет подведен в декабре 2017 года							
9.	Контрольное событие государственной программы 1.2. – подготовка и участие студенческих команд Ростовской области в IX Всероссийском фестивале студенческого спорта	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проводился отбор студенческих команд по видам спорта для участия в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта, который состоится в г. Белгороде в октябре 2017 года	–	01.11.2017	–	–	–	–	–
10.	ОМ 1.3. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО и обеспечение участия сборной команды Ростовской области в финальном этапе «Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	01.01.2017	01.12.2017	464,7	464,7	7,6	7,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(далее – ВФСК ГТО)							
11.	Мероприятие 1.3.1. «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в г. Шахты проведен II этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Мероприятия по организации обучения судей для обеспечения внедрения ВФСК ГТО в первом полугодии текущего года не реализовывались в связи с отсутствием субсидии из федерального бюджета на указанные цели	01.01.2017	01.12.2017	135,0	135,0	0,0	–	–
12.	Мероприятие 1.3.2. «Расходы на реализацию мероприятий поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.		01.01.2017	01.12.2017	329,7	329,7	7,6	7,6	–
13.	Контрольное событие государственной программы 1.3. – проведение зимнего и летних фестивалей ВФСК ГТО, обеспечения участия команд во всероссийских этапах летних фестивалей	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	согласно положению о проведении Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения с 13 февраля по 13 марта 2017 года в муниципальных образованиях Ростовской области был проведен I этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий	–	10.10.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>населения. II этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО проведен 18 марта 2017 года в г. Шахты Ростовской области. Согласно положению о проведении Летнего фестиваля ВФСК ГТО муниципальные этапы Летнего фестиваля проведены в муниципальных образованиях Ростовской области до 20.06.2017 года. Проведение регионального этапа Летнего фестиваля ВФСК ГТО запланировано в августе 2017 года, финального (III) этапа – до 10.11.2017</p>							
14.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	–	–	–	1 918 730,8	1 918 730,8	1 147 842,3	639 974,4	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	резерва Ростовской области»	Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И. заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.								
15.	ОМ 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта завоевано 27 медалей	01.01.2017	31.12.2017	2 000,0	2 000,0	599,8	1 134,4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Мероприятие 2.1.1. «Мероприятия в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	на территории Ростовской области проведено 160 областных, Всероссийских и международных соревнований	01.01.2017	31.12.2017	2 000,0	2 000,0	599,8	1 134,4	–
17.	Контрольное событие государственной программы 2.1. - подведение итогов областного смотра-конкурса среди спортивных школ и XIII Спортивных игр Дона 2017 года	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	итоги будут подведены в конце 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
18.	ОМ 2.2. «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 15 спортивных	01.01.2017	31.12.2017	134 068,2	134 068,2	28 386,1	51 440,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд и 1 спортивно-оздоровительного комплекса							
19.	Мероприятие 2.2.1. «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены: 1 велосипед, 1 лодка для гребных видов спорта, 2 мотор подвесной, 2 гребных тренажера, 3 интерактивные доски, мебель, оргтехника и экипировка	01.01.2017	31.12.2017	1 008,0	1 008,0	999,8	999,8	–
20.	Мероприятие 2.2.2. «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены: 2 доски парусные, 3 яхты, 2 покрышки для борцовского ковра, 1 велосипед, 1 мотор подвесной 1 дорожка фехтовальная, 7 лодок для гребных видов спорта, 1 катер, 1 помост тяжелоатлетически, 5 парусов, 1 гребной тренажер, 3 единицы	01.01.2017	31.12.2017	85 666,1	85 666,1	18 969,7	29 312,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области		спортивного оружия, оргтехника и экипировка							
21.	Мероприятие 2.2.3. «Оказание адресной финансовой поддержки из федерального бюджета спортивным организациям, подведомственным минспорта Ростовской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены: 2 доски парусные, 3 яхты, 1 мотор подвесной 1 лодка для гребных видов спорта, 1 лодка с мотором, 5 парусов, 2 гребных тренажера экипировка для парусного спорта и гребли на байдарках и каноэ	01.01.2017	31.12.2017	7 927,7	7 927,7	4 958,0	7 927,1	–
22.	Мероприятие 2.2.4. «Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	соглашение от 20.02.2017 № 777-09-188 между министерством по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) и Министерством спорта Российской Федерации	01.01.2017	31.12.2017	12 275,5	12 275,5	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 9 г. Азова». Минспорта Ростовской области 19.04.2017 направлен пакет документов в Управление физической культуры и спорта Воронежской области для участия в совместных торгах на заключение государственных/ муниципальных контрактов на закупку комплектов искусственных</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ.</p> <p>Срок объявления открытого конкурса - июль 2017 года.</p> <p>Планируемая дата заключения государственного контракта – август 2017 года</p>							
23.	<p>Мероприятие 2.2.5. «Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и УОР»</p>	<p>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.</p>	<p>приобретены: 10 велосипедов, 5 лодок для гребных видов спорта</p>	01.01.2017	31.12.2017	17 549,7	17 549,7	2 563,4	4 269,0	–
24.	<p>Мероприятие 2.2.6. «Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и иных</p>	<p>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области</p>	<p>в связи с введением новых штатных должностей приобретено программное обеспечение, мебель,</p>	01.01.2017	31.12.2017	9 641,2	9 641,2	895,2	8 931,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>основных средств. Приобретение вычислительной техники, информационно-вычислительных систем, средств связи, систем передачи и отображения информации. Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, создание и внедрение электронной системы управления проектом. Проведение мероприятий по созданию и функционированию конференц-центра (кроме затрат на содержание конференц-центра), Интернет – портала, собственных видео-презентационных материалов для государственного</p>	Серов П.Н.	<p>компьютеры для ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», проведены мероприятия по изучению опыта проведения международных соревнований, организации конференций и оплате командировочных расходов</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» (далее - ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»)									
25.	Контрольное событие государственной программы 2.2. – приобретение автобуса, лодок для гребных видов спорта, велосипедов, яхт, стрелкового оружия	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 12 велосипедов, 14 лодок для гребных видов спорта, 4 мотора подвесных, 3 интерактивные доски, 4 доски парусные, 6 яхт, 2 покрышки для борцовского ковра, 1 дорожка фехтовальная, 1 катер, 1 лодка с мотором, 1 помост тяжелоатлетический, 5 гребных тренажеров,	–	30.06.2017	–	–	–	–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10 парусов, 3 единицы спортивного оружия, мебель, оргтехника и экипировка							
26.	ОМ 2.3. «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 49,9 % от годовой суммы	01.01.2017	31.12.2017	1 153 118,5	1 153 118,5	575 569,4	–	–
27.	Мероприятие 2.3.1. «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания УОР»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	01.01.2017	31.12.2017	87 461,7	87 461,7	81 025,7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Беспалова Е.С.	предоставлены в соответствии с соглашением и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 92,6 % от годовой суммы							
28.	Мероприятие 2.3.2. «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер» в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	предоставлены субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 45,7 % от годовой суммы	01.01.2017	31.12.2017	1 010 012,7	1 010 012,7	461 321,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Мероприятие 2.3.3. «Финансовое обеспечение функционирования государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	предоставлены субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 59,9 % от годовой суммы	01.01.2017	31.12.2017	55 071,8	55 071,8	32 971,5	–	–
30.	Мероприятие 2.3.4. «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в соответствии с нормативными документами, что ставило 43,9 % от годовой суммы	01.01.2017	31.12.2017	572,3	572,3	251,1	–	–
31.	Контрольное событие государственной программы 2.3. - сохранить контингент учащихся	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.,	численность контингента учащихся (спортсменов) составила 14 268 человека	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(спортсменов) на уровне не менее 14 300 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.								
32.	ОМ 2.5. «Развитие детско- юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретена форма, проведены зональные этапы соревнований «Кожаный мяч» в восьми зонах Ростовской области, областные зональные соревнования «Колосок» в девяти зонах области. В соревнованиях приняли участие 43 команды	01.01.2017	31.12.2017	7 347,3	7 347,3	3 433,7	5 900,0	—
33.	Мероприятие 2.5.1. «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско- юношеского	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	разработано и принято постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017 № 98 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско- юношеского	01.01.2017	15.02.2017	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	футбола в Ростовской области на 2017 год»		футбола в Ростовской области на 2017 год»							
34.	Мероприятие 2.5.2. «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены зональные этапы соревнований «Кожаный мяч» в восьми зонах Ростовской области, областные зональные соревнования «Колосок» в девяти зонах области. В соревнованиях приняли участие 43 команды	01.01.2017	31.12.2017	6 969,3	6 969,3	2 188,3	4 654,6	–
35.	Мероприятие 2.5.3. «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретены 451 комплект игровой футбольной формы для 31 детско-юношеской команды и 350 мячей	01.01.2017	31.12.2017	378,0	378,0	1 245,4	1 245,4	–
36.	Контрольное событие государственной	заместитель министра по физической	проведены областные финальные	–	01.10.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы 2.5. – проведение областных финальных соревнований по футболу Колосок», «Кожаный мяч»	культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	соревнования по футболу на кубок Губернатора Ростовской области «Колосок», в связи с отменой регионального тура Всероссийского соревнования «Кожаный мяч» финальный этап областных соревнований запланирован на период с 1 по 12 июля 2017 года							
37.	ОМ 2.8. «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	реализуется концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), принято постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 № 356 «Об организации	01.01.2017	31.12.2017	36 075,3	36 075,3	1 116,3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм, XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года в г. Самсун (Турция)»							
38.	Мероприятие 2.8.1. «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	стипендии будут выплачиваться по итогам выступлений спортсменов в 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области	01.01.2017	31.12.2017	27 720,0	27 720,0	0,0	–	–
39.	Мероприятие 2.8.2. «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	ежемесячное денежное содержание выплачивалось Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений	01.01.2017	31.12.2017	120,0	120,0	60,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»							
40.	Мероприятие 2.8.3. «Выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	премии будут выплачиваться по итогам выступлений спортсменов в 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области	01.01.2017	31.12.2017	8 235,3	8 235,3	1 056,3	–	–
41.	Мероприятие 2.8.4. «Разработка концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21.03.2017	01.01.2017	21.03.2017	–	–	–	–	–
42.	Контрольное событие государственной программы 2.8. –	заместитель министра по физической культуре и	концепция подготовки спортсменов высокого класса	–	21.03.2017	–	–	–	–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	разработка концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21.03.2017							
43.	ОМ 2.9. «Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области», в том числе:	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 17 клубам	01.01.2017	31.12.2017	586 121,5	586 121,5	538 737,0	581 500,0	–
44.	Мероприятие 2.9.1. «Гранты в форме субсидий (Субсидии	заместитель министра по физической культуре и	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области	01.01.2017	31.12.2017	413 500,0	413 500,0	403 000,0	413 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»	спорту Ростовской области Серов П.Н	от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 2 клубам в объеме 403 000,0 тыс. рублей							
45.	Мероприятие 2.9.2. «Гранты в форме субсидий (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждениям»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 15 клубам в объеме	01.01.2017	31.12.2017	172 621,5	172 621,5	135 737,0	168 500,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			135 737,0 тыс. рублей							
46.	Контрольное событие государственной программы 2.9. - предоставление субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 17 клубам по игровым видам спорта в объеме 538 737,0 тыс. рублей	–	30.06.2017	–	–	–	–	–
47.	<b>Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»</b>	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., заместитель министра по физической	–	–	–	3 214 524,0	3 214 524,0	293 547,6	3 054 467,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.								
48.	ОМ 3.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	завершено выполнение работ на 2 объектах, по 1 объекту проводились конкурсные процедуры, работы проводились с отставанием от графика производства работ на 2 объектах	01.01.2017	31.12.2017	501 973,6	501 973,6	113 764,0	476 737,0	–
49.	Мероприятие 3.1.1. «Реконструкция гребного канала «Дон» в г. Ростове-на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 27.06.2016 с ООО «Южная Строительная Компания», цена контракта – 657 311,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. В связи с реорганизацией в 2017 году службы заказчика г. Ростова-на-Дону и поздним началом финансирования возникло	01.01.2017	31.12.2017	423 543,0	423 543,0	90 414,1	423 543,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отставание от графика производства работ. Объект планируется завершить в сроки установленные контрактом							
50.	Мероприятие 3.1.2. «Проведение археологических исследований объекта «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 8. Строительство блочной модульной котельной»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 24.05.2017 с ГБУК РО «Азовский музей-заповедник», цена контракта – 1 733,6 тыс. рублей. Работы на объекте завершены, ведется подготовка документации для оплаты	01.01.2017	31.12.2017	1 787,2	1 787,2	0,0	1 733,6	–
51.	Мероприятие 3.1.3. «Строительство малозатратного многофункционального спортивного зала по ул. Центральная в р.п. Горный, Красносулинского района»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 24.03.2017 с ООО «Стройком Плюс», цена контракта – 18 277,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Работы на объекте проводились с отставанием	01.03.2017	31.12.2017	17 000,0	17 000,0	0,0	16 972,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			от графика производства работ							
52.	Мероприятие 3.1.4. «Строительство малозатратного спортивного зала в х. Рябичев Волгодонского района Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по объекту проведены конкурсные процедуры, определен победитель торгов. В связи с поступлением в Федеральную антимонопольную службу жалобы на положения аукционной документации при размещении заказчиком, заключение муниципального контракта перенесено на 15.07.2017	22.03.2017	31.12.2017	25 155,3	25 155,3	0,0	–	–
53.	Мероприятие 3.1.5. «Спортивный центр с бассейном г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»	министр строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 01.07.2016 с ООО «Стройтехно», цена контракта – 98 200,0 тыс. рублей. Работы на объекте завершены, ведется оформление документации для получения разрешения на ввод объекта в	22.03.2017	31.12.2017	34 488,1	34 488,1	23 349,9	34 488,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			эксплуатацию							
54.	Контрольное событие государственной программы 3.1. – завершение строительно-монтажных работ на 4 объектах	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	завершено выполнение работ на 2 объектах	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
55.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1. – завершение реконструкции гребного канала «Дон»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы проводились с отставанием от графика производства работ. Объект планируется завершить в сроки установленные контрактом – декабрь 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
56.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2. – «Проведение археологических исследований объекта»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	получен акт выполненных работ и заключение о возможности строительства объекта «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9»	–	30.06.2017	–	–	–	–	–
57.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3. – завершение строительства объекта	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в Красносулинском районе	Безуглов Н.В.								
58.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4. – завершение строительства объекта в Волгодонском районе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по объекту проведены конкурсные процедуры и определен победитель торгов	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
59.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5. – завершение строительства объекта в Пролетарском районе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте завершены, ведется оформление документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
60.	ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н	государственный контракт заключен 21.04.2017 с ООО «МЕНАТЕП», цена контракта – 5 760,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года Работы проводились в соответствии с графиком производства работ	01.03.2017	31.12.2017	5 760,4	5 760,4	0,0	5 760,3	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Контрольное событие государственной программы 3.2 – завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по 1 объекту	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н	проектные работы проводились в соответствии с графиком производства работ, которые будут завершены в декабре 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
62.	ОМ 3.3. «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	получено положительное заключение экспертизы по 1 объекту, работы проводились в соответствии с графиком производства работ на 4 объектах, заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета по 1 объекту, работы проводились с отставанием от графика производства работ на 5 объектах, не произведено	01.01.2017	31.12.2017	2 640 356,0	2 640 356,0	128 760,4	2 520 947,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			технологическое присоединение к сетям электроснабжения 1 объекта							
63.	Мероприятие 3.3.1. «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 16.05.2017 с ООО «Союздонстрой», цена контракта – 75 175,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – ноябрь 2017 года. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	01.01.2017	31.12.2017	76 164,1	76 164,1	0,0	75 175,0	–
64.	Мероприятие 3.3.2. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 05.07.2016 с ООО «Армстрой», цена контракта – 330 857,5 тыс. рублей, государственный контракт на выполнение авторского надзора заключен 20.04.2017 с АО «Ростовграж-	01.01.2017	31.12.2017	280 839,9	280 839,9	51 621,5	280 600,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			данпроект», цена контракта – 433,4 тыс. рублей, соглашение о проведении строительного контроля заключено 05.08.2016 с АНО «Арена», цена соглашения – 11 142,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства. Завершить работы планируется в срок, указанный в контракте							
65.	Мероприятие 3.3.3. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт на выполнение строительного-монтажных работ заключен 19.05.2017 с АО СК «Универсалстрой», цена контракта – 196 162,5 тыс. рублей. Срок выполнения	01.01.2017	31.12.2017	149 435,5	149 435,5	0,0	141 681,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			работ – февраль 2018 года. Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ							
66.	Мероприятие 3.3.4. «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д.46-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	муниципальный контракт заключен 30.08.2016 с ООО «ЛЕЙМА», цена контракта – 357 686,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – август 2017 года. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства. Муниципальным заказчиком в адрес подрядной организации направлено письмо об одностороннем отказе от исполнения контракта (о расторжении контракта)	01.01.2017	31.12.2017	252 676,8	252 676,8	31 261,8	252 676,8	–
67.	Мероприятие 3.3.5. «Реконструкция тренировочной площадки	министр строительства, архитектуры и территориаль-	муниципальный контракт заключен 06.03.2017 с ООО «Донская	01.01.2017	31.12.2017	209 326,8	209 326,8	35 675,5	209 326,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	строительная компания», цена контракта – 322 212,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2018 года. Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ							
68.	Мероприятие 3.3.6. «Осуществление строительных работ для подготовки к чемпионату мира 2018 года: Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 18.05.2017 с АО «Крокус Интернешнл», цена контракта – 1 243 948,0 тыс. рублей, государственный контракт на выполнение авторского контракта заключен 06.07.2017 с АО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 2 487,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года.	01.01.2017	31.12.2017	1 286 262,5	1 286 262,5	0,0	1 246 435,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»		Работы на объекте проводились в соответствии с графиком производства работ. В соответствии с контрактом выполнение работ разделено на 10 этапов, выполненные работы оплачиваются по мере выполнения каждого этапа. В первом полугодии текущего года работы, включенные в 1-й этап, не завершены							
69.	Мероприятие 3.3.7. Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 04.08.2015 с АО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 4 416,0 тыс. рублей. Положительное заключение государственной экспертизы не может быть получено по причине отсутствия проектных решений по выносу	22.03.2017	31.12.2017	3 589,8	3 589,8	0,0	3 589,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ							
70.	Мероприятие 3.3.8. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростова-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 30.11.2016 с ООО «Монолит», цена контракта – 5 708,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – июль 2017 года. Проектно-сметная документация по объекту разработана и направлена на проверку в экспертизу	01.01.2017	31.07.2017	5 708,4	5 708,4	0,0	5 708,4	–
71.	Мероприятие 3.3.9. «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения (субсидия АНО «Арена-2018) ЧМ-2018	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	соглашение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и	01.03.2017	31.12.2017	295 550,4	295 550,4	0,0	295 550,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>проведения спортивных соревнований на стадионе на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне и территории прилегающей к этому стадиону заключено 04.05.2017 с Министерством спорта Российской Федерации спорта, цена соглашения – 295 550,4 тыс. рублей. Велось заключение соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения</p>							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			спортивных соревнований на стадионе на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне и территории прилегающей к этому стадиону с АНО «Арена»							
72.	Мероприятие 3.3.10. «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»*	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	положительное заключение государственной экспертизы на объект не может быть получено по причине отсутствия проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ	01.01.2017	31.12.2017	70 000,0	70 000,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Мероприятие 3.3.11. «Технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	положительное заключение государственной экспертизы не может быть получено по причине отсутствия проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ. Заключение контракта на технологическое присоединение не целесообразно	01.03.2017	31.12.2017	600,2	600,2	0,0	–	–
74.	Мероприятие 3.3.12. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	государственный контракт заключен 19.10.2015 с ЗАО «ИнжТехСтрой», цена контракта – 10 201,6 тыс. рублей. По объекту получено положительное заключение экспертизы от 01.02.2017 № 61-1-1-3-0016-17	22.06.2017	01.02.2017	10 201,6	10 201,6	10 201,6	10 201,6	–
75.	Контрольное событие государственной программы 3.3.– завершение	министр строительства, архитектуры и территориального развития	Получено положительное заключение государственной экспертизы	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	разработки проектно-сметной документации по 3 объектам	Ростовской области Безуглов Н.В.	по 1 объекту							
76.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1. – достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
77.	Контрольное событие государственной программы 3.3.2. – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»,	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность объекта составляет 34%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»									
78.	Контрольное событие государственной программы 3.3.3. – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились в соответствии графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 5%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
79.	Контрольное событие государственной программы 3.3.4. – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства работ. Строительная готовность объекта составляет 27%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Петровский, д. 46-а»									
80.	Контрольное событие государственной программы 3.3.5. – достижение 90-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились в соответствии графиком производства работ Строительная готовность объекта составляет 15%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
81.	Контрольное событие государственной программы 3.3.6. – достижение 95-процентной строительной готовности объекта «Осуществление строительных работ для подготовки к чемпионату мира 2018 года: Выполнение работ по инженерной	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	работы на объекте проводились в соответствии графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 20%	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»									
82.	Контрольное событие государственной программы 3.3.7. – завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по причине отсутствия проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест,	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» не получено							
83.	Контрольное событие государственной программы 3.3.8.– завершение разработки проектно-сметной документации на объект «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	заключен контракт на выполнение проектных работ. Срок завершения работ по контракту – июль 2017 года	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
84.	Контрольное событие государственной программы 3.3.9. – осуществление поставки и монтажа строений и сооружений временного назначения	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета заключено с Министерством спорта Российской Федерации спорта, велось заключение соглашения о предоставлении субсидий с производителем работ – АНО «Арена»	–	31.12.2017	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Контрольное событие государственной программы 3.3.10. – выполнение работ по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» **	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	по причине отсутствия проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ положительное заключение государственной экспертизы по объекту не получено	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
86.	Контрольное событие государственной программы 3.3.11. – технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	оплата за выполнение технологическое присоединение к сетям электроснабжения не произведена	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
87.	Контрольное событие государственной программы 3.3.12. –	министр строительства, архитектуры и территориального	по объекту получено положительное заключение	–	01.02.2017	–	–	–	–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4» (ПИР)	ного развития Ростовской области Безуглов Н.В.	экспертизы от 01.02.2017 № 61-1-1-3-0016-17							
88.	ОМ 3.6. «Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	издан приказ минспорта Ростовской области от 24.02.2016 № 35 «О Порядке предоставления бюджетных субсидий на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области для государственных (бюджетных, автономных) учреждений, подведомственных министерству» и принято распоряжение Правительства Ростовской области	01.03.2017	31.12.2017	66 434,0	66 434,0	51 023,2	51 023,2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			от 03.02.2017 № 37 «О предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области». Субсидия предоставлена в объеме 76,8 %							
89.	Контрольное событие государственной программы 3.6. – предоставление субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидия предоставлена в объеме 76,8 % государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» в соответствии с нормативными актами	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
90.	<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»</b>	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	–	–	–	65 475,2	65 475,2	25 533,8	2 879,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	ОМ 4.1. «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	01.01.2017	31.12.2017	61 425,3	61 425,3	23 653,5	2 879,9	–
92.	Контрольное событие государственной программы 4.1. – реализация функций аппарата минспорта Ростовской области - исполнителя государственной программы	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	–	31.12.2017	–	–	–	–	–
93.	ОМ 4.2. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	01.01.2017	10.11.2017	4 049,9	4 049,9	1 880,3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Контрольное событие государственной программы 4.2. – уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	–	10.11.2017	–	–	–	–	–
95.	Итого по государственной программе	–	–	–	–	5 199 594,6	5 199 594,6	1 467 268,0	3 697 729,1	–
		министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	–	–	–	2 057 265,0	2 057 265,0	1 224 743,6	700 045,1	–
		министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–	–	–	3 142 329,6	3 142 329,6	242 524,4	2 997 684,0	–

Примечание:

\* в плане реализации программы следует указать название мероприятия 3.3.10 «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»;

\*\* в плане реализации программы следует указать название контрольного события 3.3.10 «Выполнение работ по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»;

\*\*\* соответствующие изменения в план реализации программы будут внесены при очередной корректировке.