

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за отчетный период 6 мес. 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						Предусмотрено государственной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	X	X	X	1 242 796,8	1 242 796,8	136 272,0	0,0
2	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	Соглашения между Минстроем России и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключены. Средства федерального и областного бюджетов распределены органам местного самоуправления. Работы запланированы на 33 объектах. Муниципальные контракты заключены на благоустройство 7 общественных территорий, по 5 - в стадии заключения, по остальным ведутся конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	1 214 765,4	1 214 765,4	136 272,0	0,0
3	Аксайский район	Глава администрации Борзенко В.И.	Запланировано благоустройство общественной территории, строительство 2 парков в	01.01.2018	31.12.2018	160 539,8	160 539,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>ст. Старочеркасская. По благоустройству общественной территории торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты. Работы по строительству парка площадью 4, 0761 га по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская, с севера ул. Черкасская, с юга ул. Набережная, с запада ул. Почтовая, с востока ул. Полевая ведутся. Работы по строительству парка площадью 6 га по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская, с севера ул. Береговая, с юга река Дон, с востока ул. Малосадовая, с запада пристань «Старочеркасская» приостановлены, в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с разливом реки Дон</p>						
4	Белокалитвинский район	Глава администрации Мельникова О.А.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
5	Зерноградский район	Глава администрации Панасенко В.В.	Торги проведены, муниципальный контракт на благоустройство общественной территории находится в стадии заключения	01.01.2018	31.12.2018	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
6	Красносулинский район	Глава администрации Альшенко Н.А.	Внесены изменения в план-график проведения торгов	01.01.2018	31.12.2018	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Куйбышевский район	Глава администрации Мирющенко Н.В.	Запланированы к реализации 3 объекта, по 1 объекту торги проведены, муниципальный контракт в стадии заключения, по 2 объектам объявлены конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	23 032,3	23 032,3	0,0	0,0
8	Матвеево-Курганский район	Глава администрации Рудковский А.А.	Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	47 208,1	47 208,1	0,0	0,0
9	Миллеровский район	Глава администрации Макаренко В.С.	Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	50 527,6	50 527,6	0,0	0,0
10	Морозовский район	Глава администрации Тришечкин П.Ф.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
11	Сальский район	Глава администрации Березовский В.И.	Торги проведены, муниципальный контракт на благоустройство общественной территории находится в стадии заключения	01.01.2018	31.12.2018	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0
12	Семикаракорский район	Глава администрации Талалаев В.Н.	Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
13	Тацинский район	Глава администрации Кошелев Н.Н.	Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0
14	Чертковский район	Глава администрации Подгорная О.И.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	19 918,4	19 918,4	0,0	0,0
15	Шолоховский район	Глава администрации Дельнов О.Н.	Запланировано благоустройство центральной части в ст. Вешенской Шолоховского района. Капитальный ремонт фонтана. Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	48 149,8	48 149,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	г. Азов	Глава администрации Ращупкин В.В.	Конкурсные процедуры не начаты, в связи с отсутствием средств местного бюджета на софинансирование	01.01.2018	31.12.2018	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0
17	г. Батайск	Мэр города Путилин В.В.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	15 026,6	15 026,6	0,0	0,0
18	г. Волгодонск	Глава администрации города Мельников В.П.	Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	30 936,2	30 936,2	0,0	0,0
19	г. Гуково	Глава администрации Горенко В.А.	Торги проведены, муниципальный контракт на благоустройство общественной территории находится в стадии заключения	01.01.2018	31.12.2018	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0
20	г. Донецк	И.о. главы администрации города Кураев Р.В.	Проводятся конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
21	г. Зверево	Мэр города Солоницин М.В.	Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
22	г. Каменск-Шахтинский	И.о. главы администрации города Фетисов К.К.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0
23	г. Новочеркасск	Мэр города Зюзин И.Ю.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	30 936,2	30 936,2	0,0	0,0
24	г. Новошахтинск	Мэр города Сорокин И.Н.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	43 914,1	43 914,1	0,0	0,0
25	г. Ростов-на-Дону	Глава администрации Кушнарев В.В.	Запланированы к реализации 4 объекта. Работы по благоустройству объекта «Земельные участки с кадастровыми номерами № 61:44:0041306:74, №	01.01.2018	31.12.2018	321 235,1	321 235,1	136 272,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			61:44:0041306:75» завершены. Работы по благоустройству и озеленению территорий, расположенных между проезжей частью дороги и красной линией улиц Левобережная и Чемордачка завершены, но оплата не произведена. По ПКиО им. Собино проводятся конкурсные процедуры, по скверу «Северный» ведется разработка проектно-сметной документации						
26	г. Таганрог	Глава администрации Лисицкий А.В.	Запланированы к реализации 2 объекта. По 1 объекту торги проведены, муниципальный контракт на благоустройство общественной территории находится в стадии заключения, по 2-му объекту проводятся конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	127 405,1	127 405,1	0,0	0,0
27	г. Шахты	Глава администрации города Ковалев А.В.	Объявлены конкурсные процедуры на благоустройство общественной территории	01.01.2018	31.12.2018	30 936,1	30 936,1	0,0	0,0
28	Контрольное событие государственной программы 1.1 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	Из 33 запланированных к реализации объектов муниципальные контракты заключены на благоустройство 7 общественных территорий, по 5 - в стадии заключения, по остальным ведутся конкурсные процедуры	X	31.12.2018	X	X	X	X
29	Основное мероприятие 1.2 Содействие обустройству мест массового отдыха	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской	Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	28 031,4	28 031,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	населения (городских парков)	области Ялтырева И.В.							
30	Константиновский район	Глава администрации Калмыков В.Е.	Запланирована реализация объекта «Благоустройство парка им. Николая Токарчука расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл, Константиновский район, г. Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры». Торги проведены, муниципальный контракт заключен, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	28 031,4	28 031,4	0,0	0,0
31	Контрольное событие государственной программы 1.2 Завершение работ по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	Муниципальный контракт заключен, работы на объекте начаты	X	31.12.2018	X	X	X	X
32	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	X	X	X	599 364,2	599 364,20	0,0	0,0
33	Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	Соглашения между Минстроем России и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключены. Средства федерального и областного бюджетов распределены органам местного самоуправления. Всего запланировано благоустройство 66 дворовых	01.01.2018	31.12.2018	599 364,2	599 364,20	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			территорий. Муниципальные контракты заключены на благоустройство 19 дворовых территорий, по 38 - в стадии заключения, по остальным ведутся конкурсные процедуры.						
34	г. Азов	Глава администрации Ращупкин В.В.	Запланировано благоустройство 5 дворовых территорий. По всем объектам торги проведены, контракты заключены, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	29 802,7	29 802,7	0,0	0,0
35	г. Багайск	Мэр города Путилин В.В.	Запланировано благоустройство 2 дворовых территорий. По 1 двору торги проведены, заключен контракт и начаты работы, по 1 - контракт в стадии заключения	01.01.2018	31.12.2018	7 174,8	7 174,8	0,0	0,0
36	г. Волгодонск	Глава администрации города Мельников В.П.	Запланировано благоустройство 2 дворовых территорий. По всем объектам торги проведены, контракты в стадии заключения	01.01.2018	31.12.2018	19 868,4	19 868,4	0,0	0,0
37	г. Гуково	Глава администрации Горенко В.А.	Запланировано благоустройство 2 дворовых территорий. Заключены контракты и начаты работы	01.01.2018	31.12.2018	3 311,4	3 311,4	0,0	0,0
38	г. Донецк	И.о. главы администрации города Кураев Р.В.	Запланировано благоустройство 3 дворовых территорий. По всем объектам объявлены конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	21 524,2	21 524,2	0,0	0,0
39	г. Зверево	Мэр города Солоницин М.В.	Запланировано благоустройство 2 дворовых территорий. По 1 двору торги проведены, заключен контракт и начаты работы, по 1 - контракт в стадии	01.01.2018	31.12.2018	13 797,5	13 797,5	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			заклучения						
40	г. Каменск-Шахтинский	И.о. главы администрации города Фетисов К.К.	Запланировано благоустройство 1 дворовой территорий, по которой объявлены конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	9 934,3	9 934,3	0,0	0,0
41	г. Новочеркасск	Мэр города Зюзин И.Ю.	Запланировано благоустройство 2 дворовых территорий. По всем объектам торги проведены, контракты заключены, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	33 665,9	33 665,9	0,0	0,0
42	г. Новошахтинск	Мэр города Сорокин И.Н.	Запланировано благоустройство 2 дворовых территорий. По 1 двору торги проведены, заключен контракт и начаты работы, по 1 - объявлены конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	33 665,9	33 665,9	0,0	0,0
43	г. Ростов-на-Дону	Глава администрации Кушнарев В.В.	Запланировано благоустройство 36 дворовых территорий. По 35 дворам торги проведены, контракты в стадии заключения, по 1 - проводятся конкурсные процедуры	01.01.2018	31.12.2018	338 314,9	338 314,9	0,0	0,0
44	г. Таганрог	Глава администрации Лисицкий А.В.	Запланировано благоустройство 5 дворовых территорий. По всем объектам торги проведены, контракты заключены, работы начаты	01.01.2018	31.12.2018	32 562,1	32 562,1	0,0	0,0
45	г. Шахты	Глава администрации города Ковалев А.В.	Запланировано благоустройство 4 дворовых территорий. По 3 дворам объявлены конкурсные процедуры, по 1 - ведется подготовка документов для объявления конкурсных процедур	01.01.2018	31.12.2018	55 742,1	55 742,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Контрольное событие государственной программы 2.1 Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в полном объеме	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	Из 66 запланированных к благоустройству дворовых территорий муниципальные контракты заключены на благоустройство 19 дворовых территорий, по 38 - в стадии заключения, по остальным ведутся конкурсные процедуры.	X	31.12.2018	X	X	X	X
47	Итого по государственной программе	X	X	X	X	1 842 161,0	1 842 161,0	136 272,0	0,0
		Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	X	X	X	1 842 161,0	1 842 161,0	136 272,0	0,0